

INFORME DE GESTION

2016-2019

13 DE ABRIL 2020

ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO
Yeisonn Alexander Chipatecua




TABLA DE CONTENIDO

Informe Ejecutivo de la Gestión	3
Principales logros de gestión	3
Principales actividades realizadas	4
Dificultades para el desarrollo de las funciones	4
Recomendaciones para tener en cuenta	5
Resultado de auditorías de la Contraloría de Bogotá.....	6
Planes de mejoramiento Sistema Integrado de Gestión	7
Situación de los Recursos Financieros, Técnicos y Físicos	11
Balance General 2019 (Corte 31 de diciembre)	11
Inventarios.....	13
Sistemas de Información.....	13
Gestión Documental.....	34
ORFEO II Estado de Bandejas por Área.....	36
Situación de los Recursos Humanos	37
Programas Estudios, Proyectos y Presupuesto.....	38
Plan de Desarrollo Local	38
Ejecución de presupuesto de las últimas vigencias.	42
Obras Públicas y Proyectos en Proceso.....	44
Obras Publicas en Ejecución.....	44
Convenio 1292	102
Contratación Estatal	102
Reglamento y Manuales.....	106
Asuntos Varios	116
Asuntos Jurídicos.....	116
Informe de Atención al Ciudadano	117
Control de la gestión	119
Transparencia	119
Herramientas Sistema Integrado de Gestión.....	120
Instancias de participación y coordinación	126
Encuentros Ciudadano.....	135
Inspección, vigilancia y control	137

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN ALCALDES/AS LOCALES

	AA	MM	DD
FECHA:	2020	04	13
I. DATOS GENERALES			
PRIMER APELLIDO: CHIPATECUA	SEGUNDO APELLIDO:		NOMBRES: YEISONN ALEXANDER
CARGO DESEMPEÑADO: ALCALDE LOCAL			
SECTOR:	ORG. DE CONTROL	CENTRAL	DESCENTRALIZADO
			LOCALIDADES X
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO			
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN		RETIRO	RATIFICACIÓN
		X	
	AA	MM	DD
PERIODO DE LA GESTIÓN	DESDE	2016	04
		08	
	HASTA	2020	04
			13

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

1. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN
1	Renovación de los parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad	Intervención de la infraestructura de los parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad, logrando la renovación del mobiliario, juegos y recreación para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
2	Máximo porcentaje de ejecución presupuestal en Bogotá por parte de una localidad	Se obtuvo una ejecución presupuestal del 100% de los recursos de inversión disponibles para ser comprometidos, en un hecho histórico en Bogotá, durante dos vigencias consecutivas (2018 y 2019), permitiendo que los bienes y servicios contratados, lleguen a los habitantes de la localidad correctamente
3	Avance real en la construcción de la nueva sede de la alcaldía local	Se logró después del trabajo de administraciones anteriores, poner en marcha la construcción de la nueva sede de la alcaldía local, entregando en un 70% de la totalidad de la sede, lista para finalizar su proceso constructivo y con recursos para su dotación y puesta en funcionamiento.
4	Consolidación del Centro Filarmónico de Tunjuelito	Vinculación de 200 niños, niñas y adolescentes por año, en formación musical en Convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, contando con los mejores maestros de Bogotá, así como con el instrumental y accesorios necesarios para su trabajo diario.
5	Mejoramiento del espacio público del territorio local	Reconstrucción e intervención del espacio público de la localidad, logrando el mejoramiento notable en los andenes de los barrios,

		contribuyendo a la movilidad de las personas con discapacidad, y mejorando el tejido social.
6	Interlocución y trabajo conjunto con la Subdirección Local de Integración Social	Trabajo mancomunado en la elaboración de diagnósticos sobre necesidades de los jardines infantiles de la localidad a cargo de la SDIS, que permitieron llevar a cabo tanto las adecuaciones como las dotaciones a los jardines, beneficiando la primera infancia de la localidad.
7	Embellhecimento y mejoramiento del espacio público a través de jardinería y ecourbanismo	Acciones de jardinería en el territorio local para el mejoramiento del espacio público y la apropiación del mismo a través del ecourbanismo.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	AREA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
1	Malla vial	Intervención y mejoramiento de más de 16 km de malla vial local.
2	Espacio Público	Más de 13.000m2 intervenidos en los diferentes barrios.
3	Dotación en seguridad	Dotación con 50 cámaras de vigilancia, 24 motocicletas y 1 CAI Móvil.
4	Dotación de jardines, colegios e instancias de participación	Dotación de 12 jardines infantiles de la localidad con material pedagógico y didáctico; dotación tecnológica de las 12 instituciones educativas distritales de la localidad; dotación de 10 instancias de participación.
5	Operativos y actividades de sensibilización	Más de 200 operativos y actividades de sensibilización sobre establecimientos públicos.
6	Coordinación Interinstitucional	Realización de foros, encuentros interinstitucionales, encuentros comunitarios y coordinación de acciones con entidades distritales y locales, para el fortalecimiento de la participación comunitaria.

3. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES

No.	DIFICULTADES	DESCRIPCIÓN
1	Pocos escenarios gratuitos abiertos y cerrados	Poca disponibilidad de espacios gratuitos tanto abiertos y cerrados para la realización de actividades con grupos en los diferentes barrios
2	Lentitud en la entrega de conceptos técnicos para la ejecución de obras	Poca fluidez en la entrega de conceptos para la realización de obras (Empresa de Acueducto de Bogotá, Secretaría de Ambiente, etc.).
3	Poca agilidad en la actualización de la información sobre beneficiarios para la realización de acciones	Reacción lenta frente a la entrega de información de posibles beneficiarios para la realización de acciones, búsqueda de beneficiarios, y entrega de los beneficios planeados (Secretaría Distrital de Integración Social / Secretaría Distrital de Salud).

4. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

Tema	Importancia
Planta de tratamiento de agua residuales San Benito	Articulación interinstitucional - Definición de diseños y rubros para construcción de planta - EAAB
RAPS Venecia	Articulación interinstitucional - Definición de diseños y rubros para construcción de redes - IDU
Actualización conexiones erradas y redes barrio El Carmen – San Vicente	Articulación interinstitucional - Definición de diseños y rubros para construcción de conexiones y redes - EAAB
Reconstrucción Plazas de Mercado: San Benito, El Carmen, San Carlos	Articulación interinstitucional - Definición de diseños y rubros para reconstrucción de plazas – IPES
Obra de descongestión de autopista sur – Isla del Sol	Articulación interinstitucional - Definición de diseños y rubros para obra de descongestión – Secretaría de Movilidad IDU
Actividad Económica	Realizar controles continuos a los establecimientos de alto impacto de los sectores Venecia y San Carlos. Controles a establecimientos por extensión de actividad del sector Nuevo Muzú.
Espacio público	Realizar controles continuos a la ocupación de espacio público por vendedores informales, de los sectores Venecia, Tunal y San Carlos.
Ocupaciones ilegales/ Asentamientos informales	Controles continuos a los ocupantes de espacio público por chatarrerías y recicladores del sector San Benito y San Carlos.

5. RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	COD	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS									
				1. ADMINISTRATIVOS		2. DISCIPLINARIOS		3. PENALES		4. FISCALES		5. TOTAL	
				ABIERTOS	CERRADOS	ABIERTOS	CERRADOS	ABIERTOS	CERRADOS	ABIERTOS	CERRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
2016	REGULARIDAD	132	abr-16	0	21	0	2	0	0	0	0	0	23
2016	DESEMPEÑO	153	jul-16	0	8	0	4	0	0	0	4	0	16
2016	DESEMPEÑO	172	oct-16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2016	DESEMPEÑO	192	ene-17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2017	REGULARIDAD	116	may-17	0	15	0	2	0	0	0	0	0	17
2017	DESEMPEÑO	133	ago-17	0	9	0	5	0	0	0	2	0	16
2017	DESEMPEÑO	153	nov-17	0	7	0	1	0	0	0	1	0	9
2017	REGULARIDAD	171	ene-18	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
2018	REGULARIDAD	109	may-18	2	8	1	2	0	0	0	0	3	10
2018	DESEMPEÑO	121	sep-18	1	2	1	0	0	0	1	0	3	2
2018	DESEMPEÑO	141	dic-18	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0
2019	REGULARIDAD	77	abr-19	16	0	1	0	0	0	1	0	18	0
2019	DESEMPEÑO	97	ago-19	4	0	1	0	0	0	1	0	6	0
2019	DESEMPEÑO	117	oct-19	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0
2019	DESEMPEÑO	137	dic-19	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0
TOTAL				32	78	7	17	0	0	3	7	42	102

VER ANEXO CARPETA CONTRALORIA

6. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
21	Auditorías internas de gestión	1	Servicio a la ciudadanía Local	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	25%	01/02/2020	31/12/2020
68	Auditorías internas de gestión	1	Gestión corporativa local	Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500238083 del 14-05-2019. Oportunidad de Mejora frente al tema del contenido de las actas del comité de inventario tienen que ser muy claras y concisas con el contenido de los temas tratados y sus aprobaciones, más sin embargo el procedimiento se realizó conforme con lo estipulado. De conformidad con los lineamientos de la Resolución 001 del 2001 con el propósito de velar por el correcto manejo de los bienes e inventarios se debe crear un comité que coordine, planifique y apoye en su gestión al responsable del Almacén y Bodega, el que estará conformado por un grupo multidisciplinario que tendrá a su cargo las decisiones relacionadas sobre la materia y dentro de sus funciones tiene la de decidir y aprobar el acta de baja y destino final de los bienes declarados in-servibles o no utilizables de la entidad, previo análisis y presentación de las investigaciones y estudios correspondientes, dentro de los cuales se podrán contemplar factores como: resultado de la evaluación costo/beneficio, valor de mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso, tecnología, costos de bodegaje, estado actual y funcionalidad, entre otros. Se evidencia que la Alcaldía Local cumple con el procedimiento de las bajas de los elementos de acuerdo a lo aprobado en el comité de inventarios, sin embargo, se observa en la última acta de bajas aprobada por el comité no es muy clara con la información de la reunión con respecto a los temas tratados ese día.	0%	20/02/2020	31/12/2020

		2		<p>Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500238083 del 14-05-2019. Frente al entrenamiento y entrega del puesto de trabajo a los servidores públicos. No conformidad por la falta de aplicación de las GCO-GTH-IN011 Instrucciones para la entrega del puesto de trabajo, versión 2, vigencia desde: 28 de junio de 2018 y las instrucciones del manual para el entrenamiento en el puesto de trabajo GCO-GTH-IN004, versión 1 vigencia desde el 20 de noviembre de 2017. El propósito de estas instrucciones de acuerdo a lo que está publicado en el SIG (sistema integrado de gestión)- es: - Entregar y recepcionar los bienes y asuntos a cargo de los servidores que desempeñan empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción en la Secretaría Distrital de Gobierno, cuando el servidor se separe de su cargo ya sea temporal o definitivamente - Proporcionar un entrenamiento inicial en el puesto de trabajo al servidor, servidora o contratista a través de una presentación y acompañamiento presencial, a fin de generar sentido de pertenencia e incorporación con su grupo de trabajo, facilitando su desempeño de forma autónoma y eficiente. En la visita de auditoría se observó que la Alcaldía Local de Tunjuelito no cumple con la aplicación de estas instrucciones antes mencionadas en los temas de entrega y entrenamiento de puesto de trabajo para los servidores públicos, incumpliendo los manuales de funciones y procedimientos de acuerdo a los lineamientos de la Directiva 003 de 2013.</p>	100%	24/02/2020	31/12/2020
83	Auditorías internas de gestión	1	Inspección, Vigilancia y Control Local	<p>En el expediente No. 2018223490155360E, radicado orfeo No. 20185610066022 y comparendo No. 110010555231, por comportamiento descrito en el artículo 35 núm. 1. Irrespeto autoridades de policía, asignado a la inspección 6A de policía, se encontró que, fijada la fecha y hora para la realización de la audiencia con el presunto infractor, y ante su no comparecencia, el inspector impone la medida correctiva de multa, desconociendo la presunción de inocencia e impidiendo que el ciudadano tenga la oportunidad de pronunciarse. De lo anterior se observa que se vulnera el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano, impidiendo que justifique su inasistencia a la audiencia, además invirtiendo la carga de la prueba cuya responsabilidad es de la autoridad pública. El Inspector de Policía en cambio "declara la confesión presunta según el artículo 205 Código General del Proceso", no concede los tres días para justificar inasistencia e impone multa general tipo 2. \$208.331. Por lo anterior, se solicita entonces acatar lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017, otorgando tres (3) días al ciudadano para que justifique su inasistencia, dejando constancia de la fijación y des fijación en cartelera. Sentencia C-349 de 2017. "Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 223, Ley 1801 de 2016 'Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia' en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y de Convivencia". Con relación a la imposibilidad de registrar en el aplicativo Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, las medidas correctivas impuestas por los inspectores de policía cuando se trata de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana del artículo 27º del C.N.P.C, que se originan por quejas ciudadanas y no por orden de comparendo, se recomienda a la Dirección de Gestión Policiva adoptar las medidas necesarias para subsanar dicha situación. De otra parte y con la expedición de la Resolución 00941 del 13 de marzo de 2019 del Ministerio de Defensa Nacional, se suman otros trámites administrativos para el Inspector de Policía, el parágrafo 1 del artículo 4º y parágrafo del artículo 6º de la norma, le otorga responsabilidades a los Inspectores frente a la actualización de la información cuando éste ha verificado el cumplimiento de la medida por parte del ciudadano o ha finalizado el proceso único de policía, lo anterior pese a que la Ley 1801 de 2016, le otorga dichas competencias a la Policía Nacional -parágrafo 2, artículo 172-. Se recomienda definir. Se aclara que a la fecha de terminación del presente informe, el inspector de policía 6A, se comunica con la dependencia, manifestando haber corregido el trámite dado al procedimiento verbal abreviado, en relación al término que se concede al presunto infractor, cuando éste no asiste a la audiencia pública, situación identificada como No Conformidad.</p>	0%	20/02/2020	28/02/2021

111	Auditorías internas de gestión	1	<p>Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial del proceso a contratar – Proceso No. FDLC-LP-010-2018 (Contrato 176 de 2018). El Decreto 1082 de 2015, señala: “Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar los instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o, sea solicitado por los participantes de la contratación pública. (Artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015)”. Por tanto, son obligatorios los lineamientos, manuales y guías, siempre que se adopten mediante Circular o cualquier otro acto administrativo vinculante para todas las Entidades Estatales. Atendiendo lo anteriormente descrito, Colombia compra eficiente a través de la “Guía rápida para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II” nos enseña y nos invita a utilizar esta plataforma, para hacer estudios de mercado, solicitar información a los Proveedores fijando una fecha límite de envío, donde se recibirá la información a la cuenta del usuario SECOP II, en la que se encuentra las siguientes opciones: • Enviar solicitudes de información a todos los Proveedores registrados en el SECOP II con los códigos de Naciones Unidas de su Proceso de Contratación, o invitar a Proveedores no registrados a crear una cuenta en la plataforma y así poder enviarle la información. • Desde la cuenta del usuario de SECOP II, se podrá acceder a un Directorio en línea con los datos de todos los Proveedores registrados en la plataforma. Así las cosas, durante el ejercicio de auditoría se verificó que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas, la de hacer uso de la plataforma SECOP II, para hacer solicitudes a los diferentes proveedores inscritos en la misma y así tener una mayor participación de empresas que quieran cotizar y presentar sus propuestas económicas, para que así el Fondo Local tenga pluralidad de opciones y no se pague más por el bien o servicio a contratar.</p>	0%	20/02/2020	31/12/2020
		2	<p>3.2. Debilidades en la publicación en el Portal Secop i, ii de la etapa contractual y poscontractual de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018. Es de precisar que la corte constitucional dispone: “(...) El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo. (...) Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Único (sic) de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía. (...)” De lo anterior, el equipo auditor pudo evidenciar que, en los contratos enunciados, no existe publicación completa de los documentos de la ejecución del contrato en el Portal Secop I y II. Del contrato 130 de 2017, se evidencia que no existe publicación de la designación de apoyo a supervisión, informes de supervisión, pagos y aprobación de pólizas. En relación con el contrato No. 131 de 2017, no existe publicación de acta de inicio, designación de supervisión, informes de supervisión y aprobación de pólizas. En el contrato 142 de 2017, no se encuentra publicación de la propuesta ganadora y de todos los documentos de la etapa pos contractual. De igual forma, en el contrato No. 176 de 2018 se evidencia que no se publicó minuta del contrato, acta de inicio, designación de supervisión, pagos e informes de supervisión. Es por esto, que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito se encuentra evadiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal obligada a publicar en SECOP los Documentos Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición.” Haciendo una contextualización del Principio de Publicidad, se hace necesario referir que: “La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el</p>	0%	20/02/2020	31/12/2020

		ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público.”			
	3	3.3. Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018. En Colombia la contratación estatal se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente, complementaria y concordante. Las Entidades Estatales por disposición legal, deben observar los manuales y guías que para el efecto expida la Agencia de Contratación pública en adelante “Colombia Compra Eficiente”, agencia que en su “Manual para Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación”, difundió la metodología a aplicar en materia de riesgos dentro del proceso de gestión del riesgo contractual esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Si bien es cierto cada riesgo asociado a la contratación estatal varía de acuerdo con las circunstancias propias al proceso de contratación del bien o servicio a adquirir, la finalidad siempre es la de proteger y ayudar a cumplir el objetivo de la contratación, bajo estándares de calidad eficacia, eficiencia, y economía. Por lo anterior, se pudo evidenciar por el grupo auditor que el Fondo Local de Tunjuelito, no lleva un monitoreo de los riesgos asociados a los contratos auditados cuyo propósito principal es la del seguimiento, actualización y/ o advertencia de la materialización de alguno de ellos, cuya responsabilidad debe estar en cabeza del funcionario, contratista o personal asignado para la identificación, valoración y seguimiento del mismo, y así lograr un proceso proactivo tendiente a prevenir eventos que puedan impactar en el proceso de contratación, incumpliendo lo establecido en el manual M-ICR-, en cuanto la efectividad del desempeño de herramientas para su gestión Para lo cual, debe: “(i) asignar responsables (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros) (iv) definir la periodicidad de revisión y (v) documentar las actividades de monitoreo.”	0%	02/03/2020	31/12/2020
	4	3.4. Materialización del riesgo por falta de publicación de documentos en el Secop I, en el contrato No. 142 de 2017. El equipo auditor, identifico la materialización del Riesgo # 14 de la matriz de riesgos del proceso referido en la cual se estableció “No publicación del proceso o de alguna de sus etapas en el SECOP”, calificado como riesgo residual Bajo, dado que la documentación de la etapa poscontractual no se publicó. Por lo tanto, se evidencia que, aunque se definieron controles y responsables, estos no se ejecutaron. Es de anotar que el “Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” – M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, señala al respecto: (...) “La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.” (...)	0%	20/02/2020	31/01/2021

VER ANEXO CARPETA PM MIMEC

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y FISICOS

1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 – 2019 (CORTE 31 de Diciembre)

\$

Concepto	Activo			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 68.830.989.064	\$ 80.118.517.824	\$ 77.628.869.540	\$ 81.573.119.677

Concepto	Pasivo			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 882.143.073	\$ 800.870.727	\$ 382.604.481	\$ 290.605.410

Concepto	Patrimonio			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 67.948.845.991	\$ 79.317.647.097	\$ 77.246.265.059	\$ 81.282.514.267

Balance General 2019 (Corte 31 de diciembre) (último año)

\$

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	\$ 81.573.119.677	\$ 290.605.410	\$ 81.282.514.267

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 – 2019 (CORTE 31 de diciembre)

\$

Concepto	Ingresos			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 26.496.105.155	\$ 26.935.739.211	\$ 29.332.702.701	\$ 28.957.720.642

Concepto	Gastos y Costos			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 13.562.056.328	\$ 46.548.265.047	\$ 28.038.519.866	\$ 31.075.993.900

Concepto	Resultados			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)				
Valor	\$ 12.934.048.827	(\$19.612.525.836)	\$1.294.182.835	(\$2.118.273.258)

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de diciembre) \$

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	\$28.957.720.642	\$31.075.993.900	(\$2.118.273.258)

Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de diciembre)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018	\$77.246.265.059
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2019	\$ 4.039.249.208
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	\$ 81.282.514.267
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	\$19.564.929.536
4.2. Disminuciones	-\$15.525.680.327
4.3. Partidas sin variación	\$0

NOTA: Igualmente incluir un cuadro donde se registre el Balance comparativo del último balance registrado en el sistema cuando ingresa, comparado con el último balance registrado a la fecha del retiro (por ejm, si ingresó en el mes de abril de 2016 y se retira en mayo de 2017, se realizará el comparativo con el balance al 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2017.

Las cifras que a continuación se reportan son tomadas fielmente de los estados financieros firmados, el corte que se compara es a 31 de marzo de los años 2016,2017,2018 y 2019, hasta el momento no se ha generado cierre de marzo del año 2020 por lo tanto no se incluye esta información.

Concepto	Activo			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de marzo)				
Valor	\$ 55.347.983.590	\$ 66.251.06.187	\$ 73.786.894.957	\$ 72.904.599.394


Concepto	Pasivo			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de marzo)				
Valor	\$ 1.566.912.845	\$ 928.369.944	\$ 1.565.075.443	\$ 846.236.773


Concepto	Patrimonio			
	2016	2017	2018	2019
Vigencia (Corte a 31 de marzo)				
Valor	\$ 53.781.070.745	\$ 65.322.696.243	\$ 72.221.819.514	\$ 72.058.363.121

1. INVENTARIOS

VER ANEXO ALMACEN.

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN





Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	AMPLIFICADOR DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13110	12/09/2005	1.392.000
212	AMPLIFICADOR DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13112	12/09/2005	690.200
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319102	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319103	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319104	05/03/2018	1.300.021
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319105	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319106	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319107	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319108	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319109	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319110	05/03/2018	1.300.021
212	CAMARA DE VIDEO	EQUIPO Y MAQUINA DE	319111	05/03/2018	1.300.021

		OFICINA			
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319092	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319093	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319094	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319095	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319096	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319097	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319098	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319099	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319100	05/03/2018	938.760
212	CAMARA FOTOGRAFICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319101	05/03/2018	938.760
212	CONSOLAS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13111	12/09/2005	1.802.640
212	CONSOLAS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	88005	16/11/2011	2.000.000
212	EQUIPO DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318817	23/03/2017	802.300
212	FAX	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13881	08/02/2008	613.634
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	FAX	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13882	08/02/2008	613.634
212	FAX	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94053	21/01/2009	522.000
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317878	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317879	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317880	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317881	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317882	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317883	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317884	14/03/2016	264.654

		OFICINA			
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317885	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317886	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317887	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317888	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317889	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317890	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317891	14/03/2016	264.654
212	MEGAFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317892	14/03/2016	264.654
212	MEZCLADOR DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318983	22/06/2017	16.762.348
212	MEZCLADOR DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319058	10/07/2017	7.054.900
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318991	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318992	22/06/2017	1.375.064
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318993	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318994	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318995	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318996	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318997	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318998	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318999	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319000	22/06/2017	1.375.064
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319002	22/06/2017	2.417.904
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319003	22/06/2017	2.417.904
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE	319016	10/07/2017	5.017.699

		OFICINA			
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318445	12/12/2016	999.000
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318986	22/06/2017	1.931.168
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319004	22/06/2017	1.931.168
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13104	12/09/2005	490.680
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13105	12/09/2005	490.680
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13106	12/09/2005	490.680
212	PARLANTES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13107	12/09/2005	490.680
212	PLANTA TELEFONICA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	522	30/12/1994	3.029.089
212	RETROPROYECTOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319072	28/07/2017	6.225.301
212	RETROPROYECTOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319073	28/07/2017	6.225.301
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	RETROPROYECTOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319145	19/07/2018	7.384.374
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13842	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13844	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13845	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13846	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13847	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13848	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13849	08/02/2008	92.800
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316446	18/03/2014	39.440
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316447	18/03/2014	39.440
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316975	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316977	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE	316978	25/02/2015	225.135

		OFICINA			
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316980	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316981	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316982	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316984	25/02/2015	225.135
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317026	30/04/2015	111.549
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317027	30/04/2015	111.549
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317028	30/04/2015	111.549
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317029	30/04/2015	111.549
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317030	30/04/2015	111.549
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317032	30/04/2015	111.550
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318130	18/04/2016	278.400
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7001	15/10/1996	221.940
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7002	03/05/1996	314.296
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2043	12/08/1994	67.000
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2044	15/10/1996	67.000
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2578	29/12/1998	104.400
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2581	29/12/1998	104.400
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13045	23/10/2003	149.814
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13044	23/10/2003	149.814
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3450	30/12/1996	67.000
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	11838	23/10/2003	149.814
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	11840	23/10/2003	149.814
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE	11844	23/10/2003	149.814

		OFICINA			
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	11842	23/10/2003	149.814
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13761	18/11/1996	67.000
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94051	21/01/2009	46.900
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94055	21/01/2009	46.900
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94056	21/01/2009	46.900
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94057	21/01/2009	46.900
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94058	21/01/2009	46.900
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94059	21/01/2009	46.900
212	TELEFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94133	21/01/2009	46.900
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13870	21/11/2007	2.650.000
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13871	21/11/2007	2.650.000
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318391	18/11/2016	1.587.054
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318392	18/11/2016	1.587.054
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318393	18/11/2016	1.587.054
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318394	18/11/2016	1.587.054
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319150	19/07/2018	3.243.341
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	11035	03/04/1997	378.405
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13635	03/04/1997	378.405
212	TELEVISOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3650	29/12/1998	1.516.032
212	TELON PARA PROYECCIONES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319074	28/07/2017	702.499
212	TELON PARA PROYECCIONES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319075	28/07/2017	702.499
212	TELON PARA PROYECCIONES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13108	12/09/2005	1.928.500
212	TELON PARA PROYECCIONES	EQUIPO Y MAQUINA DE	94040	08/01/2010	1.102.000

		OFICINA			
212	TELON PARA PROYECCIONES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	88003	16/11/2011	900.000
212	VIDEO BEAM	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317013	26/03/2015	1.401.615
212	VIDEO BEAM	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317014	26/03/2015	1.401.615
212	VIDEO BEAM	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317015	26/03/2015	5.599.651
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	VIDEO BEAM	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318321	21/04/2016	1.549.119
212	VIDEO BEAM	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318766	13/02/2017	5.482.100
212	CAPTURADOR BIOMETRICO (SENSOR DE HUELLA DIGITAL)	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319091	05/02/2018	1.173.340
212	DESTRUCTORA DE PAPEL	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318774	28/02/2017	7.714.000
212	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318326	21/04/2016	957.037
212	ESCANER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317016	26/03/2015	6.017.897
212	ESCANER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317017	26/03/2015	6.017.897
212	ESCANER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317018	26/03/2015	2.881.160
212	ESCANER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317019	26/03/2015	2.881.160
212	ESCANER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318677	13/02/2017	25.497.646
212	ESTABILIZADOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5899	10/11/1997	92.800
212	FOTOCOPIADORA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	316251	29/11/2013	8.462.741
212	PLOTTER	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318325	21/04/2016	15.273.519
212	ANTENAS INHALAMBRICAS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319001	22/06/2017	5.095.068
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316729	30/05/2014	2.164.247
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316990	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316991	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316992	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316993	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316994	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316995	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316997	26/03/2015	2.013.496

221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316998	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316999	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317000	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317001	26/03/2015	2.013.496
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317002	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317003	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317004	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316986	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316987	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316988	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316989	26/03/2015	2.013.496
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318294	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318295	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318296	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318297	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318298	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318299	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318300	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318301	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318302	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318303	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318304	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318305	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318306	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318307	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318308	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318309	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318310	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318311	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318312	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318313	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318314	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318315	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318316	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318317	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318318	21/04/2016	3.138.769
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318597	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318598	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318599	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318600	13/02/2017	4.222.386

221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318640	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318641	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318642	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318643	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318644	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318645	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318646	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318647	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318648	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318649	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318650	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318651	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318652	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318653	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318654	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318655	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318656	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318657	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318658	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318659	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318660	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318661	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318662	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318663	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318664	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318665	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318666	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318667	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318668	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318669	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318670	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318671	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318672	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318673	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318674	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318675	13/02/2017	4.222.386
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318676	13/02/2017	4.222.386
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318988	22/06/2017	10.428.168
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319061	10/07/2017	10.025.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319062	10/07/2017	10.025.000

221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319146	19/07/2018	2.394.050
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319147	19/07/2018	3.099.099
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315681	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315682	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315683	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315684	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315685	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315686	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	315687	06/02/2013	2.136.000
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	94041	08/01/2010	2.300.280
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316244	29/11/2013	2.198.863
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316245	29/11/2013	2.198.863
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316247	29/11/2013	2.198.863
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316248	29/11/2013	2.198.863
221	COMPUTADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	316249	29/11/2013	2.198.863
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	315295	04/09/2012	696.283
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	316361	12/02/2014	2.668.000
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	317009	26/03/2015	1.483.764
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	317010	26/03/2015	2.022.832
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	317011	26/03/2015	2.022.832
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	317012	26/03/2015	629.520
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318319	21/04/2016	4.034.337
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318320	21/04/2016	4.034.337
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318768	13/02/2017	1.804.986
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318769	13/02/2017	1.804.986
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318770	13/02/2017	1.804.986
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318679	13/02/2017	13.533.800
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318680	13/02/2017	13.533.800
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	318681	13/02/2017	13.533.800
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	319090	05/02/2018	12.340.300
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	319154	19/07/2018	1.902.876
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	319161	19/07/2018	993.583
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	13924	05/08/2008	4.628.400
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	94050	17/04/2010	1.110.462
221	IMPRESORA	EQUIPO DE COMPUTACION	94152	17/04/2010	2.003.933
221	MONITOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319065	10/07/2017	2.382.739
221	SERVIDOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317020	26/03/2015	1.887.281
221	SERVIDOR	EQUIPO DE COMPUTACION	317021	26/03/2015	1.887.281
221	SERVIDOR	EQUIPO DE COMPUTACION	318678	13/02/2017	32.667.843
221	SERVIDOR	EQUIPO DE COMPUTACION	13926	05/08/2008	59.012.100

221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	316347	27/12/2013	1.085.064
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	316965	23/02/2015	2.847.597
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	316966	23/02/2015	2.847.597
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	318682	13/02/2017	20.076.001
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	318683	13/02/2017	20.076.001
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	318684	13/02/2017	20.076.001
221	SWITCH	EQUIPO DE COMPUTACION	318989	22/06/2017	2.124.308
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89661	11/06/1999	600.766
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89662	11/06/1999	1.465.522
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89663	11/06/1999	1.465.522
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89664	11/06/1999	2.018.597
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89930	01/03/2002	6.844.000
221	TARJETA	EQUIPO DE COMPUTACION	89931	01/03/2002	1.740.000
212	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319162	19/07/2018	3.041.672
212	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94407	26/02/2010	17.164.274
212	AVISO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319160	19/07/2018	9.744.000
212	AVISO		9632	22/05/2004	900.000
212	AVISO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	9633	22/05/2004	900.000
212	AVISO		9634	22/05/2004	1.000.000
212	GRABADORA TIPO PERIODISTA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318324	21/04/2016	264.132
212	MODULO EXPANSION TEL. OPERADORA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317768	18/08/2015	1.479.000
221	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A DATOS	EQUIPO DE COMPUTACION	316969	23/02/2015	192.096
221	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A DATOS	EQUIPO DE COMPUTACION	316970	23/02/2015	192.096
212	RADIOTELEFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317867	14/03/2016	2.327.239
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	RADIOTELEFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317868	14/03/2016	2.327.239
212	RADIOTELEFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317869	14/03/2016	2.327.239
212	RADIOTELEFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317870	14/03/2016	2.327.239
212	RADIOTELEFONO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317871	14/03/2016	2.327.239
212	REPRODUCTOR DE DVD	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	88036	16/11/2011	200.000
221	ACCES POINT	EQUIPO DE COMPUTACION	316339	27/12/2013	1.749.048

221	ACCES POINT	EQUIPO DE COMPUTACION	316340	27/12/2013	1.749.048
221	ACCES POINT	EQUIPO DE COMPUTACION	318771	13/02/2017	2.791.811
221	ACCES POINT	EQUIPO DE COMPUTACION	318772	13/02/2017	2.791.811
221	ACCES POINT	EQUIPO DE COMPUTACION	318773	13/02/2017	2.791.811
212	BASTIDOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13953	24/03/2009	2.600.720
221	PATCH PANEL 24 PURTOS Cat. 5E	EQUIPO DE COMPUTACION	316350	27/12/2013	687.300
221	PATCH PANEL 24 PURTOS Cat. 5E	EQUIPO DE COMPUTACION	316968	23/02/2015	110.455
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	317006	26/03/2015	2.060.177
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	317008	26/03/2015	2.060.177
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319134	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319130	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319135	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319136	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319128	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319129	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319131	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319132	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319133	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319137	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	318765	13/02/2017	5.387.132
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319140	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319141	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319142	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319143	19/07/2018	2.518.903
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	319144	19/07/2018	2.518.903
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
221	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO DE COMPUTACION	315688	06/02/2013	2.727.713
212	MALETIN SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES SCI	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	317876	14/03/2016	999.978
212	INVERSOR CARGADOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	89677	11/06/1999	518.308
212	MDULO ISDN PRI 30	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94175	27/05/2010	2.975.400
212	SISTEMA DE SONIDO	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318767	13/02/2017	16.306.532
221	EQUIPO ACTIVO RED	EQUIPO DE COMPUTACION	319153	19/07/2018	3.391.844
212	AUDIFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319019	10/07/2017	586.499
212	AUDIFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319035	10/07/2017	586.499
212	MICROFONOS	EQUIPO Y MAQUINA DE	319059	10/07/2017	1.390.600

	PROFESIONALES MULTIDIRECCIONALES	OFICINA			
212	MICROFONOS PROFESIONALES MULTIDIRECCIONALES	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319060	10/07/2017	1.390.600
212	REGULADOR DE VOLTAJE	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319020	10/07/2017	598.800
212	REGULADOR DE VOLTAJE	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319036	10/07/2017	598.800
212	CONSOLA MEZCLADORA	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319151	19/07/2018	2.205.042
221	PROCESADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319158	19/07/2018	1.402.231
221	PROCESADOR	EQUIPO DE COMPUTACION	319159	19/07/2018	1.402.231
212	ESCANNER KODAK I 42000	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318322	21/04/2016	7.340.026
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319112	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319113	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319114	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319115	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319116	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTORO	EQUIPO DE COMPUTACION	319117	15/06/2018	1.490.584
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319118	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319119	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319120	15/06/2018	1.490.584
221	RADIO VEHICULAR MOTOROLA	EQUIPO DE COMPUTACION	319121	15/06/2018	1.490.584
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	318987	22/06/2017	6.874.856
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319050	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319051	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319052	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319053	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319054	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319055	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319056	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319037	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319038	10/07/2017	1.492.600

221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319039	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319040	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319041	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319042	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319043	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319044	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319045	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319046	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319047	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319048	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	319049	10/07/2017	1.492.600
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316252	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316253	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316254	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316255	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316256	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316257	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316258	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316259	29/11/2013	1.280.750
221	TABLET	EQUIPO DE COMPUTACION	316260	29/11/2013	1.280.750
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
212	CONTROLADOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318984	22/06/2017	4.248.500
212	CONTROLADOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	319034	10/07/2017	2.244.400
212	AMPLIFICADOR	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	318985	22/06/2017	3.862.336
221	UPS	EQUIPO DE COMPUTACION	319157	19/07/2018	4.379.609
224	LICENCIAS	OFFICE	11964	05/02/2004	1.792.084
224	LICENCIAS	OFFICE	11965	05/02/2004	1.792.084
224	LICENCIAS	OFFICE	315689	06/02/2013	514.270
224	LICENCIAS	OFFICE	315690	06/02/2013	514.270
224	LICENCIAS	OFFICE	315691	06/02/2013	514.270
224	LICENCIAS	OFFICE	315692	06/02/2013	514.270
224	LICENCIAS	OFFICE	315693	06/02/2013	514.270
224	LICENCIAS	OFFICE	315694	06/02/2013	514.270

224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318563	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318564	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318565	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318566	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318567	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318568	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318569	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318570	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318571	23/01/2017	1.169.796
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318572	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318573	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318574	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318575	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318576	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318577	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318578	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318579	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318580	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318581	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318582	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318583	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318584	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318585	23/01/2017	1.169.796

224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318586	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318587	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318588	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318589	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318590	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318591	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318592	23/01/2017	1.169.796
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318593	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318594	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318595	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OfficeProfessionalPlus	318596	23/01/2017	1.169.796
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318685	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318686	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318687	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318688	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318689	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318690	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318691	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318692	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318693	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318694	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318695	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318696	13/02/2017	1.665.106

224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318697	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318698	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318699	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318700	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318701	13/02/2017	1.665.106
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318702	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318703	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318704	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318705	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318706	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318707	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318708	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318709	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318710	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318711	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318712	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318713	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318714	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318715	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318716	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318717	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318718	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318719	13/02/2017	1.665.106

224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318720	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318721	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318722	13/02/2017	1.665.106
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318723	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318724	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318725	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318726	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318727	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318728	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318729	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318730	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318731	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318732	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318733	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318734	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318735	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318736	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318737	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318738	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318739	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318740	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318741	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318742	13/02/2017	1.665.106

224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318743	13/02/2017	1.665.106
Grupo	Descripción	Descripción de Grupo	Placa	Fecha Ingreso	Valor
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318744	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318745	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318746	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318747	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318748	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318749	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318750	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318751	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318752	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318753	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318754	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318755	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318756	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318757	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318758	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318759	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318760	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318761	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318762	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318763	13/02/2017	1.665.106
224	LICENCIAS	OFFICE 2016	318764	13/02/2017	1.665.106

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Nota: El Inventario Documental se encuentra en el formato de anexo a la presente acta.

MARCO LEGAL

De conformidad con los artículos 8, 15 y 74 de la Constitución Política de Colombia, es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, respetar el derecho que todas las personas tienen a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas y a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

La ley 594 de 2000 → Ley General de Archivo y el Decreto 2609 de 2012, establecen el hilo conductor de la gestión documental y la gestión de documentos electrónicos de Archivo en el estado colombiano, así como el marco de referencia que determina el concepto del ciclo de vida de los documentos y los beneficios de registrar y evidenciar las actuaciones y funciones constitucionales, legales, administrativas y técnicas, que faciliten la eficiencia, eficacia y economía en los asuntos públicos y los relacionados con los derechos de los ciudadanos y el control que ellos hacen en la rendición de cuentas.

La Ley General de Archivos en el título V, Gestión de Documentos, Artículo 21. Programas de Gestión Documental, establece que: “Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos”

Artículo 19 “las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) Organización archivística de los documentos. b) Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema.”

Así mismo, en su regulación, la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades es desigual y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información. Con este instrumento el Archivo General de la Nación pretende entonces orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, para facilitarles la adopción y adaptación del programa.

Parágrafo: La resolución 2609 de 2012, expedida por el Ministerio de Cultura Actualizo y modificó el título V incluyendo la gestión de documentos electrónicos aplicable a todas las entidades del estado.

Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y acceso a la Información Pública” define que entidades se consideran sujetos obligados, así mismo hace referencia a todos los instrumentos de gestión de Información que debe desarrollar cada una de las entidades obligadas, tales instrumentos se definen en el Decreto 103 de 2015 y posteriormente son recogidos en Decreto 1080 y 1081 de 2015.

Para las Tablas de Valoración Documental, en línea con el concepto de inspección general se encuentra que se debe cumplir con los lineamientos mínimos para ser considerados elementos

referenciales del proceso, en tal sentido se debe iniciar el proceso de diseño, elaboración e implementación de tales instrumentos en el marco de Plan de Mejora Archivística el cual se incluirá como elemento transversal del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO y se solicitará concepto de validación del proceso desde el nivel central, toda vez que no existe autonomía del proceso en cada localidad y se debe acatar el proceso de levantamiento de información.

Para garantizar una adopción eficiente de este proceso se solicita que una vez superada la emergencia sanitaria actual se genere una comunicación interna que permita socializar el resultado de este primer ejercicio de revisión y diagnóstico, como resultado del mismo se espera contar con el compromiso y colaboración permanente de todos los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad y que tienen incidencia en la producción, gestión y control documental.

Se recomienda que todos los funcionarios y colaboradores de la entidad asistan a las capacitaciones que se programen para garantizar que este proceso se convierta en una prioridad manifiesta dentro de la gestión corporativa en los próximos meses, de manera que se pueda adoptar de manera sistemática el PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, como documento que guíe las mejores prácticas documentales en la entidad.

Este informe busca servir como BASE para solicitar al nivel central se ajuste el diseño, ejecución y evaluación de PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (P.I.N.A.R.) siendo este INSTRUMENTO ARCHIVISTICO, el que sirva como EJE articulador de la Gestión documental de la Secretaria Distrital de Gobierno de manera que permita la configuración adecuada de políticas, procesos y procedimientos que contribuyan eficazmente al logro de los objetivos institucionales, en los cuales se debe realizar un rediseño de la gestión archivística en las Alcaldías locales toda vez que se denota un ejercicio limitado en la identificación del acervo documental misional.

ESTRATEGIAS DE MEJORA PLANTEADAS

1) Elaboración del Plan de mejora Archivística y su interacción con el PINAR como instrumento articulador de los procesos de Gestión documental de manera que las estrategias a implementar se prioricen de acuerdo con la necesidad manifiesta de realizar una planificación documental acorde al marco estratégico de la entidad, de igual manera, se debe buscar la continuidad del proceso documental sin afectar la prestación de servicios internos en las áreas funcionales.

2) Capacitación y sensibilización en gestión documental a todo el personal vinculado a la entidad, independientemente del tipo de vinculación contractual (empleados de planta o contratistas) se debe realizar una planificación de formación y evaluación que responda a las necesidades formativas de todo el personal.

3) Realizar jornadas de capacitación al personal que integra el equipo de Archivo, con el fin de articular las actualizaciones de procesos y procedimientos de manera que se ajuste a los requerimientos normativos que buscan articular la ley de transparencia y acceso a la información pública con la normatividad archivística vigente.

4) Elaborar un plan de implementación y capacitación para todo el personal de la entidad, en esta capacitación se deben fortalecer temas como:

- Contexto legal, administrativo y social en el que se desarrolla la organización.
- Comprender la misión, las funciones y actividades de la organización y su estructura jerárquica
- Diagnosticar las fortalezas y debilidades en gestión documental y Archivo


- Planificar estratégicamente los objetivos de la producción documental.

5) Asignar roles, responsabilidades y competencias de Administrador de los sistemas de información en cada área de acuerdo con la responsabilidad administrativa y operativa asociada al cargo desempeñado de tal forma que se mantenga un control estricto que evite pérdidas de información al designar responsabilidades parciales según actividades no procesos.

6) Se debe establecer una base de datos de uso público que permita realizar el control de los préstamos documentales en la cual se relacionen las fechas de solicitud de préstamo y plazo de entregas de los préstamos documentales, mecanismos de consulta y préstamos externos, metodología de solicitud y renovación, identificación del solicitante y del responsable de los documentos.

ORFEO II ESTADO POR AREAS (Corte 12 de Abril de 2020)

AREA	ENTRADAS	MEMORANDO	OFICIOS	DEVUELTOS	PERSONALES	TOTAL
DESPACHO 560	18	12	3	0	0	33
CDI 561	6	0	0	0	0	6
GDL 562	327	257	315	5	3	907
POLICIVO 563	766	638	1158	37	198	2797
INSPECCIONES 564	1908	3226	554	0	0	5688
ATENCION A LA CIUDADANIA 565	6	0	0	0	0	6
TOTAL	3031	4133	2030	42	201	9437



En la información anterior se evidencia que en el aplicativo ORFEO II se cuenta con 9437 radicados en las bandejas tanto de funcionarios como contratistas, que están en proceso de trámite casos como memorando y oficios; de igual forma se identifica que las áreas con mayor cantidad de radicados son Inspección de policía con un 60% y el área de Inspección, vigilancia y control con 30%. Es importante resaltar que se ha venido depurando las bandejas conforme a las indicaciones realizadas por la DTI y a Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría de Gobierno.

Por otro lado, es importante resaltar que se encuentra un usuario llamado "RADICACION ACTUACIONES TUNJUELITO" que es un usuario que tiene enlace con el SI ACTUA que actualiza automáticamente desde SI ACTUA para alguna actuación administrativa del área de las Inspecciones.

VER ANEXO ORFEO II RELACION POR AREAS Y USUARIOS.

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ALCALDÍA LOCAL

	NUMERO DE PERSONAS DE PLANTA	NUMERO DE CONTRATISTAS
DESPACHO		
DESPACHO	2	3
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA		
COORDINACIÓN JURÍDICA	3	
OFICINA ASESORA JURÍDICA		10
OFICINA ASESORA DE OBRAS		
INSPECCIONES DE POLICIA	9	8
UNIDADES DE MEDICIÓN Y CONCILIACIÓN		
CASA DE JUSTICIA		
OTROS (seguridad y convivencia)		22
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2	
OFICINA DE PLANEACIÓN	1	7
OFICINA DE PRESUPUESTO	1	1
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	1
ALMACEN	1	2
OFICINA JURIDICA DEL FDL	2	9
CDI	1	3
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO		1
OFICINA DE SISTEMAS		2
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES		4
ARCHIVO		6
CONDUCTORES		5
OTROS	2	40
JAL		
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL		2
TOTAL	25	126

Nota: existe una vacante asistencial por cubrir según la matriz de información de funcionarios de planta de la Secretaria Distrital de Gobierno.

VER ANEXO FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS

V. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación, se relaciona **por todas las vigencias fiscales** cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad, acumulados al **último periodo de reporte a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN.**

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2020
Adecuar 4 Jardines Infantiles	1435	Tunjuelito Digital e Innovadora con la primera infancia	75%	50%	4	2	0
Dotar 16 Jardines Infantiles con Elementos Pedagógicos apropiados para la población de cero (0) a cinco (5) años	1435	Tunjuelito Digital e Innovadora con la primera infancia	75%	75%	16	12	0
Vincular a 1.000 Personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil	1435	Tunjuelito Digital e Innovadora con la primera infancia	50%	100%	1000	1000	0
Beneficiar a 1.624 Adultos Mayores garantizando la entrega de la Ayuda Económica del Subsidio Tipo C	1444	Tunjuelito comprometida con la población vulnerable	75%	74.2%	1624	1624	\$1.143.800.000
Beneficiar a 400 Personas con Discapacidad a través de la Entrega de Ayudas Técnicas No POS	1444	Tunjuelito comprometida con la población vulnerable	75%	86.5%	400	346	0

Dotar 12 Instituciones Educativas Distritales con Material Pedagógico	1445	Tunjuelito la más educada a través de la tecnología	133.3%	125%	12	15	0
Realizar 20 Eventos Artísticos y/o Culturales en fechas representativas para el Distrito o la Localidad	1446	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	95%	95%	20	19	0
Realizar 20 Eventos Recreativos y/o Deportivos para los diferentes grupos poblacionales de la localidad	1446	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	35%	45%	20	9	0
Vincular a 800 Personas a Procesos de Formación Artística y Cultural	1446	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	100%	37.5%	800	300	0
Vincular a 800 Personas a Procesos de Formación Deportiva	1446	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	87.5%	177.9%	800	1423	0
Construir 4 Parques Vecinales y/o de Bolsillo	1447	Más y mejores parques como espacios de innovación social	125%	25%	4	1	0
Intervenir 16 Parques Vecinales y/o de Bolsillo	1447	Más y mejores parques como espacios de innovación social	150%	62.5%	16	10	0

Mantener 9 Km/carril de 4 malla vial local	1513	Mejor infraestructura para construir Tejido social	141.1%	235.9%	9	21.3	\$204.900.000
Construir 2.000 m ² de Espacio Público	1513	Mejor infraestructura para construir Tejido social	77.1%	140.5%	2000	2810.5	0
Mantener 2.000 m ² de Espacio Público	1513	Mejor infraestructura para construir Tejido social	77.1%	250%	2000	5000	0
Intervenir 1 Puente Vehicular y/o Peatonal de Escala Local sobre Cuerpo de Agua	1513	Mejor infraestructura para construir Tejido social	125%	25%	1	0.3	0
Realizar 4 Dotaciones para Seguridad con Elementos Técnicos y/o Tecnológicos	1514	Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología	50%	50%	4	2	0
Vincular a 2.000 Personas mediante Ejercicios de Convivencia Ciudadana	1514	Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología	75%	88.8%	2000	1775	0
Intervenir 1 Hectárea de Espacio Público mediante acciones de Renaturalización y/o Ecurbanismo	1515	Ambientes sostenibles e innovadores para Tunjuelito	75%	50%	1	0.5	0
Intervenir 1.000 m ² de Espacio Público a través de acciones de Jardinería, Muros Verdes y/o Paisajismo	1515	Ambientes sostenibles e innovadores para Tunjuelito	91.6%	109.2%	1000	1092	0

Realizar 4 Acciones de Inspección, Vigilancia y Control programadas por la Alcaldía Local	1517	Fortalecimiento de la Institución alidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	75%	75%	4	3	\$1.491.069.200
Implementar 4 Estrategias de Fortalecimiento Institucional	1517	Fortalecimiento de la Institución alidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	75%	75%	4	3	
Cubrir a 9 Ediles de la localidad con el pago de los honorarios	1517	Fortalecimiento de la Institución alidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	100%	100%	9	9	0
Fortalecer para la participación a 20 Organizaciones, Instancias y/o Expresiones Sociales Ciudadanas de la localidad	1519	Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales	100%	55%	20	11	0
Vincular a 3.000 personas a procesos de participación ciudadana y/o de control social	1519	Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y herramientas	50%	71.8%	3000	2155	0

		digitales					
Adecuar 1 Sede Administrativa óptima para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local	1521	Por una sede administrativa Local, tecnológica e Innovadora	60%	50%	1	0.5	\$3.999.933.747

2. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ÚLTIMAS VIGENCIAS

PRESUPUESTO

Momento presupuestal compromisos (a 31 de Diciembre)		
Concepto/Vigencia	2018	2019
Gastos totales	73.025.635.943	73.431.174.783
Funcionamiento	1.701.665.361	2.722.765.565
Inversión	73.323.970.582	70.708.409.218

Año 0 – 2016 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	49.224.218.883	44.897.506.282	91,21	21.793.977.595	44,27
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.815.219.936	1.641.431.165	90,43	1.154.811.489	63,62
GASTOS GENERALES	1.130.342.000	1.005.384.520	88,95	593.396.793	52,50
OBLIGACIONES POR PAGAR	684.877.936	636.040.645	92,87	561.414.696	81,97
INVERSIÓN	47.408.998.947	43.256.075.117	91,24	20.639.166.106	43,53
DIRECTA	25.276.232.000	22.924.320.787	90,70	4.361.437.791	17,26
OBLIGACIONES POR PAGAR	22.132.766.947	20.331.754.330	91,86	16.277.728.315	73,55

Año 1 – 2017 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS				23.566.029.756	

	70.200.543.650	45.108.865.780	64,26		33,57
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.709.619.676	1.389.014.900	81,25	977.349.539	57,17
GASTOS GENERALES	1.223.000.000	997.586.948	81,57	609.337.661	49,82
OBLIGACIONES POR PAGAR	486.619.676	391.427.952	80,44	368.011.878	75,63
INVERSIÓN	68.490.923.974	43.719.850.880	63,83	22.588.680.217	32,98
DIRECTA	45.874.014.963	23.560.841.038	51,36	5.011.728.122	10,92
OBLIGACIONES POR PAGAR	22.616.909.011	20.159.009.842	89,13	17.576.952.095	77,72

Año 2 – 2018 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	75.025.635.943	74.670.228.410	99,53	33.185.989.627	44,23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.701.665.361	1.534.494.480	90,18	933.144.915	54,84
GASTOS GENERALES	1.290.000.000	120.920.363	93,33	643.340.328	49,87
OBLIGACIONES POR PAGAR	411.665.361	350.574.117	80,30	289.804.587	70,40
INVERSIÓN	73.323.970.582	73.135.733.930	99,74	32.252.844.712	43,99
DIRECTA	52.201.967.000	52.201.966.500	100,00	14.165.620.261	27,14
OBLIGACIONES POR PAGAR	21.122.003.582	20.933.767.430	99,11	18.087.224.451	85,63

Año último – 2019 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	73.431.174.783	72.916.876.733	99,30	36.368.796.446	49,53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.722.765.565	2.562.054.970	94,10	2.131.554.067	78,29
GASTOS GENERALES	2.121.416.000	2.016.051.771	95,03	1.583.831.521	78,56
OBLIGACIONES POR PAGAR	601.349.565	546.003.199	90,80	545.722.546	90,75
INVERSIÓN	70.708.409.218	70.354.821.763	99,50	34.237.242.379	48,42
DIRECTA	29.825.520.000	29.825.506.948	100,00	7.710.048.980	25,85
OBLIGACIONES POR PAGAR	40.882.889.218	40.529.314.815	99,14	26.526.758.399	64,88

VI. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

1. OBRAS PUBLICAS EN EJECUCIÓN

MALLA VIAL CONTRATACIÓN VIGENCIA AÑO 2019

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de obra No. 146 de 2019 cuyo objeto es: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 5.500.000.000 y el plazo de ejecución del presente contrato será de seis (6) meses. A la fecha el Acta de Inicio no ha sido firmada debido a la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

Contrato de obra No. 147 de 2019 cuyo objeto es: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 5.500.000.000 y el plazo de ejecución del presente contrato será de seis (6) meses. A la fecha el Acta de Inicio no ha sido firmada debido a la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

Contrato de Interventoría No. 149-2019 cuyo objeto es: “EJERCER LA INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO LOCAL, PRODUCTO DEL PROCESO FDLT-LP-02-2019”. El valor del contrato de Interventoría corresponde a la suma de \$ 1.199.760.000 y el plazo de ejecución del presente contrato será de siete (7) meses. A la fecha el Acta de Inicio no ha sido firmada debido a la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. El presente documento constituye el Informe ejecutivo de empalme, el cual contiene la descripción de las actividades desarrolladas hasta el momento.

Para este proyecto los contratistas y su respectiva interventoría suministran los materiales, personal, maquinaria, equipo y transporte para los respectivos procesos de construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en la norma para lograr el objeto contratado.

ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del proyecto está indicado a monto agotable lo que indica que las intervenciones se realizan hasta agotar los recursos. A continuación, se describe los segmentos viales:

Contrato 146-2019 Grupo 1

VIAS PRIORIZADAS 2019 GRUPO 1					
No	CIV	EJE VIAL	INICIO	FINAL	PCI
1	6001714	CARRERA 11	CALLE 53	CARRERA 53A SUR	B
2	6001732	CARRERA 10 A	CALLE 53A SUR	CUERPO DE AGUA	D

VIAS PRIORIZADAS 2019 GRUPO 1					
3	6001743	CALLE 53 A SUR	CARRERA 10	CARRERA 10A	C
4	6001749	CALLE 53A SUR	CARRERA 9A	CARRERA 10	A
5	6001774	CARRERA 9A	CALLE 53A SUR	CUERPO DE AGUA	B
6	6001780	CARRERA 8	CALLE 52 SUR	CALLE 53 SUR	B
7	6001452	CALLE 58 SUR	CARRERA 18	CARRERA 18A	D
8	6001469	CALLE 58 SUR	CARRERA 17A	CARRERA 18	B
9	6001498	CALLE 59 SUR	CARRERA 18A	CARRERA 18A BIS	A
10	6001503	CALLE 57 SUR	CARRERA 14	CARRERA 15	B
11	6001520	CALLE 58 SUR	CARRERA 15	CARRERA 16	B
12	6001538	CARRERA 14	CALLE 57 SUR	CALLE 58 SUR	B
13	6001560	CARRERA 18A	CALLE 59 B SUR	CALLE 59	B
14	6001576	CARRERA 14	CALLE 58 SUR	CALLE 59 SUR	B
15	6001303	CALLE 51 SUR	CARRERA 19C	CARRERA 19B	C
16	6001319	CARRERA 19A	CALLE 51 SUR	CALLE 53 SUR	A
17	6001320	CALLE 53 SUR	CARRERA 19A	CARRERA 19B	B
18	6001323	CALLE 55 SUR	CARRERA 19B	CARRERA 19C	D
19	6001325	CALLE 53 SUR	CARRERA 19	CARRERA 19A	B
20	6001399	CALLE 55 SUR	CARRERA 18	CARRERA 17A	B
21	6001856	CARRERA 17	DIAGONAL 51B SUR	DIAGONAL 53 SUR	A
22	6000655	CALLE 53 SUR	CARRERA 36A	CARRERA 37A	A
23	6000734	CALLE 53 SUR	CARRERA 35A	CARRERA 36A	C

Contrato 147-2019 Grupo 2

VIAS PRIORIZADAS 2019 GRUPO 2					
No	CIV	EJE VIAL	INICIO	FINAL	PCI
24	18002541	CALLE 47 SUR	DIAGONAL 47A SUR	TRANSVERSAL 18C	C
25	18002628	CARRERA 18A	DIAGONAL 47A SUR	DIAGONAL 48 SUR	D
26	6001109	CARRERA 25	DIAGONAL 52 SUR	DIAGONAL 52A SUR	A
27	6001168	CALLE 48 C SUR	CARRERA 24C	CARRERA 24D	B
28	6001224	CALLE 52F SUR	CARRERA 24C	TRANSVERSAL 24A	A
29	6000051	DIAGONAL 45B SUR	CARRERA 51D	CARRERA 52A	B
30	6000086	DIAGONAL 46A SUR	CARRERA 52A	CARRERA 52C	B
31	6000122	DIAGONAL 48 SUR	CARRERA 53	CARRERA 53A	C
32	6000167	DIAGONAL 48 SUR	CARRERA 52A	CARRERA 51D	C

VIAS PRIORIZADAS 2019 GRUPO 2					
33	6002054	CARRERA 53A	DIAGONAL 50 SUR	DIAGONAL 50A SUR	A
34	6000843	CALLE 55 SUR	CARRERA 34	DIAGONAL 56 BIS SUR	D
35	6001035	CALLE 53A SUR	CARRERA 29	CARRERA 31	B
36	6000858	CARRERA 29	CALLE 49B SUR	CALLE 50 SUR	C
37	6001831	CARRERA 32	CARRERA 33	CALLE 50A SUR	C
38	6000808	DIAGONAL 51B SUR	CARRERA 32	CALLE 51A SUR	A
39	6000720	CALLE 50B SUR	CARRERA 35	CARRERA 34	B
40	6001270	TRANSVERSAL 22	CALLE 47B SUR	CARRERA 22	C
41	6001227	CALLE 47B SUR	CARRERA 24	TRANSVERSAL 23A	B
42	6001256	TRANSVERSAL 24F	CALLE 55 SUR	AVENIDA BOYACA	D
43	6000191	DIAGONAL 50A SUR	CARRERA 54B	CARRERA 54	A
44	6000191	DIAGONAL 50A SUR	CARRERA 54B	CARRERA 55	A

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	146 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.500.000.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO TUNJUELO 2020
NIT	901.351.327-7
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MARCELA ARCINIEGAS ROJAS
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	POR INICIAR

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	147 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.500.000.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL IEP
NIT	901.351.358-5
REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ECHANDIA SANABRIA
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	POR INICIAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO:	149 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO LOCAL, PRODUCTO DEL PROCESO FDLT-LP-02-2019
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.199.760.000
INTERVENTOR:	CONSORCIO TUNVIAL
NIT	901.351.100-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7)
FECHA ACTA DE INICIO	POR INICIAR

ESTADO DEL CONTRATO

Los contratos presentaron las hojas de vida de los profesionales que hacen parte del equipo del proyecto. Las cuales fueron revisadas por parte del equipo de infraestructura.

El Acta de inicio no ha sido firmada debido a la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional y las actividades iniciales del contrato corresponden a actividades realizadas en terreno y socialización con la comunidad. Por lo tanto, realizar estas actividades no son viables ejecutarlas a través de medios virtuales.

ASPECTO TÉCNICO

Se realizaron consultas con las diferentes entidades, con el fin de gestión la documentación necesaria para dar inicio a las actividades de obra.

ESTADO JURIDICO

El Acta de inicio no ha sido firmada debido a la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

INFORME EJECUTIVO CONTRATOS DE OBRAS 127-2018 Y 129-2018 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 180-2018

MALLA VIAL CONTRATACIÓN VIGENCIA AÑO 2018

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de obra No. 127 de 2018 cuyo objeto es: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO GRUPOS 1 Y 2”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 4.775.000.000 y el plazo inicial de ejecución del presente contrato se da por seis (6) meses, sin embargo se realizó una primera prórroga por dos meses y una segunda prórroga por un mes, lo que establece el plazo final del contrato por nueve (9) meses. Así mismo se manifiesta que el contrato tuvo una primera suspensión por treinta (30) días, una segunda suspensión por veinte (20) días y una tercera suspensión por treinta (30) días. El contrato se da por terminado el día 20 de febrero de 2020 y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Se informa que teniendo en cuenta la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, las actividades para continuar con el proceso de liquidación se encuentran suspendidas.

Contrato de obra No. 129 de 2018 cuyo objeto es: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO GRUPOS 1 Y 2”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 4.775.000.000 y el plazo inicial de ejecución del presente contrato se da por seis (6) meses, sin embargo se realizó una primera prórroga por dos meses y una segunda prórroga por un mes, lo que establece el plazo final del contrato por nueve (9) meses. Así mismo se manifiesta que el contrato tuvo una primera suspensión por treinta (30) días, una segunda suspensión por veinte (20) días y una tercera suspensión por treinta (30) días. El contrato se da por terminado el día 20 de febrero de 2020 y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Se informa que teniendo en cuenta la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, las actividades para continuar con el proceso de liquidación se encuentran suspendidas.

Contrato de Interventoría No. 180-2019 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISOMA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SU ESPACIO PÚBLICO PRODUCTO DEL PROCESO FDLT-LP-02-2018 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 Y 2.” El valor del contrato de Interventoría corresponde a la suma de \$ 1.199.760.000 y el plazo inicial de ejecución del presente contrato se da por siete (7) meses, sin embargo, se realizó una primera prórroga por dos meses y una segunda prórroga por un mes, lo que establece el plazo final del contrato por diez (10) meses. Así mismo se manifiesta que el contrato tuvo una primera suspensión por treinta (30) días, una segunda suspensión por veinte (20) días y una tercera suspensión por treinta (30) días. El contrato se da por terminado el día 20 de febrero de 2020 y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Se informa que

teniendo en cuenta la directriz emitida por el Gobierno Nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, las actividades para continuar con el proceso de liquidación se encuentran suspendidas.

Para este proyecto los contratistas y su respectiva interventoría suministraron los materiales, personal, maquinaria, equipo y transporte para los respectivos procesos de construcción ejecutados.

ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del proyecto está indicado a monto agotable lo que indica que las intervenciones se realizaron hasta agotar los recursos. A continuación, se describe los segmentos viales intervenidos: Contrato 127-2018 Grupo 1

No.	CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO (PK_ID)	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	TIPO
1	6000544	321616	DG 52 B SUR	KR 54 B	KR 55 A	VIA
2	6000965	322817	CLL 49 A	KR 27	KR 28	VIA
3	6000346	321042	DG 52 A SUR	CRA 53 B	CRA 53 A BIS	VIA
4	6000284	320872	DG 52 A SUR	KR 53 BIS	DG 51 SUR	VIA
5	6000305	320928	DG 52 A SUR	KR 53 A BIS	DG 51 SUR	VIA
6	6000130	320464	DG 49 SUR	KR 53 A	KR 53B	VIA
7	6000578	321714	CALLE 49A SUR	KR 35	KR36	VIA
8	6000572	321696	KR 37	CL 51B SUR	CL 52 SUR	VIA
9	6000589	321743	KR 37	CL 52 SUR	CL 52A SUR	VIA
10	6001856	92081487	CARRERA 17	CALLE 53 SUR	DIAGONAL 51B SUR	ANDEN
11	6001856	325498	CARRERA 17	CALLE 53	DIAGONAL 51B SUR	ANDEN
12	6000572	321695	KR 37	CL 51B SUR	CL 52 SUR	ANDEN
13	6000572	321697	KR 37	CL 51B SUR	CL 52 SUR	ANDEN
14	6000589	321742	KR 37	CL 52 SUR	CL 52A SUR	ANDEN
15	6000589	321744	KR 37	CL 52 SUR	CL 52A SUR	ANDEN
16	6000275	320842	CARRERA 54B	DIAGONAL 51 SUR	DIAGONAL 51A SUR	ANDEN
17	6000275	320840	CARRERA 54B	DIAGONAL 51 SUR	DIAGONAL 51A SUR	ANDEN

Contrato 129-2018 Grupo 2

No.	CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO (PK_ID)	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	TIPO
1	6000550	321631	CARRERA 38 A	CALLE 53 B SUR	CALLE 54 SUR	VIA
2	6000189	320613	DIAG 50 SUR	CARRERA 53 A	CARRERA 53B	VIA
3	6000310	320943	CALLE 66 SUR	CARRERA 63	CARRERA 64	VIA
4	6000922	322688	CALLE 56 SUR	CARRERA 33A	DIAG 56 BIS SUR	VIA
5	6000710	322074	CARRERA 36A	CALLE 54 SUR	DIAG 56 BIS SUR	VIA
6	6000696	322029	CARRERA 36A	CALLE 53B SUR	CALLE 54 SUR	VIA
7	6000776	322253	CARRERA 31	CALLE 48B SUR	CALLE 48C SUR	VIA
8	6001856	325497	CARRERA 17	CALLE 53 SUR	DIAG 51B SUR	VIA
9	6001390	324120	CALLE 53 SUR	CARRERA 15	CARRERA 17	VIA
10	6000044	320192	CARRERA 53A	DIAG 46 SUR	DIAG 46A SUR	VIA
11	6000188	320610	CARRERA 53A	DIAG 49A SUR	DIAG 50 SUR	VIA
12	6000194	320631	DG. 51 sur	KR 55A	Av. Boyaca (Costado Norte)	Anden
13	6000194	320629	DG. 51 sur	KR 55A	Boyaca (Costado sur)	Anden
14	6000207	320655	DG. 51 sur	KR 55	KR 55A (Costado Norte)	Anden
15	6000207	320653	DG. 51 sur	KR 55	KR 55 A (Costado sur)	Anden
16	6000221	320696	DG. 51 sur	KR 54 B	KR 55 (Costado Norte)	Anden
17	6000221	320694	DG. 51 sur	KR 54 B	KR 55 (Costado sur)	Anden
18	6000230	320723	DG. 51 sur	KR 54A	KR 54 B (Costado Norte)	Anden
19	6000230	320721	DG. 51 sur	KR 54A	KR 54 B (Costado sur)	Anden
20	6000244	320772	DG. 51 sur	KR 54 A	KR 54 (Costado Norte)	Anden
21	6000244	320770	DG. 51 sur	KR 54 A	KR 54 (Costado sur)	Anden
22	6000754	479700	Cra 62	Dg 52A Sur	Dg 52B Sur	Mantenimiento
23	6000739	479697	Cra 62A	Dg 52A Sur	Dg 52B Sur	Mantenimiento
24	6000732	479695	Cra 61 H	Dg 52A Sur	Dg 52B Sur	Mantenimiento
25	6000726	479693	Cra 61G bis	Dg 52A Sur	Dg 52B Sur	Mantenimiento
26	6000689	479688	Cra 62 A	Dg 52A Sur	Dg 52 Sur	Mantenimiento
27	6000681	479687	Cra 62	Dg 52A Sur	Dg 52 Sur	Mantenimiento
28	6000677	479686	Cra 61 H	Dg 52A Sur	Dg 52 Sur	Mantenimiento
29	6000671	479685	Cra 61G bis	Dg 52A Sur	Dg 52 Sur	Mantenimiento

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	127 de 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.775.000.000
CONTRATISTA:	ÁLVARO CALDERÓN TORO
NIT	16.625.689
REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO CALDERÓN TORO
PLAZO DEL CONTRATO FINAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	MARZO 1 DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 20 DE 2020

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	129 de 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 y 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.775.000.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS 2018
NIT	901.224.214-1
REPRESENTANTE LEGAL	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
PLAZO DEL CONTRATO FINAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	MARZO 1 DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 20 DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO:	180 de 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISOMA PARA LOS

	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SU ESPACIO PÚBLICO PRODUCTO DEL PROCESO FDLT-LP-02-2018 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPOS 1 Y 2.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 932.700.000
INTERVENTOR:	CONSORCIO DACA 2018
NIT	901.240.678-0
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ARAMBULA
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7)
FECHA ACTA DE INICIO	MARZO 1 DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 20 DE 2020

ESTADO DEL CONTRATO

Los Contratos de Obra No. 127-2018 y 129-2018 y Contrato de Interventoría No. 180-2018 se encuentran en proceso de liquidación.

Es de aclarar que los contratos no presentan inconvenientes para continuar con el proceso de liquidación. Las actividades para gestionar la liquidación se llevarán a cabo en el momento de levantar la medida emitida por el Gobierno Nacional.

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS FDLT-COP-183-2018 y FDLT-CIP-181-2018 ESPACIO PÚBLICO – VIGENCIA 2018

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de Obra Pública N° 183 de 2018 cuyo objeto es: *“REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”*. El contrato maneja un presupuesto de \$2.500.000.000. El plazo inicial de ejecución es de seis (6) meses contados a partir del 1 de marzo de 2018, con dos modificaciones al plazo inicial así: una prórroga 1 por un plazo de sesenta (60) días y una prórroga 2 por un plazo de sesenta (60) días. Adicionalmente se suscribe una Suspensión por un periodo de diez (10) días. La fecha de terminación del contrato es el día jueves 9 de enero de 2020 y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Cabe aclarar que, de acuerdo a los acontecimientos de emergencia en salud pública y a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, las actividades para dar continuidad al proceso de liquidación se encuentran actualmente suspendidas.

Contrato de Interventoría N° 181 de 2018 cuyo objeto es: *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISOMA QUE SE SUSCRIBA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DEL PROCESO LP-007-2018 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO*

PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO". El contrato de interventoría presenta un presupuesto total de \$250.000.000. El plazo inicial de ejecución es de seis (6) meses contados a partir del 1 de marzo de 2018, con dos modificaciones al plazo inicial así: una prórroga 1 por un plazo de dos (02) meses y una prórroga 2 por un plazo de un (01) mes. Adicionalmente se suscribe una Suspensión por un periodo de diez (10) días. La fecha de terminación del contrato es el día viernes 10 de enero de 2020 y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Cabe aclarar que, de acuerdo a los acontecimientos de emergencia en salud pública y a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, las actividades para dar continuidad al proceso de liquidación se encuentran actualmente suspendidas.

ALCANCE DEL PROYECTO

Como parte de la ejecución del contrato, se intervinieron los siguientes segmentos de espacio público:

No.	CIV	Elemento PK	EJE VIAL	EXTREMO INICIAL	EXTREMO FINAL	TIPO
1	6000112	320415	DG 49 SUR	KR 54B	KR 54	Anden
2	6000105	320386	DG 49 SUR	KR 54B	KR 54B	Anden
3	6001908	325634	DG 49 SUR	KR 55	KR 54B	Anden
4	6000104	479598	KR 54B	DG 48 SUR	DG 49 SUR	Anden
5	6000161	320549	DG 50 SUR	KR 54B	KR 54	Anden
6	6000161	320547	DG 50 SUR	KR 54B	KR 54	Anden
7	6002018	92077988	DG 49 SUR	KR 54	KR 54	Anden
8	6000112	320413	DG 49 SUR	KR 54B	KR 54	Anden
9	6000105	320384	DG 49 SUR	KR 54B	KR 54B	Anden
10	6001908	325632	DG 49 SUR	KR 55	KR 54B	Anden
11	6000134	320479	DG 49A SUR	KR 54	KR 54B	Anden
12	6000134	320477	DG 49A SUR	KR 54	KR 54B	Anden
13	6000220	320693	KR 54B	DG 51 SUR	DG 50A SUR	Anden
14	6000173	320570	KR 54B	DG 50A SUR	DG 50 SUR	Anden
15	6000144	320506	KR 54B	DG 50 SUR	DG 49A SUR	Anden
16	6000123	320447	KR 54B	DG 49A SUR	DG 49 SUR	Anden
17	6000220	320691	KR 54B	DG 51 SUR	DG 50A SUR	Anden
18	6000173	320568	KR 54B	DG 50A SUR	DG 50 SUR	Anden
19	6000144	320504	KR 54B	DG 50 SUR	DG 49A SUR	Anden
20	6000123	320445	KR 54B	DG 49A SUR	DG 49 SUR	Anden
21	6000206	320652	KR 55	DG 51 SUR	DG 49 SUR	Anden
22	6000206	320650	KR 55	DG 51 SUR	DG 49 SUR	Anden
23	6000101	320375	DG 49 SUR	KR 56	KR 55	Anden
24	6000191	320622	DG 50A SUR	KR 54	KR 54B	Anden
25	6000191	320620	DG 50A SUR	KR 54	KR 54B	Anden
26	6000309	320939	KR 54B	DG 51B SUR	DG 51A SUR	Anden
27	6000351	321053	KR 54B	DG 51C SUR	DG 51B SUR	Anden
28	6000351	321055	KR 54B	DG 51C SUR	DG 51B SUR	Anden
29	6000394	321179	KR 54B	DG 52 SUR	DG 51C SUR	Anden

30	6000394	321181	KR 54B	DG 52 SUR	DG 51C SUR	Anden
----	---------	--------	--------	-----------	------------	-------

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 183-2018	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 2019
NIT	901.240.751-0
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MARCELA ARCINIEGAS ROJAS
	c.c. 1.121.920.864 de Villavicencio
OBJETO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR INICIAL	\$ 2.500.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2019
PLAZO INICIAL	6 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO (Inicial)	31 DE AGOSTO DE 2019
PRÓRROGA 1	SESENTA (60) DÍAS
PRÓRROGA 2	SESENTA (60) DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DIEZ (10) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO (Incluyendo Prórrogas y suspensiones)	09 DE ENERO DE 2020
ADICIÓN	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA No. 181-2018	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA DS
NIT	901.241.238-8
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA IVETTE LÓPEZ
	c.c. 39.813.115 de Guaduas
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISOMA QUE SE SUSCRIBA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DEL PROCESO LP-007-2018 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR INICIAL	\$ 250.000.000
FIRMA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01 DE FEBRERO DE 2019
ACTA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2019
PLAZO INICIAL	7 MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO (Inicial)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRÓRROGA 1	DOS (2) MESES

PRÓRROGA 2	UN (1) MES
SUSPENSIÓN 1	DIEZ (10) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO (Incluyendo Prórrogas y suspensiones)	10 DE ENERO DE 2020
ADICIÓN	N/A

ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Obra Pública N° 183-2018 y el Contrato de Interventoría N° 181-2018 se encuentran actualmente en proceso de liquidación.

INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA 178-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 145-2019

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de obra No. 178 de 2019 cuyo objeto es: "Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable la intervención de los parques de la Localidad de Tunjuelito, mediante acciones de mantenimiento y dotación de la infraestructura física. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$899.072.273 y el plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir del acta de inicio, 6 de marzo de 2020. A la fecha presenta suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

Contrato de Interventoría No. 145-2019 cuyo objeto es : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y siso al contrato de obra pública resultante del proceso la licitación pública no. fdlt-lp-004-2019, cuyo objeto es: "contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable la intervención de los parques de la Localidad de Tunjuelito, mediante acciones de mantenimiento y dotación de la infraestructura física", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en los estudios previos, proyecto de pliegos de condiciones y anexos técnicos". El valor del contrato de Interventoría corresponde a la suma de \$99.896.920 y el plazo de ejecución del presente contrato será de seis (6) meses, contados a partir del acta de inicio, 6 de marzo de 2020. A la fecha presenta suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

El presente documento constituye el Informe ejecutivo de empalme, el cual contiene la descripción de todas las actividades técnicas desarrolladas durante la etapa de inicio y aprobaciones previas a las ejecuciones físicas en terreno de las obras, por parte del Contratista: CONSORCIO CONSTRUPARQUES 2020, en la ejecución del Contrato de obra No. 178 DE 2019 y su respectiva Interventoría por parte de: SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS SAS.

Para este proyecto el contratista y su respectiva interventoría suministran los elementos para la construcción, insumos, personal y maquinaria necesarios de acuerdo a las especificaciones técnicas de los cuales deben ser dispuestos para lograr el objeto contratado.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto incluye inicialmente la intervención 6 parques en la localidad de Tunjuelito identificados por el código de identificación del IDRD:

CÓDIGO	NOMBRE
06-086	URBANIZACIÓN TUNAL DOS ubicado en la Prolongación De La Carrera 24 D Entre Avenida Calle 56 A Sur Con Diagonal 55 Su
06-029	URBANIZACIÓN EL TUNAL II ubicado en Calle 48 Sur Con Carrera 25 Costado Sur-orienta
06-062	URBANIZACION EL TUNAL II ubicado en Calle 50 Sur Con Carrera 25 Costado Sur- Oriental
06-100	NUEVO MUZU II SECTOR ubicado en la KR 61 G-DG 52 a sur
06-026	URBANIZACIÓN EL TUNAL II ubicado en Diagonal 52b Sur Con Carrera 24 Costado Sur- Oriental
06-089	URBANIZACION TUNAL DOS ubicado en Diagonal 48 B Sur Con Carrera 25 Costado Sur Orienta

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	178 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, MEDIANTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 899.072.273
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUPARQUES 2020
NIT	9013540133
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANDRES PULIDO OSPINA
INTERVENTOR:	SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	6 DE MARZO DE 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL	5 DE AGOSTO DE 2020
SUSPENSION No.1	24 DE MARZO 2020
PLAZO SUSPENSION No. 1	38 DIAS
FECHA DE REINICIACION No. 1	1 MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO:	145 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLT-LP-004-2019, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, MEDIANTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 99.896.920
INTERVENTOR:	SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S
NIT	9010526175
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	6 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	5 DE AGOSTO DE 2020
SUSPENSION No.1	24 DE MARZO 2020
PLAZO SUSPENSION No. 1	38 DIAS
FECHA DE REINICIACION No. 1	1 MAYO DE 2020

ESTADO DEL CONTRATO

Actas de corte de obra suscritas en el mes de marzo: NO se han suscrito actas de obra.

A la fecha el contrato de obra 178-2019 y el CI 145-2019 presentan suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

ASPECTO FINANCIERO

RESUMEN COP 178-2019	
VALOR CONTRATADO	899.072.273
VALOR AMORTIZADO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
SALDO CONTRATO	899.072.273

RESUMEN C.I. 145-2019	
VALOR CONTRATADO	99.896.920
VALOR AMORTIZADO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
SALDO CONTRATO	99.896.920

ESTADO JURIDICO

RESUMEN COP 178-2019	
PRORROGAS Y ADICIONES	NO
SUSPENSIONES	SI
MULTAS	NO
INCUMPLIMIENTO	NO
SANCIONES	NO

RESUMEN C.I. 145-2019	
PRORROGAS Y ADICIONES	NO
SUSPENSIONES	SI
MULTAS	NO
INCUMPLIMIENTO	NO
SANCIONES	NO

EJECUCION DEL CONTRATO

Aspectos técnicos

Determinado el alcance del proyecto y una vez realizadas las respectivas visitas en terreno, determinado el diagnóstico y priorización para cada uno de los parques relacionados con anterioridad y que forman parte integral del pliego de condiciones, se pudo determinar que deben ser excluidos dos parques el 06-089 y el 06-086.

El parque con código IDRD 06-089 Urbanización Tunal II, actualmente cuenta con una estructura de barras para hacer ejercicio generado una vocación de equipos de multifuerza y/o biosaludables con un uso de población joven. La superficie en general es plana con una cobertura de capa vegetal y una muy alta presencia de elementos arbóreos de altura considerable y largas raíces que en gran parte quedan expuestas en la superficie del terreno. De igual manera el parque no cuenta con una iluminación en su área interna generando áreas oscuras hacia su interior. Dada la

naturaleza del presente contrato de obra y teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de cinco (5) meses, se determina que el parque debe ser excluido ya que para definir un diseño claro acorde y acorde a su vocación se debe contar con la aprobación por parte de la UAESP, para ampliación de las redes existentes y/o realizar un estudio fotométrico que permita ampliar la cobertura de iluminación existente, tiempo superior al desarrollo contemplado en el contrato. De igual manera se debe solicitar a jardín botánico y secretaria de ambiente una revisión y aprobación de podas aéreas y podas radicales para no afectar los elementos arbóreos existentes, lo cual tendría un tiempo aproximado de respuesta mayor al tiempo de ejecución del contrato.

El parque con código IDRD 06-086 Urbanización Tunal dos, actualmente cuenta con una cancha múltiple en mal estado, la superficie alrededor de la cancha es plana con acabado en placas de concreto sueltas y fisuradas en su mayoría, observando largas raíces, lo cual evidencia presencia anterior arbórea. Contiguo a la placa de andén se observa un sótano de paqueo con un nivel por debajo de Andén de aproximadamente 3 m, con aparente hundimiento en sentido del sótano generado aparentemente por la carga del terreno actual. Se realizaron dos apiques en la cancha para establecer el tipo de relleno, estructura y caracterización de las mismas, observando que la cancha no cuenta con una estructura que garantice la estabilidad de su superficie (en los rellenos se observa entre otros materiales, ladrillo, residuos de demolición poco compactos y materiales con poca gradación que no garantizan la estabilidad de la superficie).

Dada la vocación actual del parque, se debe proyectar la construcción de una cancha múltiple; sin embargo, se debe implementar acorde a las medidas reglamentarias, acorde al manual del IDRD. Se debe contemplar iluminación perimetral e interna para los andenes (actualmente cuenta solo con tres postes de luz), estudio hidráulico para manejo de aguas superficiales con el fin de evitar saturación del terreno evitando comprometer la estabilidad de la placa de sótanos de parqueo y para dar cumplimiento a los porcentajes de 70% zonas blandas y 30% zonas duras, se deben ampliar zonas verdes y retirar todas las placas de concreto existentes (fisuradas y levantadas actualmente).

Dada la naturaleza del contrato y su tiempo de ejecución de cinco (5) meses no son suficientes para trámites ante la UAESP, jardín botánico, Secretaria de Ambiente, Codensa e IDRD entre otras, y teniendo en cuenta que, la naturaleza del contrato es de mantenimiento y dotación de la infraestructura física y no una consultoría de diseño se decidió excluir este parque.

A la fecha se cuenta con la aprobación de las hojas de vida del personal requerido tanto para el contratista y la respectiva interventoría previamente avaladas por la interventoría y revisadas por parte del FDLT; de igual manera se cuenta con la aprobación de los esquemas definitivos-diseño, presupuesto cronograma de ejecución, priorización de obra, PMTs de los primeros 4 parques (06-029, 06-062, 06-100 y 06-026) pero por la situación presentada se debe solicitar cancelar para no incurrir en una falta.

Respecto a actividades de ejecución, el contratista ha realizado el levantamiento topográfico y las órdenes de compra del mobiliario (juegos, máquinas de ejercicios, canecas, cerramientos y bancas) de los parques mencionados anteriormente ya se encuentran en proceso de fabricación. Cabe resaltar que el FDLT se encuentra en proceso de elaboración de fichas técnicas para solicitar el concepto previo y viabilidad para mantenimiento de los parques 06-020 (Mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre, Mobiliario y cerramientos barandas, señalización y canecas) y 06-007 Mantenimiento Mobiliario y cerramientos barandas M-83, Juego columpio existente) Y de esta manera reemplazar los dos parques excluidos, por tanto, los parques a intervenir son los siguientes:

CÓDIGO	NOMBRE
06-029	URBANIZACIÓN EL TUNAL II
06-062	URBANIZACION EL TUNAL II
06-100	NUEVO MUZU II SECTOR

06-026	URBANIZACIÓN EL TUNAL II
06-020	DESARROLLO SAN BENITO
06-007	URBAIZACIÓN NUEVO MUZU I SECTOR

Aspecto Social

Desde el área de gestión social, se realizaron las siguientes actividades:

- El contratista elaboró el Plan de Gestión Social, al cual la interventoría le realizó observaciones, durante la segunda y tercera semana del mes mencionado, el contratista realizó la entrega final y aprobada el día 20 de marzo.
- Se realizó la presentación de vayas y volantes elaboradas por el contratista, frente al área de prensa del FDLT para la aprobación del diseño de los mismos, esto incluyó una reunión entre el profesional de prensa, el contratista y la interventoría, en donde se definieron los criterios para elaborar estas piezas de divulgación, a las cuales el FDLT le dio aprobación el día 19 de marzo de 2020.
- Se realizaron los primeros encuentros en campo con los promotores sociales y representantes de los dos sectores de Tunjuelito (Tunal y Venecia), quienes nos apoyaron con la identificación y los datos de contacto de presidentes de JACs, junto con ellos también se llegó al acuerdo de los momentos apropiados para realizar el volanteo de invitación a reunión de inicio de obra y los lugares donde es posible realizar dichas reuniones.


Las actividades previas al inicio de obra, que quedaron pendientes desde el área de gestión social, son las siguientes:

- Elaboración de volantes de invitación a reunión de inicio por cada uno de los parques y volantes informativos sobre las actas de vecindad.
- Divulgación en la comunidad de volantes de invitación a reunión de inicio y elaboración de actas de vecindad.
- Ejecución de reuniones de inicio por cada uno de los parques de construcción y mantenimiento.
- Actividad de acompañamiento al área técnica, en la elaboración de actas preliminares y actas de vecindad en los predios del área de influencia

Aspectos Ambientales

Con el fin de cumplir con los lineamientos enmarcados en los pliegos de condiciones mediante los cuales se rige la alcaldía local de Tunjuelito, con respecto a las responsabilidades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, para el mantenimiento de los parques 06-020, 06-007, 06-029: , 06-026, 06-062, 06-100 pertenecientes a la localidad de Tunjuelito, se realizaron un serie de actividades a partir de la firma del acta de inicio (6 de marzo del 2020).

Ilustración 1 Actividades ejecutadas del componente ambiental



Cabe aclarar que las actividades mencionadas fueron acompañadas por una serie de reuniones entre las partes contractuales como lo son: contratista (Consortio Construparques 2020), interventoría (soluciones efectivas y asesorías) y la entidad contratante – (Alcaldía local de Tunjuelito), las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 1 Reuniones realizadas

Objeto de la Reunión	Participantes	Fecha
Socialización para entrega de documentación con el fin de solicitar el PIN ambiental.	Residentes ambientales contratista/ interventoría Referente PIGA: Alcaldía Local de Tunjuelito	06/03/2020
Entrega de documentación PMA y RCD a la interventoría y posterior aprobación	Residentes ambientales: contratista e interventoría	13/03/2020

Actividades pendientes:

Entrega física del informe al FDLT, esta entrega estaba programada para el día 23 de marzo del 2020, pero debido a la situación presentada por el COVID-19 la entrega no se pudo realizar.

Apertura del PIN, el día 18 de marzo de 2020 se tenía prevista la reunión con SDA con el fin de aclarar dudas sobre la plataforma, desbloquear el usuario de la Alcaldía Local de Tunjuelito y realizar la apertura del PIN. La reunión fue cancelada por SDA teniendo en cuenta las recomendaciones del gobierno por la crisis presentada a causa del COVID-19.

SST

Para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la revisión de la documentación, según los requerimientos mínimos emitidos por la resolución 0312 del 2019, mediante la cual se revisó y dio aprobación de los documentos emitidos por el contratista.

La entrega de la documentación física no se radico ante la alcaldía local de Tunjuelito debido a los inconvenientes de salud pública que se presentan actualmente en el país.

INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA 173-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 148-2019

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de obra No. 173 de 2019 cuyo objeto es: “Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable las obras necesarias para la construcción de los diferentes parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 5.075.984.370 y el plazo de ejecución del presente contrato será de ocho (8) meses, contados a partir del acta de inicio, 6 de marzo de 2020. A la fecha el contrato presenta la suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

Contrato de Interventoría No. 148-2019 cuyo objeto es : “Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y siso al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública fdlt-lp-003-2019, cuyo objeto es "Contratar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste y a monto agotable las obras necesarias para la construcción de los diferentes parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y anexos técnicos”. El valor del contrato de Interventoría corresponde a la suma de \$ 507.598.437 y el plazo de ejecución del presente contrato es de nueve (9) meses, contados a partir del acta de inicio, 6 de marzo de 2020. A la fecha presenta suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

El presente documento constituye el Informe ejecutivo de empalme, el cual contiene la descripción de todas las actividades técnicas desarrolladas durante la etapa de inicio y aprobaciones previas a las ejecuciones físicas en terreno de las obras, por parte del Contratista: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS, en la ejecución del Contrato de obra No. 173 DE 2019 y su respectiva Interventoría por parte de: CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020.

Para este proyecto el contratista y su respectiva interventoría suministran los elementos para la construcción, insumos, personal y maquinaria necesarios de acuerdo con las especificaciones técnicas, los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura realizados en el Contrato de Consultoría No.150-2017 contratado por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, de los cuales deben ser dispuestos para lograr el objeto contratado.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto incluye inicialmente la intervención 6 parques en la localidad de Tunjuelito identificados por el código de identificación del IDRD:

- PARQUE No.1: Construcción del Parque URBANIZACION TUNAL II, con código IDRD 06-027 catalogado como vecinal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, el cual está debidamente certificado y geo-referenciado por el IDRD y el DADEP y que pertenece al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital.
- PARQUE No.2: Construcción del Parque RINCON DE NUEVO MUZU, con código IDRD 06-076 catalogado como de Bolsillo, ubicado en la localidad de Tunjuelito, el cual está debidamente certificado y geo-referenciado por el IDRD y el DADEP y que pertenece al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital.
- PARQUE No.3: Construcción de la Etapa1 y Etapa 2 del Parque URBANIZACIÓN LA LAGUNA (MUZÚ), PRIMER Y SEGUNDO SECTOR, URBANIZACIÓN LA LAGUNA PRIMER SECTOR, con código IDRD 06-073 catalogado como vecinal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, el cual está debidamente certificado y geo-referenciado por el IDRD

y el DADEP y que pertenece al Sistema Distrital de Parques y Escenarios del Distrito Capital.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	173 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	“Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable las obras necesarias para la construcción de los diferentes parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.075.984.370
CONTRATISTA:	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS
NIT	900351236-1
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALONSO PARDO AVILA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	6 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	5 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSION No.1	24 DE MARZO 2020
PLAZO SUSPENSION No. 1	38 DIAS
FECHA DE REINICIACION No. 1	1 MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO:	148 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCEDO DE LICITACIÓN PUBLICA FDLT-LP-003-2019, CUYO OBJETO ES " CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO", DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS TÉCNICOS - FONDO DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 507.598.437
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020
NIT	901350988-0
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	6 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	5 DE DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSION No.1	24 DE MARZO 2020
PLAZO SUSPENSION No. 1	38 DIAS
FECHA DE REINICIACION No. 1	1 MAYO DE 2020

ESTADO DEL CONTRATO

Actas de corte de obra suscritas en el mes de marzo: No se han suscrito actas de obra. A la fecha el contrato de obra 173-2019 y el CI 148-2019 presentan suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

ASPECTO FINANCIERO

RESUMEN COP 173-2019	
VALOR CONTRATADO	5.075.984.370
VALOR AMORTIZADO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
SALDO CONTRATO	5.075.984.370

RESUMEN C.I. 148-2019	
VALOR CONTRATADO	507.598.437
VALOR AMORTIZADO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
SALDO CONTRATO	507.598.437

ESTADO JURIDICO

RESUMEN COP 173-2019	
PRORROGAS Y ADICIONES	NO
SUSPENSIONES	SI
MULTAS	NO
INCUMPLIMIENTO	NO
SANCIONES	NO

RESUMEN C.I. 148-2019		
PRORROGAS Y ADICIONES	Y	NO
SUSPENSIONES		SI
MULTAS		NO
INCUMPLIMIENTO		NO
SANCIONES		NO

EJECUCION DEL CONTRATO**Aspectos técnicos**

Determinado el alcance del proyecto y revisado el plazo de ejecución de 8 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el contrato se divide en dos fases acorde al pliego definitivo:

- Primera fase (alistamiento, revisión y apropiación de los diseños, estudios técnicos y demás insumos entregados por el FDLT en físico y en terreno). Durante esta Primera FASE, los profesionales y especialistas presentados y aprobados por la Entidad tienen la obligación de revisar, verificar y apropiarse de los Diseños, estudios técnicos y demás insumos entregados por el FDLT en físico y en terreno. Así como sus respectivas actas de apropiación.
- Segunda fase: Desarrollo del proyecto, ejecución física en terreno- acometer las obras de acuerdo con el presupuesto y programas aprobados por cada uno de los tres parques a construir, previamente aprobados por el contratista, por el interventor y el FDLT.

A la fecha, se cuenta con la aprobación de las hojas de vida del personal requerido tanto para el contratista y la respectiva interventoría previamente avaladas por la interventoría y revisadas por parte del FDLT, se realizaron actividades de alistamiento, apropiación de los diseños en físico y en terreno, verificación de los estudios y visitas técnicas de los parques identificados con los códigos IDRD 06-027, 06-076 y 06-073, correspondientes a la Primera Fase. Por condiciones técnicas/diseño y una vez evaluado los estudios topográficos realizados frente a los entregados se requirieron realizar ajustes a los mismos; así:

Parque 06-027: Se realizó ajustes al giro la cancha para evitar afectación en raíces de árboles aledaños y reubicación de juegos permitiendo una diferencia o zona de seguridad necesaria y óptima para su instalación. Los grados del giro serán tomados en sitio al momento de la ejecución del parque.

Parque 06-073: Se realizó ajustes al: -Ancho de andenes con el fin de mantener el ancho de los andenes existentes y evitar modificaciones en los anchos de las vías, lo cual retrasaría la ejecución total del proyecto.

- En los senderos internos se realiza la reubicación de algunos de ellos, evitando con esto el traslado de elementos arbóreos, que interfieren en el espacio de circulación de estos o en su defecto requieren solicitud ante jardín botánico y secretaria de ambiente, permisos adicionales para poda y cicatrización de raíces lo cual retrasaría la ejecución total del proyecto.

- En determinadas placas de juegos se realiza la modificación del área como consecuencia de una mala proyección del área de seguridad utilizada acorde a la cartilla de mobiliario IDRDR y su correcta utilización.

Parque 06-076: Se realizaron ajustes a: -Senderos internos y externos: se realiza la modificación en partes puntuales correspondientes a la instalación de rejillas-sumideros en concreto (lineales), que fueron instaladas en contrato de obra ejecutado en el año 2019 por el FDLT y que a la fecha se encuentran en pólizas

- Se plantea propuesta de juegos en un área puntual, como consecuencia de una mala proyección del área de seguridad utilizada acorde a la cartilla de mobiliario IDRDR.

A la fecha, está pendiente la entrega en físico y la aprobación de los antes mencionados por parte de la interventoría y del FDLT, entrega física del informe los PMTs, apertura del PIN ante Secretaría de Ambiente, aprobación de presupuestos y cronograma de ejecución y priorización definitivos (incluyendo ajustes aprobados y avalados por la interventoría) esta entrega estaba programada para el día 26 de marzo del 2020, pero debido a la situación presentada por el COVID-19 la entrega no se pudo realizar.

ASPECTO SOCIAL

Desde el área de gestión social, se realizaron las siguientes actividades:

- El contratista elaboró el Plan de Gestión Social, al cual la interventoría le realizó observaciones, durante la segunda y tercera semana del mes mencionado, el contratista realizó la entrega final y aprobada el día 20 de marzo.
- Se realizó la presentación de vallas y volantes elaboradas por el contratista, frente al área de prensa del FDLT para la aprobación del diseño de estos, esto incluyó una reunión entre el profesional de prensa, el contratista y la interventoría, en donde se definieron los criterios para elaborar estas piezas de divulgación, a las cuales el FDLT le dio aprobación el día 19 de marzo de 2020.
- Se realizaron los primeros encuentros en campo con los promotores sociales y representantes de los dos sectores de Tunjuelito (Tunal y Venecia), quienes nos apoyaron con la identificación y los datos de contacto de presidentes de JACs, junto con ellos también se llegó al acuerdo de los momentos apropiados para realizar el volanteo de invitación a reunión de inicio de obra y los lugares donde es posible realizar dichas reuniones.


Las actividades previas al inicio de obra, que quedaron pendientes desde el área de gestión social, son las siguientes:

- Elaboración de volantes de invitación a reunión de inicio por cada uno de los parques y volantes informativos sobre las actas de vecindad.
- Divulgación en la comunidad de volantes de invitación a reunión de inicio y elaboración de actas de vecindad.
- Ejecución de reuniones de inicio por cada uno de los parques de construcción y mantenimiento.
- Actividad de acompañamiento al área técnica, en la elaboración de actas preliminares y actas de vecindad en los predios del área de influencia

Aspectos Ambientales

Con el fin de cumplir con los lineamientos enmarcados en los pliegos de condiciones mediante los cuales se rige la alcaldía local de Tunjuelito, con respecto a las responsabilidades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, para la construcción de los parques identificados con el código IDRDR 06-027, 06-076, y 06-073 pertenecientes a la localidad de Tunjuelito, se realizaron una serie de actividades a partir de la firma del acta de inicio (6 de marzo del 2020).

Ilustración 2 Actividades ejecutadas del componente ambiental



Cabe aclarar que las actividades mencionadas fueron acompañadas por una serie de reuniones entre las partes contractuales como lo son: contratista (ESTUDIOS E IGEIERIA SAS, la Interventoría CONSORCIO ITERPARQUES TUNJUELITO 2020 la entidad contratante – (FDLT), las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 2 Reuniones realizadas

Objeto de la Reunión	Participantes	Fecha
Socialización para entrega de documentación con el fin de solicitar el PIN ambiental.	Residentes ambientales contratista/ interventoría Referente PIGA: Alcaldía Local de Tunjuelito	06/03/2020
Entrega de documentación PMA y RCD a la interventoría y posterior aprobación	Residentes ambientales: contratista e interventoría	13/03/2020

Actividades pendientes:

- Entrega física del informe al FDLT, esta entrega estaba programada para el día 26 de marzo del 2020, pero debido a la situación presentada por el COVID-19 la entrega no se pudo realizar.
- Apertura del PIN, el día 18 de marzo de 2020 se tenía prevista la reunión con SDA con el fin de aclarar dudas sobre la plataforma, desbloquear el usuario de la Alcaldía Local de Tunjuelito y realizar la apertura del PIN. La reunión fue cancelada por SDA teniendo en cuenta las recomendaciones del gobierno por la crisis presentada a causa del COVID-19.

SST

Para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la revisión de la documentación, según los requerimientos mínimos emitidos por la resolución 0312 del 2019, mediante la cual se revisó y dio aprobación de los documentos emitidos por el contratista.

La entrega de la documentación física no se radico ante la alcaldía local de Tunjuelito debido a los inconvenientes de salud pública que se presentan actualmente en el país.

INFORME EJECUTIVO

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de Prestación de Servicios No. 177 de 2019 cuyo objeto es: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBIERI CUALLA DE LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO-BOGOTA D.C.”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 220.000.000 y el plazo de ejecución del presente contrato será de dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio, 2 de marzo de 2020. A la fecha el contrato presenta la suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

El presente documento constituye el Informe ejecutivo de empalme, el cual contiene la descripción de todas las actividades técnicas desarrolladas durante la etapa de inicio y aprobaciones previas a las ejecuciones físicas en terreno de las obras, por parte del Contratista: JHON KEVIN DAZA, en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 177 DE 2019.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto incluye inicialmente la intervención en el Jardín Infantil Rafael Barbieri Cualla del Barrio Fátima de la Localidad de Tunjuelito:

- Cambiar la cubierta existente en eternit por cubierta ecoroof
- Cambio de los enchapes en los baños del jardín infantil en muros por enchape de 25 cm X 35 cm, y en pisos por piso duropiso 33,8 - 33,8 cms, antideslizante e= 5mm tipo tráfico pesado.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	173 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBERI CUALLA DE LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO– BOGOTA D.C.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 220.000.000
CONTRATISTA:	JHON KEVIN DAZA ARIAS

NIT	79297416 - 2
REPRESENTANTE LEGAL	JHON KEVIN DAZA ARIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	2 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 DE MAYO DE 2020
SUSPENSION No.1	24 DE MARZO 2020
PLAZO SUSPENSION No. 1	38 DIAS
FECHA DE REINICIACION No. 1	1 MAYO DE 2020

ESTADO DEL CONTRATO

Actas de corte de obra suscritas en el mes de marzo: No se han suscrito actas de obra.
A la fecha el contrato de prestación de Servicios 177-2019 presenta suspensión No.1 desde el 24 de marzo 2020 hasta el 30 de abril 2020 conforme directriz emitida por el gobierno nacional donde se ordena aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.

ASPECTO FINANCIERO

RESUMEN CPS 177-2019	
VALOR CONTRATADO	220.000.000
VALOR AMORTIZADO	0.00
VALOR EJECUTADO	0.00
SALDO CONTRATO	220.000.000

ESTADO JURIDICO

RESUMEN CPS 177-2019	
PRORROGAS Y ADICIONES	NO
SUSPENSIONES	SI
MULTAS	NO

INCUMPLIMIENTO	NO
SANCIONES	NO

EJECUCION DEL CONTRATO

Aspectos técnicos

Determinado el alcance del proyecto y revisado el plazo de ejecución de 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el contrato muestra un avance en los aspectos de la demolición de los enchapes existentes en el Jardín Infantil y el desmonte de los aparatos sanitarios y lavamanos. Y posteriormente con las instalaciones de los nuevos enchapes de muros y pisos.

A la fecha, se cuenta con la aprobación de las hojas de vida del personal requerido tanto para el contratista y la respectiva interventoría previamente avaladas por la interventoría y revisadas por parte del FDLT, se realizaron actividades de alistamiento, apropiación de los diseños en físico y en terreno.

A la fecha, está pendiente la entrega de la instalación de la cubierta nueva, que va remplazar la existente, ya que se adelantaron labores del desmonte de luminarias y cables eléctricos. También se evidenciaron inconvenientes en dos bajantes ubicados hacia la salida del patio de juegos, los cuales serán evaluados por el contratista y posteriormente revisados por el apoyo a la supervisión por parte de FDLT, para realizar estos arreglos.

REUNIONES REALIZADAS

Objeto de la Reunión	Participantes	Fecha
Identificar los imprevistos del contrato para su solución	Contratista Apoyo a la Supervisión	02/03/2020
Corrección de medidas en campo, para aclarar las cantidades contratadas y poder hacer balance, para los ítems no previstos del contrato	Contratista Apoyo a la Supervisión	06/03/2020
Reunión con la secretaria de integración social para aclarar temas de los ítems no previstos, color y combinación del enchape de piso de los baños	Contratista Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	16/03/2020

Actividades pendientes:

- Cambio de cubiertas programada para el 20 de marzo del 2020, pero debido a la situación presentada por el COVID-19 la entrega no se pudo realizar.
- Balance financiero del contrato para revisar y verificar los ítems no previstos.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de obra No. 188 de 2018 cuyo objeto es: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL SAN BENITO DE LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO– BOGOTA D.C”. El valor del contrato de obra corresponde a la suma de \$ 180.000.000 y el plazo de ejecución del presente contrato será de Un (1) mes y Quince (15) días, contados a partir del acta de inicio, 1 de marzo de 2019.

El presente documento constituye el Informe ejecutivo de empalme, el cual contiene la descripción de todas las actividades técnicas desarrolladas durante la etapa de construcción y ejecución de actividades de obra, por parte del Contratista: INVERSIONES INARDEX EU

IDENTIFICACIÓN

- **LOCALIDAD:** Tunjuelito
- **NOMBRE DEL PROYECTO:** Tunjuelito Digital e Innovadora para la Primera Infancia.
- **CÓDIGO DEL PROYECTO:** 1435
- **COMPONENTES:** Adecuación de espacios.
Dotación.
Buen trato infantil.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	173 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL JARDIN INFANTIL SAN BENITO DE LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO- BOGOTA D.C”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 180.000.000
CONTRATISTA:	INVERSIONES INARDEX EU
NIT	832010241-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ROSABETH JIMENEZ RAMIREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Un (1) mes y Quince (15) días
FECHA ACTA DE INICIO	1 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE ABRIL DE 2019
PRORROGA No.1	Nueva fecha de terminación 15 de mayo de 2019
PLAZO SUSPENSION No. 1	1 mes
PRORROGA No.2	Nueva fecha de terminación 30 de mayo de 2019
PLAZO SUSPENSION No. 2	15 días

ESTADO DEL CONTRATO

CARPETA	FOLIOS	DOCUMENTOS	FOLIO
1	1-200	documentos alcalde	1 a 3
		formato documento técnico de soporte	4 a 10
		ficha ebi	11 a 12
		matriz de riesgos (debidamente firmado por el personal de planeación)	13 a 14
		formato de estudios previos (debidamente firmado)	15 a 50
		Radicado 2018-561-011976-2 del 2018/12/03 Asunto: concepto técnico proyecto No. 1435-2018 Tunjuelito digital e innovadora con la primera infancia. Componente adecuación de espacios	51
		formato concepto técnico de plantas físicas (debidamente firmado)	52
		radicado 20185620013103 del 23/11/2018 Asunto: solicitud expedición de disponibilidad presupuestal CDP 439	53
		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 439 del 23 de noviembre de 2018 por un valor de 180,000,000	54
		documento aviso de convocatoria pública...proceso de selección abreviada de menor cuantía NoFDLT-SAMC-004-2018	55 a 57
		documento complementario...proceso de selección abreviada de menor cuantía NoFDLT-SAMC-004-2018	58 a 93
		Resolución No. 516 del 03 de diciembre de 2018...por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada No. FDLT-SAMC-004-2018...del 3 de diciembre de 2018	94
		Documento complementario del pliego de condiciones proceso de selección abreviada No. FDLT-SAMC-004-2018	95 a 132
		listado de proponentes	133 a 136
		Proceso de selección abreviada No. FDLT-SAMC-004-2018...observaciones al pliego definitivo	137 a 141
Radicado 20105620013793 del 10/12/2018 Asunto. Designación como miembros del comité evaluador dentro del proceso de licitación pública No. FDLT-SAMC-004-2018	142		
documento contraloría Nit: 8320102411,	143		

		documentos contratista: personería, procuraduría, rit, medidas correctivas, rup, policía, cedula, certificado de existencia, documento contraloría,	144 a 158
		Anexo. Declaración de multas y demás sanciones por incumplimiento efectividad de amparos de la garantía única	159
		Anexo 2. carta de presentación	160 a 161
		Anexo 3. certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales artículo 50 ley 789 de 2002	162
		Anexo 7. hojas de vida del personal	163
		anexo 2,1 carta de compromiso y permanencia	164
		anexo No 8 pacto de probabilidad	165 a 167
		copia de secop 2	168 a 169
		documentos hoja de vida y experiencia del contratista	170 a 183
		gestión de residuos y embalaje	184 a 186
		anexo 10 apoyo a la industria nacional	187
		sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (sin firma)	188 a 197
		anexo propuesta de oferta económica por un valor de 176,940,466	198 a 199
		certificación de liberty seguros, en el cual se certifica que las garantías contenidas en la póliza de cumplimiento No, 2994901- vigencia 2018/12/10 - 2019/04/20	200
2	201 - 379	documentos póliza anexos	201 a 209
		requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional	210 a 215
		documentos señor Ingeniero Héctor Raúl Romero dimate	216 a 232
		certificado cámara de comercio INARDEX EU	233 a 242
		documentos ingeniera Ana Isabel Romero Alvarado	243 a 254
		documentos arquitecta María Rosabeth Jiménez Ramírez	255 a 257
		Proceso de menor cuantía FDLT-SAMC-004-2018, Adenda No. 001	258
		copia pantallazo secop 2, fase de apertura oferta ya está abierta	259

	matriz de verificación jurídica (habilitación)	260 a 262
	cuadro financiero, y verificación financiera	263 a 270
	cuadro matriz verificación formatos y anexos	271 a 274
	secop documentos	275 a 277
	certificado INARDEX EU donde enuncia que la empresa cumple como miPyme de acuerdo al artículo 2 de la ley 905 de 2004, se encuentra dentro de los parámetros establecidos como PEQUEÑA EMPRESA	278
	INFORME HISTORICO DE PAGOS de seguridad social	279
	certificado contador de la empresa INARDEX EU	280
	cd anexo propuesta SAMC-004-2018	281
	cuadro de verificación formatos y anexos	282
	cuadro matriz de proponentes en el cual incluían el cargo, experiencia solicitada, (cumple/no cumple), puntaje	283
	cuadro de criterios de evaluación	284
	evaluación económica definitiva (firmado por el comité evaluador)	285
	matriz de experiencias de los proponentes	286 a 290
	cuadro de verificación jurídica (habilitación)	291 a 293
	cuadro de verificación financiera firmado	294
	resolución No.557 del 26 de diciembre de 2018: por medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía FDLT-SAMC-004-2018	295 a 297
	contrato de obra No188 de 2018 suscrito entre el fondo de desarrollo local de Tunjuelito e inversiones INARDEX EU identificado con Nit 832,010,241-1	298 a 302
	radicado No. 2019-561-004539-2 del 2019/04/30	303
	Póliza de seguro de cumplimiento estatal No, 21-44-101287532 Anexo 2. fecha de expedición 14/03/2019...vigencia desde 01/03/2019 hasta 15/04/2024...AMPAROS 1)cumplimiento del contrato 01/03/2019 a 14/08/2019 2)pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 01/03/2019 a 16/04/2022 3)calidad del servicio 01/03/2019 a 14/08/2019 4) estabilidad y calidad de la obra SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	304 a 305

	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE CONTRATOS No. 21-40-101130942 Anexo 4. fecha de expedición 18/03/2019 vigencia desde 01/03/2019 hasta 04/05/2019	306
	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE CONTRATOS No. 21-40-101130942 Anexo 4. fecha de expedición 18/03/2019 vigencia desde 01/03/2019 hasta 04/05/2019 AMPAROS 1)responsabilidad civil patronal 10% del valor de la perdida mínimo 3 SMMLV vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019 2)daño emergente y lucro cesante vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019 3) perjuicios extra patrimoniales vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019 4)predios labores y operaciones vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019 5) contratistas y subcontratistas vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019 6) vehículos propios y no propios vigencia 01/03/2019 a 04/05/2019	307 a 308
	memorando radicado 20185620014453 del 27/12/2018 Asunto: solicitud expedición de registro presupuestal CDP No. 439 del 23 de noviembre de 2018	309
	Certificado de registro presupuestal No. 429 del 27 de diciembre de 2018 por un valor de \$180.000.000	310
	copias de pólizas	311 a 313
	acta de aprobación de póliza, fecha de aprobación 07/01/2019	314
	acta de reunión en la cual se trató el tema de designación de apoyo a la supervisión CO-188-2018	315
	radicado No. 2019-561-001334-2 del 2019/02/13 Asunto: solicitud jardín infantil San Benito	316
	acta de inicio contrato de obra No188 de 2018 suscrito entre el fondo de desarrollo local de Tunjuelito e inversiones INARDEX EU identificado con Nit 832,010,241-1 fecha de inicio de 1 de marzo de 2019	317
	copias de pólizas	318 a 322
	copia de aprobación de póliza	323
	memorando radicado 2018562005043 del 12/04/2019 Asunto: posible incumplimiento de contrato 188 de 2018 se anexan 8 folios que contienen actas de reunión	324 a 331
	acta de reunión comité de obra jardín san Benito	332 a 334

		Prorroga No. 1 al contrato de obra No188 de 2018 suscrito entre el fondo de desarrollo local de Tunjuelito e inversiones INARDEX EU identificado con Nit 832,010,241-1, donde se prorroga el contrato 1 mes con nueva fecha 15 de mayo de 2019 (no se aclara la fecha de firma de la prorroga)	335 a 336
		Oficio INARDEX EU. Referencia: pólizas de prórroga del contrato 188 de 2018 Se anexan 5 folios pólizas de anexo de prorroga	337 a 342
		aprobación de pólizas de la prorroga	343
		radicado No. 2019-561-004540-2 del 2019/04/30 referencia : derecho de petición art. 23 C.P. solicitud de suspensión del contrato No. 188 de 2018	344 a 345
		Radicado No. 20195620050431 del 06/05/2019 Asunto: respuesta derecho de petición radicado No. 2019-561-004540-2 del 2019/04/30	346 a 347
		radicado No. 2019-561-004779-2 del 2019/05/07 referencia : derecho de petición art. 23 C.P. solicitud de suspensión del contrato No. 188 de 2018 se anexan 17 folios	348 a 367
		radicado No. 2019-561-005173-2 del 2019/05/14 Asunto solicitud de prorroga	368
		memorando No, 2019562005603 15/05/2019 Asunto: solicitud de prórroga contrato 188 de 2018	369
		copia memorando No, 2019562005603 15/05/2019 Asunto: solicitud de prórroga contrato 188 de 2018	370
		Prorroga No. 2 al contrato de obra No188 de 2018 suscrito entre el fondo de desarrollo local de Tunjuelito e inversiones INARDEX EU identificado con Nit 832,010,241-1, donde se prorroga el contrato 15 días con nueva fecha 30 de mayo de 2019 (firmada el 15 de mayo)	371 a 372
		oficio pólizas de la prorroga 2	373
		pólizas de la prorroga No 2	374 a 378
		acta de aprobación de póliza, fecha de aprobación 16/05/2019	379
3		radicado No. 20195620040061 del 12/04/2019 Asunto: respuestas análisis de precios unitarios de obras no previstas contrato No 188/2018	380

		radicado No. 20195620040081 del 12/04/2019 Asunto: respuestas entrega de muestras de cubierta para instalar en comedor del jardín dentro del contrato No 188/2018	381
		correo asunto: respuesta ende muestras de cubierta para instalar en comedor del jardín dentro del contrato 188 de 2019 radicado No. 20195610038552	382
		correo: asunto respuesta análisis de precios unitarios de obras no previstas contrato 188 de 2019 radicado No. 20195610038232	383
		corre: asunto, citación a reunión contrato 188 de 2019	384
		radicado No. 20195620047161 del 30/04/2019 Asunto: citación a reunión	385

ASPECTO FINANCIERO

RESUMEN COP 173-2019	
VALOR CONTRATADO	180.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 76.019.579
SALDO CONTRATO	\$ 103.980.421

ESTADO JURIDICO

RESUMEN COP 173-2019	
PRORROGAS Y ADICIONES	SI
SUSPENSIONES	NO
MULTAS	SI
INCUMPLIMIENTO	SI
SANCIONES	SI

INFORMACION DE POLIZAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Para el presente año los contratos que tienen pólizas de estabilidad vigente con el FDLT son los siguientes:

COP 070-2013: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL FONDO, A EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN ESPECIAL LAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SEPARABLE (CAPITULO 4 PLIEGO DE CONDICIONES), EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TUNJUELITO

COP 165-2013: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL FONDO, A EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE ESPACIO PÚBLICO URBANO Y PARQUES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y APÉNDICES EN ESPECIAL LAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SEPARABLE, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTAR PARQUES

COP 142-2014: LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS ÁREAS: SALA AMIGA PARA LAS MADRES LACTANTES, PISO DE SALA MATERNA, VENTILACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN ZONA DE COCINA, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS, CIELO RASOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A NIVEL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL JARDÍN INFANTIL RAFAEL BARBIERI CUALLA, OPERADO POR LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA KASA RL JAIRO GUSTAVO LÓPEZ URREA

COP 145-2014: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS TUNJUELITO.

COP 170-2014: PRESTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACION, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEORREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATISTA: GLORIA ELVIRA CEDIEL

COP 229-2015: PROMOVER EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO LA RECREACIÓN PASIVA, EL DISFRUTE DEL PAISAJE, LA CULTURA AMBIENTAL Y LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA LOCAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA CHIGUAZA FASE II.

CONTRATISTA: CONSORCIO ORGANIZACIÓN CHIGUAZA

COP 256-2015: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE VECINAL LAGUNETA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONTRATISTA: DUNT CONSTRUCTORA VALHER.

COP 272-2015: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE PEATONAL CARRERA 24 CIUDAD TUNAL Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. Y A MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDA.

COP 161-2016: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, GRUPOS 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJUELITO 109

COP 162-2016: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, GRUPO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL TUNJUELITO

COP 163-2016: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESPACIO PÚBLICO INCLUIDOS LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, QUE ESTÉN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VALHER SAS

COP 135-2017: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL TUNAL CON CÓDIGO IDRD NO. 06-031, CATALOGADO COMO VECINAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONTRATISTA: ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS

COP 143-2017: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPO 1.

CONTRATISTA: INGEVOLCO S.A.S

COP 144-2017: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO CB - TUNJUELITO 2017

COP 145-2017: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, MEDIANTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA: IVAN YEZID GALVIS CHACON

COP 182-2018:

CONTRATISTA:

Las acciones realizadas por el Fondo Local de Desarrollo de Tunjuelito han estado encaminadas a la revisión de las obras realizadas en el marco de los contratos mencionados anteriormente, el resultado de estas revisiones se encontró lo siguiente de cada uno de estos contratos:

COP 070-2013: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL FONDO, A EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL EN

LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN ESPECIAL LAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SEPARABLE (CAPITULO 4 PLIEGO DE CONDICIONES), EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TUNJUELITO

Este contrato a tenido revisiones y visitas a los CIV's realizadas por la oficina de infraestructura, la última de ellas se realizó en diciembre del 2019 en donde se encontraron deficiencias en 72 CIVs, del siguiente listado el cual incluye la totalidad de los tramos realizados por este contratista:

CONTRATO DE OBRA No. 070 - FDLT - 2013					
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO,BOGOTA D.C.					
ID	BARRIO	CIV	DIRECCION	AREA TOTAL	TIPO DE INTREVENCIÓN
1	San Benito	6001 489	Cl 57 sur entre Kr 16C y Kr 16D	252,50	BACHEO
2	San Benito	6001 478	Kr 16D entre Cl 57 sur y Callejón	342,00	BACHEO
3	San Benito	6001 479	Cl 57 sur entre Kr 16D y Kr 17	338,80	BACHEO
4	San Benito	6001 850	Cl 57 sur entre Kr 17 y Kr 17A	503,20	BACHEO
5	San Benito	6001 454	Cl 57 sur entre Kr 17A y Kr 17A	124,50	BACHEO
6	San Benito	6001 437	Cl 57 sur entre Kr 18 y Kr 18A	514,00	BACHEO
7	San Benito	6001 419	Cl 57 sur entre Kr 18A y Kr 18A	119,20	BACHEO
8	San Benito	6001 408	Cl 57 sur entre Kr 18B y Kr 18C	616,70	BACHEO
9	San Benito	6001 940	Cl 57 sur entre Kr 17A y Kr 18	364,70	BACHEO
10	San Benito	6001 939	Cl 57 sur entre Kr 18A y Kr 18B	416,70	BACHEO
11	San Carlos	6001 376	Kr 18A entre Cl 53 sur y Cl 55 sur	1401,40	MANTENIMIENTO
12	San Carlos	6001 407	Kr 18B entre Cl 55 sur y Cl 57 sur	1764,00	MANTENIMIENTO
13	Abraham Lincoln	6001 747	Cl 52 sur entre Kr 8A y Kr 9	364,80	REHABILITACIÓN
14	Abraham Lincoln	6001 738	Cl 52 sur entre Kr 9 y Kr 9A	294,00	REHABILITACIÓN
15	Abraham Lincoln	6001 723	Cl 52 sur entre Kr 9A y Kr 10	292,80	REHABILITACIÓN
16	Abraham Lincoln	6001 711	Cl 52 sur entre Kr 10 y Kr 10A	297,00	REHABILITACIÓN
17	Abraham Lincoln	6001 703	Cl 52 sur entre Kr 10A y Kr 11	295,50	REHABILITACIÓN
18	Abraham Lincoln	6001 684	Cl 52 sur entre Kr 11A y Kr 11	304,30	REHABILITACIÓN
19	Abraham Lincoln	6001 672	Cl 52 sur entre Kr 11A y Kr 11B	382,50	REHABILITACIÓN

20	Abraham Lincoln	6001 648	CI 52 sur entre Kr 11B y Kr 12	483,70	REHABILITACIÓN
21	Rincón de Venecia	6000 156	DG 50 sur entre Tv 60 y Kr 56A Bis	235,60	REHABILITACIÓN
22	Rincón de Venecia	6000 170	DG 50 sur entre Kr 56A Bis y Kr 56A Bis A	356,20	REHABILITACIÓN
23	Rincón de Venecia	6000 179	DG 50 sur entre Kr 56A Bis A y Kr 56B	230,60	REHABILITACIÓN
24	Rincón de Venecia	6000 273	DG 50 sur entre Kr 58 y Kr 57A	384,70	REHABILITACIÓN
25	Rincón de Venecia	6001 883	DG 50 sur entre Kr 58 y Kr 59A	1133,20	REHABILITACIÓN
26	Rincón de Venecia	6000 248	DG 50 sur entre Kr 57A y Kr 57	230,10	REHABILITACIÓN
27	Rincón de Venecia	6000 237	DG 50 sur entre Kr 56C Bis y Kr 57	216,10	REHABILITACIÓN
28	Rincón de Venecia	6000 224	DG 50 sur entre Kr 56C y Kr 56C Bis	150,20	REHABILITACIÓN
29	Rincón de Venecia	6000 208	DG 50 sur entre Kr 56B Bis y Kr 56C	218,20	REHABILITACIÓN
30	El Carmen Samore	6000 783	CI 49 sur entre AK 33 y Kr 31	550,00	MANTENIMIENTO
31	El Carmen Samore	6000 844	Kr 29 entre Dg 49 sur y Dg 49A sur	250,40	MANTENIMIENTO
32	El Carmen Samore	6000 788	Kr 31 entre CI 49 sur y CI 49A sur	269,50	MANTENIMIENTO
33	El Carmen Samore	6000 763	Kr 31 entre CI 48 sur y CI 48A sur	285,00	MANTENIMIENTO
34	El Carmen Samore	6000 769	Kr 31 entre CI 48A sur y CI 48B sur	300,00	MANTENIMIENTO
35	El Carmen Samore	6001 076	CI 48C sur entre Kr 25 y Kr 26	660,00	REHABILITACIÓN
36	San Vicente Fátima	6000 669	CI 53A sur entre Kr 36A y Kr 37A	663,00	MANTENIMIENTO
37	San Vicente Fátima	6000 598	CI 53A sur entre Kr 37 y Kr 38A	690,00	MANTENIMIENTO
38	El Carmén	6000 800	Dg 50 sur entre Tv 30 y 0	467,30	MANTENIMIENTO
39	San Vicente de Ferrer	6000 857	CI 53A sur entre Kr 33 y Kr 34	708,00	MANTENIMIENTO
40	San Vicente de Ferrer	6000 803	CI 53A sur entre Kr 34 y Kr 35	677,40	MANTENIMIENTO
41	Fátima	6000 497	CI 49A sur entre Kr 36 y Kr 37	678,00	BACHEO
42	San Vicente de Ferrer	6000 750	CI 53A sur entre Kr 35 y Kr 36A	678,00	MANTENIMIENTO
43	San Vicente de Ferrer	6001 055	Kr 29 entre CI 53B sur y CI 54 sur	298,90	MANTENIMIENTO
44	San Vicente Fátima	6000 630	CI 50A sur entre Kr 35 y Kr 36	674,10	MANTENIMIENTO
45	Rincón de Venecia	6000 195	DG 50 sur entre Kr 56B y Kr 56B Bis	430,50	REHABILITACIÓN
46	San Carlos	6001 341	Kr 18B entre CI 51 sur y CI 53 sur	1716,00	MANTENIMIENTO
47	San Carlos	6001	CI 51 sur entre Kr 18 y Kr	631,40	MANTENIMIENTO

		855	17		
48	San Carlos	6001 411	Kr 17 entre Cl 53 sur y Cl 55 sur	1242,50	BACHEO
49	San Carlos - Santa Lucía	6001 848	Kr 18B entre Cl 49A sur y Cl 51 sur	915,20	MANTENIMIENTO
50	San Carlos	6001 428	Kr 16C entre Cl 53 sur y Cl 55 sur	1232,60	BACHEO
51	El Carmen	6001 032	DG 50 sur entre Kr 27 y Kr 28	664,90	MANTENIMIENTO
52	El Carmen	6000 918	DG 49B sur entre Kr 29 y Kr 31	610,00	REHABILITACIÓN
53	El Carmen	6000 850	DG 49A sur entre Kr 31 y Kr 32	691,30	MANTENIMIENTO
54	El Carmen	6000 900	DG 49A sur entre Kr 29 y Kr 31	663,40	REHABILITACIÓN
55	El Carmen	6001 110	DG 50 sur entre Kr 25 y Kr 26	427,00	MANTENIMIENTO
56	El Carmen	6001 045	DG 50A sur entre Kr 27 y Kr 28	652,70	MANTENIMIENTO
57	San Vicente - Fátima	6000 557	Cl 50A sur entre Kr 36 y Kr 37	689,30	MANTENIMIENTO
58	Fátima	6000 467	Cl 50A sur entre Kr 37 y Kr 38	683,20	MANTENIMIENTO
59	Fátima	6000 372	Cl 50A sur entre Kr 38 y Tv 44	677,10	MANTENIMIENTO
60	San Vicente de Ferrer	6000 204	Kr 56B entre Dg 50 sur y Dg 51 sur	291,50	MANTENIMIENTO
61	Fátima	6000 642	Cl 52 sur entre Kr 36 y Kr 37	664,90	BACHEO
62	San Vicente de Ferrer	6001 204	Cl 56 sur entre Kr 27 y Kr 28	291,50	MANTENIMIENTO
63	Fátima	6000 629	Kr 35 entre Cl 50 sur y Cl 50A sur	314,00	BACHEO
64	San Vicente de Ferrer	6001 823	Kr 29 entre Cl 56 sur y 0	305,30	MANTENIMIENTO
65	San Vicente de Ferrer	6001 084	Kr 29 entre Cl 54A sur y Cl 55 sur	280,60	MANTENIMIENTO
66	San Vicente de Ferrer	6000 988	Cl 53B sur entre Kr 31 y Kr 32	577,80	MANTENIMIENTO EN CONCRETO
67	San Vicente de Ferrer	6001 038	Kr 31 entre Cl 55A sur y Cl 56	298,90	MANTENIMIENTO
68	Fátima	6000 667	Cl 49B sur entre Kr 34 y Kr 35	678,00	MANTENIMIENTO
69	Fátima	6000 719	Kr 34 entre Cl 50A sur y Cl 50B sur	319,50	MANTENIMIENTO
70	Fátima	6000 728	Cl 50A sur entre AK 33 y Kr 34	600,00	MANTENIMIENTO
71	Nuevo Muzú	6000 532	Kr 59B entre Dg 51A sur y Dg 51B sur	395,80	REHABILITACIÓN
72	Nuevo Muzú	6000 592	Kr 59B entre Dg 51B sur y Dg 52 sur	429,70	REHABILITACIÓN
73	Nuevo Muzú	6000 650	Kr 59B entre Dg 52 sur y Dg 52A sur	454,70	REHABILITACIÓN
74	Nuevo Muzú	6000 704	Kr 59B entre Dg 52A sur y Dg 52B sur	478,10	REHABILITACIÓN

75	Nuevo Muzú	6001 826	Kr 59B entre Dg 52B sur y Dg 53 sur	412,40	REHABILITACIÓN
76	Fátima	6000 699	CI 50A sur entre Kr 34 y Kr 35	681,00	MANTENIMIENTO
77	Fátima	6000 418	CI 49B sur entre Kr 37 y Kr 38	671,00	MANTENIMIENTO
78	Fátima	6000 514	Kr 37 entre CI 50B sur y CI 51 sur	305,00	BACHEO
79	Fátima	6000 524	CI 49B sur entre Kr 36 y Kr 37	689,30	MANTENIMIENTO
80	Fátima	6000 596	CI 49B sur entre Kr 35 y Kr 36	678,00	MANTENIMIENTO
81	Fátima	6000 555	CI 51B sur entre Kr 37 y Kr 38	677,10	MANTENIMIENTO
82	Venecia	6000 019	DG 45 sur entre Kr 52 y Kr 53	814,40	MANTENIMIENTO
83	San Vicente de Ferrer	6001 118	CI 53B sur entre Kr 28 y Kr 29	577,80	MANTENIMIENTO EN CONCRETO
84	San Vicente de Ferrer	6001 043	CI 53B sur entre Kr 29 y Kr 31	588,60	MANTENIMIENTO EN CONCRETO
85	Venecia	6000 060	DG 46A sur entre Kr 51 y Kr 52	802,20	MANTENIMIENTO
86	Venecia	6000 250	DG 51 sur entre Kr 53A y Kr 54	617,50	MANTENIMIENTO
87	Venecia	6000 023	DG 45 sur entre Kr 51 y Kr 52	808,30	BACHEO
88	Venecia	6000 264	DG 51 sur entre Kr 53 y Kr 53A	676,00	MANTENIMIENTO
89	Venecia	6000 027	DG 46 sur entre Kr 52 y Kr 53	805,20	MANTENIMIENTO
90	Venecia	6000 286	DG 51 sur entre Kr 52 y Kr 53	1586,00	MANTENIMIENTO
91	Venecia	6000 082	DG 47 sur entre Kr 51 y Kr 52	802,20	BACHEO
92	Venecia	6000 066	DG 47 sur entre Kr 52 y Kr 53	689,30	MANTENIMIENTO
93	Venecia	6000 182	DG 49 sur entre Kr 49 y Kr 50	790,00	BACHEO
94	Venecia	6000 226	DG 50 sur entre Kr 50A y Kr 51	305,00	MANTENIMIENTO EN CONCRETO
95	Venecia	6000 218	DG 50 sur entre Kr 51 y 0	342,00	MANTENIMIENTO
96	Venecia	6001 910	DG 50 sur entre 0 y Kr 50A	378,20	MANTENIMIENTO EN CONCRETO
97	Venecia	6000 091	DG 47A sur entre Kr 52 y Kr 53	817,40	MANTENIMIENTO
98	Venecia	6000 383	DG 52B sur entre Kr 52 y Kr 53	610,00	MANTENIMIENTO
99	Venecia	6001 909	DG 51 sur entre Kr 53 y Kr 53 Bis	260,00	MANTENIMIENTO
100	Venecia Occidental	6000 458	DG 52B sur entre AK 54 y Kr 54A	305,00	MANTENIMIENTO
101	Venecia Occidental	6000 479	DG 52B sur entre Kr 54A y Kr 54B	292,80	MANTENIMIENTO
102	Abraham	6001	CI 52 sur entre Kr 7A y Kr 8	298,70	MANTENIMIENTO

2	Lincoln	777			
10 3	Abraham Lincoln	6001 764	CI 52 sur entre Kr 8 y Kr 8A	296,80	MANTENIMIENTO
10 4	El Carmen - Samore	6001 013	CI 48C sur entre Kr 26 y Kr 27	672,00	REHABILITACIÓN

Para este contrato se ha estimado afectaciones por un total aproximado de 740 millones de pesos según los cálculos previos que ha realizado la oficina de infraestructura, con estos antecedentes se iniciaron las audiencias de inicio del proceso administrativo de ejecución de las pólizas de estabilidad las cuales han tenido lugar desde el mes de enero, para lo cual la contratista interpuso una acción de tutela debido a que para ella el FDLT no tiene inherencia en los tramos debido a que la contraloría está haciendo ya la investigación referente a este tema, la audiencia se reanudara el 18 de marzo después de que se dé el fallo de segunda instancia de esta misma para continuar con la audiencia de garantías.

Este proceso está en curso desde el año 2017 en el cual la representante legal de este consorcio no ha respondido y ha faltado a múltiples reuniones, razones por la cual el FDLT está solicitando a su aseguradora el pago de la póliza de estabilidad de este contrato.

COP 165-2013: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL FONDO, A EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE ESPACIO PÚBLICO URBANO Y PARQUES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y APÉNDICES EN ESPECIAL LAS CONSIGNADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SEPARABLE, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTAR PARQUES

Este contrato ha tenido informe técnico en donde se ha detectado que las afectaciones son por daños de tercero y elementos que al ser de mantenimiento no son imputables a la pólizas de estabilidad por lo que copia de este informe se entregó al constructor para que se tomaran las acciones necesarias para evitar daños a los elementos si son susceptibles a la ejecución de estas garantías.

COP 142-2014: LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS ÁREAS: SALA AMIGA PARA LAS MADRES LACTANTES, PISO DE SALA MATERNA, VENTILACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN ZONA DE COCINA, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS, CIELO RASOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A NIVEL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL JARDÍN INFANTIL RAFAEL BARBIERI CUALLA, OPERADO POR LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA KASA RL JAIRO GUSTAVO LÓPEZ URREA

El FDLT por medio de informe técnico realizado en junio del año pasado registro las siguientes afectaciones susceptibles de garantía de estabilidad de obras:

- La cerca eléctrica no funciona lo cual debe ser requerido por garantía al contratista.
- Las terminaciones del salón No. 1 presenta el desgaste normal de esta obra.
- El estado del parque infantil presenta el desgaste normal de este tipo de obras.
- Las puertas de madera de los baños de adultos están en buen estado.
- Las ventanas del salón No. 6 se encuentran en buen estado y no tienen filtraciones, ni goteras.
- Las ventanas del salón No. 1 se encuentran en buen estado no tienen filtraciones ni goteras.
- La sala materna en lo que se tiene el muro en antepecho que divide esta de la sala de caminadores se encuentran en buen estado.
- La ventana de la cocina se encuentra en buen estado, no tiene filtraciones ni goteras.

- Se debe requerir al contratista para la reparación de las griferías hay varias que se encuentran sueltas y no tienen el correcto estado para el tiempo que llevan en garantía.
- Los orinales tienen algunos fallos hidráulicos los cuales deben ser reparados por parte del contratista.
- Los lavamanos de los baños de adulto se encuentran en buen estado.
- Las tres griferías metálicas en forma de cabeza de ganso se encuentran en buen estado.
- Las puertas del shut de basura se encuentran en buen estado.
- El estado del techo del salón 1 que según las memorias fue retirado y puesto de nuevo por completo es bastante preocupante, tiene muchas goteras las cuales afectan todo el interior del salón, las personas que lo usan han tenido varios problemas con los niños y hay pruebas en video de la gravedad de estas goteras, esto afecto el cielo raso en dry Wall, debe ser reparado de carácter urgente por el contratista.

Esto fue informado al contratista el cual realizo las siguientes reparaciones las cuales fueron registradas en el informe de fecha de entrega del 16 de julio de 2019 el cual se adjunta a este comunicado.

COP 145-2014: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS TUNJUELITO.

Este contrato ha tenido por parte del FDLT varias visitas en donde se ha dado resultado a varias indicaciones de trabajos mal realizados por parte del contratista, los CIVs realizados son los siguientes:

ID	BARRIO	CIV	DIRECCION	AREA TOTAL
3	La Laguna	6000115	Dg 47A sur entre Kr 52C y Kr 53	279,6
4	Rincón de Venecia II sector	6000180	Kr 60B entre Dg 49A y Dg 50	290,31
5	El Claret	6000354	Cl 50sur entre Kr 38 y Tv 44	637,7
6	El Encanto - Isla del Sol	6000378	Kr 64 entre Cl 67a sur y Cl 67B sur	
7	Isla del Sol	6000491	Cl 67B sur entre Kr 65 y Kr 66	
8	Rincón de Nuevo Muzu	6000676	Dg 52A sur entre Kr 61G bis y Kr 61H	244,68
9	Rincón de Nuevo Muzu	6000680	Dg 52A sur entre Kr 61H y Kr 62	175,9
10	Rincón de Nuevo Muzu	6000688	Dg 52A sur entre Kr 62 y Kr 62A	189,11
11	El Claret - El Carmen	6000815	Kr 31 entre Cl 50 sur y Cl 50A sur	
12	El Claret	6000817	Cl 48A sur entre Kr 29 y Kr 31	296,4
14	El Tunal	6001019	Cl 55 sur entre Kr 31 y Kr 32	622,82
15	El Tunal	6001051	Kr 25 entre Cl 47A sur y Cl 47B sur	542,8
21	El Tunal II	6001177	Kr 24D entre Cl 48C sur y Cl 52 sur	14598,33
22	El Tunal II	6001189	Cl 54A sur entre Kr 27 y Kr 28	687,07
23	El Tunal II	6001190	Kr 24D entre Cl 52 sur y Cl 52Bsur	1058,91
2	San Vicente Ferrer	6001199	Cl 55A sur entre Kr 27 y Kr 28	580,97

4				
2 6	El Tunal II	6001260	CI 55 sur entre Tv 42B y Null	2599,52
2 7	El Tunal II	6001265	CI 55 sur entre Kr 24 y Tv 24B	369,93
2 8	San Carlos Norte	6001332	Kr 19A entre CI 53 sur y CI 55 sur	1602,86
2 9	San Carlos Norte	6001336	Kr 19 entre CI 53 sur y Dg 54 sur	990,15
3 0	San Carlos Norte	6001373	CI 53 sur entre Kr 17A y Kr 18	407,14
3 1	San Carlos Norte	6001382	CI 53 sur entre Kr 17 y Kr 17A	406,35
3 5	Santa Lucia Sur	1800246 2	Dg 47A sur entre Tv 19 y Kr 19 bis	291,59
3 7	Santa Lucia Sur	1800254 2	Dg 47A sur entre Kr 18A y Tv 18 C	395,69
4 0	Tunjuelito	5000801 5	Kr 11C entre CI 53 bis A sur y Null	715,63
4 1	El Carmen	6000887	Dg 52A sur entre Kr 31 y Kr 32	647,26
4 2	Abraham Lincoln	6001671	Kr 11A entre CI 51 sur y CI 52 sur	318,02
4 3	Fátima	6000679	CI 51A sur entre Kr 35 y Kr 36	826,58
4 4	San Carlos	6001849	Kr 17 entre CI 55 sur y CI 57 sur	1608,47
4 5	Fátima	6000590	CI 52A sur entre Kr 37 y Kr 37A	375,4
4 6	Urbanización El Claret	6000609	CI 51A sur entre Kr 36 y Kr 37	732,39
4 8	San Vicente Ferrer	6001171	Kr 28 entre CI 55A sur y CI 56 sur	299,47
4 9	San Vicente Ferrer	6001163	Kr 28 entre CI 55 sur y CI 55A sur	255,21
5 0	San Vicente Ferrer	6001151	Kr 28 entre CI 54A sur y CI 55 sur	269,63
5 1	San Vicente Ferrer	6001181	Kr 28 entre CI 56 sur y CI 56A sur	98,95
5 2	Fátima	6000434	CI 51A sur entre Kr 38 y Tv 44	710,97
5 3	El Carmen	6000986	CI 47B sur entre Kr 26 y Kr 27	708,13
5 4	Zona Industrial Isla del Sol	5000148 4	Kr 61A entre CI 45A sur y Kr 61G	4550
5 9	San Carlos Norte	6001365	Kr 18 entre Dg 51B sur y CI 53 sur	706,15
6 1	Fátima	6000695	CI 51B sur entre Kr 35 y Kr 36	799,93
6 3	La Laguna	6000086	Dg 46A sur entre Kr 52A y Kr 52C	748,09
6 4	La Laguna	6000096	Kr 51D entre Dg 46 sur y Dg 46A sur	42,15
6 5	La Laguna	6000136	Kr 51D entre Dg 47 sur y Dg 47A sur	276,53

6 8	Venecia	6000037	Dg 46 sur entre Kr 53 y Kr 53A	182,49
6 9	Fátima	6001967	Kr 36A entre Dg 56 bis sur y CI 56A sur	182,49
7 0	Nuevo Muzu	6000774	Dg 53 sur entre Kr 61F y Kr 61G	452,45
7 1	Nuevo Muzu	6000775	Kr 61G entre Dg 52B sur y Dg 53 sur	802,28
7 2	Santa Lucia Sur	6001293	Kr 19 bis entre Tv 19 y Dg 47A sur	

El contratista comenzó obras a mediados del mes de enero en un tramo que tiene investigación particular por parte de la interventoría, este es el CIV 600679 el cual por malas conexiones de instalaciones domiciliarias presento afectación en 16 predios, cada uno de ellos fue visitado por el FDLT realizando un informe técnico de fecha del 30 de mayo de 2019, a fecha de hoy el contratista se encuentra en ejecución de arreglos de vías priorizando este caso para dar solución a la afectación de terceros que se presenta en este tramo.

COP 170-2014: PRESTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACION, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, QUE ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEORREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATISTA: GLORIA ELVIRA CEDIEL

Este contrato ha tenido informe técnico en donde se ha detectado que las afectaciones son por daños de tercero y elementos que al ser de mantenimiento no son imputables a la póliza de estabilidad por lo que copia de este informe se entregó al constructor para que se tomaran las acciones necesarias para evitar daños a los elementos si son susceptibles a la ejecución de estas garantías.

COP 229-2015: PROMOVER EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO LA RECREACIÓN PASIVA, EL DISFRUTE DEL PAISAJE, LA CULTURA AMBIENTAL Y LA APROPIACIÓN TERRITORIAL DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA LOCAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA CHIGUAZA FASE II.

CONTRATISTA: CONSORCIO ORGANIZACIÓN CHIGUAZA

Este contrato tuvo una terminación bilateral y las obras que se realizaron se hizo el seguimiento el cual denoto que se encuentran en correcto estado, el acueducto está realizando la obra del parque lineal el cual colinda con este proyecto y lo incorpora en esta fase de ejecución.

COP 256-2015: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE VECINAL LAGUNETA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONTRATISTA: DUNT CONSTRUCTORA VALHER.

Este contrato ha tenido seguimientos el ultimo se realizó con fecha del mes de diciembre del año 2019, en donde se encontraron que se tienen afectaciones en un juego infantil y en una puerta de cerramiento de acceso a estos mismos.

En visita conjunta con el contratista se pudo determinar que la falta de los elementos del parque infantil y de la puerta de acceso al mismo, ha sido causada por vandalismo y por lo tanto no son imputables al contratista.

La otra acción realizada por parte del contratista que fue la cancha sintética y su cerramiento al momento de la visita se encuentran en un estado normal de desgaste en los tiempos de la curva de vida de las obras.

COP 272-2015: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE PEATONAL CARRERA 24 CIUDAD TUNAL Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, EN LA LOCALIDAD SEXTA DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C. Y A MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDA.

Este contrato se le han realizado varias revisiones pro parte del FDLT se encontró una afectación en uno de los andenes realizados, la cual fue arreglada por el contratista, en visita realizada en el mes de mayo del año pasada se encontró que los CIVs de espacio público tienen un correcto comportamiento en la curva de vida de estos elementos.

En reuniones con la comunidad se han dado observaciones acerca del levantamiento del adoquín en las intervenciones realizadas, por lo que en compañía de la Contraloría Local de Tunjuelito se realizara una visita para corroborar las afectaciones.

COP 161-2016: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, GRUPOS 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJUELITO 109

Este contrato desde el momento de su liquidación ha tenido revisiones semestrales las cuales derivaron en la inclusión de los siguientes CIV,s para la reparación por parte del contratista en el marco de la póliza de Garantías, 6000332, 6000379, 6001752, 6001737, 6001697, 6001555, 6001371, 6001364, 6001881.

Estos tuvieron reparaciones puntuales las cuales fueron arregladas por parte del contratista, el informe fue entregado a el FDLT por medio del Rad. 20195610123102, se adjunta a esta comunicación.

COP 162-2016: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, GRUPO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL TUNJUELITO

Este contrato desde el momento de su liquidación ha tenido revisiones semestrales estas derivaron en las siguientes afectaciones:

No.	CIV	OBSERVACIONES
1	6001496	Se presenta un serio desgaste en la demarcación la cual a este momento es inexistente
2	6001368	El pozo no tiene sello perimetral.
3	6001097	Hay fisuras cercanas al sumidero y se presentan fisuras longitudinales en el desarrollo de la línea de demarcación central
4	6000813	El pozo no tiene sello perimetral.
5	6000802	Presenta en algunos puntos desgastes superficiales.
6	6000794	Presenta en algunos puntos desgastes superficiales.
7	6000795	El pozo no tiene sello perimetral.
8	6000733	Se presenta piel de cocodrilo en el CIV
9	6000475	El pozo no tiene sello perimetral.
10	6000454	La reparación tiene fisuras y desgaste importantes en la carpeta asfáltica, el pozo no tiene sello perimetral
11	6000426	Se presentan fisuras importantes en la carpeta asfáltica.
12	6000402	Se presenta daño generalizado en la intervención, en la cual se tiene fisuras y desgaste en la carpeta asfáltica.
13	6000381	Se presenta daño generalizado en la intervención, en la cual se tiene fisuras y desgaste en la carpeta asfáltica.
14	6000367	La reparación tiene fisuras y desgaste importantes en la carpeta asfáltica, el pozo no tiene sello perimetral
15	6000343	Se presenta daño generalizado en la intervención, en la cual se tiene fisuras y desgaste en la carpeta asfáltica, se tiene un bache en el CIV

16	6000323	Se presenta desgaste en la carpeta asfáltica, el cruce intervenido presenta piel de cocodrilo y desprendimiento de la carpeta asfáltica
17	6000301	Se presenta desgaste en la carpeta asfáltica
18	6000278	Se presenta desgaste en la carpeta asfáltica y piel de cocodrilo
19	6000260	se presenta fisuras en la carpeta asfáltica y pozo con fisuras perimetrales
20	6000236	Se presenta desgaste y piel de cocodrilo en la carpeta asfáltica, el pozo intervenido no tiene sello perimetral
21	6000215	La reparación tiene fisuras y desgaste importantes en la carpeta asfáltica, el pozo no tiene sello perimetral
22	6000181	Se tienen fisuras en el Civ
23	6000123	Se tienen fisuras en la junta constructiva
24	6000105	civ en buen estado
25	6001908	El pictograma presenta fisuras ocasionadas por la pintura aplicada
26	6000112	civ en buen estado
27	6000459	civ en buen estado
28	6000194	Se tienen fisuras en la junta constructiva
29	6000366	civ en buen estado
30	6000492	Hay un hundimiento que se presenta en el borde la caja el cual se encuentra fallado, por lo tanto se evidencia aposamiento de agua
31	6000503	Se tiene hundimiento alrededor del pozo que tampoco tiene sello perimetral

Para esto el contratista realizo las reparaciones correspondientes para lo cual se informó a el FDLT por medio del rad 20195610109122 del 29 de octubre en donde se da solución a estos requerimientos.

COP 163-2016: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESPACIO PÚBLICO INCLUIDOS LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, QUE ESTÉN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VALHER SAS

COP 135-2017: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL TUNAL CON CÓDIGO IDRD NO. 06-031, CATALOGADO COMO VECINAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
CONTRATISTA: ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS

Este contrato ha tenido observaciones y reparaciones por parte del contratista en algunos partes que han presentado acciones que entran en el marco de la garantía de estabilidad de obra estas son:

Deficiencias constructivas.

- Levantamiento de los adoquines instalados en el ingreso al parque ítem 029
- Dilatación entre sardinel y loseta de concreto
- Grietas en la intersección del ítem NP-028
- Grieta en andén cuneta frente a la cancha múltiple ítem 017
- Grieta en loseta concreto ítem 027
- Deterioro prematuro cinta ajuste concreto ítem NP-36
- Zonas de empedrado que presenta hundimientos y escombros ítem 025

Las cuales fueron corregidas por el contratista, este también tendrá visita de control por parte del FDLT en el mes de MARZO del 2020.

COP 143-2017: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPO 1.

CONTRATISTA: INGEVOLCO S.A.S

Se ha realizado una visita en la cual se tiene un normal comportamiento en su vida útil de los CIVs, sin embargo se realizará en el mes de marzo otra para continuar con la revisión de los segmentos realizados con esta obra.

COP 144-2017: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, GRUPO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO CB - TUNJUELITO 2017

Se ha realizado una visita en la cual se tiene un normal comportamiento en su vida útil de los CIVs, sin embargo se realizará en el mes de marzo otra para continuar con la revisión de los segmentos realizados con esta obra.

COP 145-2017: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, MEDIANTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

CONTRATISTA: IVAN YEZID GALVIS CHACON

Se ha realizado una visita en la cual se tiene un normal comportamiento en su vida útil de los elementos constructivos y de los parques, sin embargo, se realizará en el mes de marzo otra para continuar con la revisión de los segmentos realizados con esta obra.

INFORME EJECUTIVO DE GESTIONES REALIZADAS CONTRATO No 190 de 2018

“MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO ISLA DEL SOL, Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS”

Dados los permisos necesarios para poder realizar las obras correspondientes al mantenimiento del Puente Vehicular del Barrio Isla del Sol y sus obras complementarias, a continuación, se relacionan las gestiones realizadas por el Consorcio Galán EDC (Contratista de Obra), así como por el Consorcio DS4 (Contratista de Interventoría). Gestiones ante la Alcaldía Local de Tunjuelito:

Gestiones ante la Alcaldía Local de Tunjuelito:

Fecha	Oficio	Descripción
2019/01/03	FDLT-DS4-002-2018	Solicitud de Entrega de los Estudios y Diseños a la Alcaldía Local de Tunjuelito
2019/03/11	FDLT-DS4-003-2018	Entrega a la Alcaldía Local de Tunjuelito de la documentación correspondiente a las hojas de vida del personal mínimo requerido para desarrollo del contrato.
11/03/2019	FDLT-DS4-004-2018	La Interventoría reitera la solicitud de entrega de los Estudios y Diseños. Así mismo se indica que dicha documentación es un insumo fundamental para la realización del Plan de Calidad y Programa de Salud Ocupacional, así como para la realización del Informe de revisión de la documentación suministrada por el FDLT, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 1.3.1 "Etapa de Coordinación".
2019/03/15	FDLT-DS4-007-2018	La Interventoría solicita a la Alcaldía Local de Tunjuelito, la realización de una reunión con la Supervisión del proyecto y con el Contratista de obra, con el fin de tratar temas correspondientes al inicio del proyecto y desarrollo del mismo.
2019/03/15	FDLT-DS4-008-2018	La Interventoría solicita a la Alcaldía Local de Tunjuelito, copia de la propuesta presentada por el Consorcio Galán - EDC.
2019/03/20	FDLT-DS4-009-2018	Remisión de Informes semanales No 1 y 2.
2019/03/20	FDLT-DS4-010-2018	La Interventoría solicitó a la Alcaldía de Tunjuelito la aplicación de sanciones al contratista de obra, por no entregar los documentos de inicio.

Fecha	Oficio	Descripción
2019/03/20	FDLT-DS4-011-2018	La Interventoría solicita nuevamente a la Alcaldía de Tunjuelito, copia de los Estudios y Diseños.
2019/04/02	FDLT-DS4-014-2018	La Interventoría remitió a la Alcaldía complementación de las hojas de vida del personal profesional de Interventoría, de acuerdo a las solicitudes del FDLT y solicitó cambio del Especialista en Hidráulica.
2019/04/02	FDLT-DS4-015-2018	Devolución de los Estudios y Diseños entregados el 26 de marzo de 2019 en reunión.
2019/04/11	FDLT-DS4-019-2018	La Interventoría remitió a la Alcaldía Local de Tunjuelito el Informe de revisión de la documentación suministrada por el FDLT.
2019/04/11	FDLT-DS4-020-2018	La Interventoría remitió a la Alcaldía Local de Tunjuelito el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Plan de Calidad, a implementar en la ejecución del contrato de Interventoría.
2019/04/12	FDLT-DS4-021-2018	La Interventoría remitió a la Alcaldía Local de Tunjuelito el concepto de revisión al diseño estructural.
2019/04/12	FDLT-DS4-024-2018	La Interventoría remitió a la Alcaldía Local de Tunjuelito las hojas de vida del personal mínimo del Contrato de obra, debidamente revisadas y aprobadas.
2019/04/25	FDLT-DS4-037-2018,	Solicitud de suspensión de los contratos de obra e Interventoría.
2019/10/24	FDLT-DS4-053-2018:	Respuesta a oficio 20195620132001, con respecto a las gestiones adelantadas por parte del Contratista de Obra para obtención del permiso de ocupación de cauce.
2019/11/14	FDLT-DS4-055-2018	Respuesta a oficio 20195620132001, con respecto a las gestiones adelantadas por parte del Contratista de Obra para obtención del permiso de ocupación de cauce.

Fecha	Oficio	Descripción
2019/12/10	FDLT-DS4-057-2018	Solicitud a la Alcaldía Local de Tunjuelito de documento aprobatorio del Estudio de Transito

Por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente: - Expiden auto con observaciones y comentarios acerca de la solicitud para obtención del permiso de ocupación de cauce - Auto No 01566 del 28/05/2019 – Por el cual se inicia el trámite administrativo ambiental con el fin de llevar a cabo la

intervención de los individuos arbóreos ubicados en el espacio público y adicional solicita presentación de información por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: - Oficio No 2430001-2019-0821 del 29/04/2019 – Solicitud de Shapes Georreferenciados del trazado del proyecto y traslado por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico a la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado - Memorando No 2430001-2019-2306 mediante el cual la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico de la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá traslada a la Dirección de Red Troncal, los Shapes georreferenciados del puente vehicular de isla del sol, para evaluar el concepto favorable para ocupación de cauce. - Memorando 25510-2019-03509 del 28/11/2019 - Mediante el cual la Dirección de Red Troncal Alcantarillado le indica a la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, necesidades de información para análisis técnico, para expedición de concepto favorable para ocupación del cauce del Rio Tunjuelo Por parte de la Secretaría de Movilidad: - COI No 59 del 19/12/2019: Mediante el cual la SDM solicita se actualice el estudio de tránsito - Oficio No SDM-SI-27675-20 del 13/02/2020 – Mediante el cual realizan observaciones a la metodología para elaboración del Estudio de Tránsito. Por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis - Revisión y aprobación del diseño paisajístico para la ampliación del radio de giro del Puente Vehicular del Barrio Isla del Sol, mediante Acta de aprobación de diseños del 17/02/2020. Se cuenta en este momento con el concepto de la SDM en donde se permite la solicitud de PMT de las obras adicionales sin el estudio de tránsito y con el concepto positivo del EAAB que es el último paso para la consecución del permiso de ocupación de cauce para el inicio de esta obra que se realizara después de que pase la emergencia sanitaria

INFORME EJECUTIVO SEDE			
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS			
LOCALIZACIÓN	Bogotá, Localidad de Tunjuelito		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO N° FDLT-LP-013-2017. CUYO OBJETO ES LA "REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO EN LA	OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C
CONTRATO No.:	110-2018	CONTRATO No.:	108-2018
CONTRATISTA:	GNG INGENIERÍA S.A.S	CONTRATISTA:	CONSORCIO TUNJUELITO 2018
PLAZO INICIAL:	24 MESES	PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 DE JULIO DE 2018	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL	6 DE JULIO DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE JULIO DE 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE JULIO DE 2018
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	*FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	*FECHA DE REINICIACIÓN	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE JULIO DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO ACTUALIZADO:	N.A	PLAZO ACTUALIZADO:	26 MESES

VALOR INICIAL :	\$ 1,920,999,500				VALOR INICIAL :	\$ 20,000,000,000			
ANTICIPO %:	N.A				ANTICIPO %:	30%			
VALOR ADICION(ES) :	N.A				VALOR ADICION(ES) :	\$ 3,999,933,747.00			
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1,920,999,500				VALOR ACTUALIZADO:	\$ 23,999,933,747.00			
VALOR PAGADO:	\$ 827,187,314				VALOR PAGADO:	\$ 12,777,254,582.66			
VALOR POR PAGAR:	\$ 1,093,812,186				VALOR POR PAGAR:	\$ 11,222,679,164.34			
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONCEPTO	ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	ANEXO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento		27/07/2018	27/11/2020	\$ 576,299,850	ZURICH	SGPL-1122	06/07/2018	06/05/2020	\$ 6,000,000,000
Salarios y prestaciones sociales		27/07/2018	27/07/2023	\$ 196,099,950	ZUIRICH	SGPL-1122	06/07/2018	06/05/2023	\$ 6,000,000,000

Calidad de servicio		27/07/2018	27/11/2020	\$ 576,299,850	ZUIRICH	SGPL-1122	06/07/2018	06/01/2023	\$ 2,000,000,000
					ZUIRICH	SGPL-1122	06/07/2018	06/07/2023	\$ 2,000,000,000
					ZUIRICH	LBCO-1123	06/07/2018	06/01/2020	\$ 2,000,000,000
					ZUIRICH	SGPL-1122	23/01/2020	26/08/2025	\$ 6,000,000,000
					ZUIRICH	LBCO-1123	23/01/2020	26/08/2020	\$ 2,000,000,000
3. RESUMEN DE PAGOS									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONCEPTO PERIODO FACTURADO FECHA DE PAGO VALOR					CONCEPTO PERIODO FACTURADO FECHA DE PAGO VALOR				
FACTURA P-687	JULIO 27 - SEPT 30-2018	16/11/2018	\$ 13,523,555		JULIO 27 - SEPT 30-2018	14/11/2018	\$ 98,558,238		
FACTURA P-716	1 - 31 DE OCT 2018	16/11/2018	\$ 71,459,693		1 - 31 DE OCT 2018	14/11/2018	\$ 521,013,583		
FACTURA P-745	1 - 30 DE NOV 2018	05/03/2018	\$ 86,635,274		1 - 30 DE NOV 2018	25/02/2019	\$ 630,730,727		
FACTURA P-757	1 - 31 DE DIC 2018	28/01/2019	\$ 96,240,071		1 - 31 DE DIC 2018	28/01/2019	\$ 701,188,649		
FACTURA P-783	1 - 31 DE ENERO 2019	05/03/2019	\$ 55,899,921		1 - 31 DE ENERO 2019	25/02/2019	\$ 407,521,27		

							0		
FACTURA P-803	1 - 28 DE FEB 2019	27/03/2019	\$ 47,831,892		1 - 28 DE FEB 2019	28/03/2019	\$ 348,922,575		
FACTURA P-819	1 - 31 MARZO 2019	24/05/2019	\$ 75,685,804		1 - 31 MARZO 2019	24/05/2019	\$ 551,849,397		
FACTURA P-845	1 - 30 DE ABRIL 2019	11/06/2019	\$ 68,597,464		1 - 30 DE ABRIL 2019	07/06/2019	\$ 499,920,064		
FACTURA F-8	1 - 31 DE MAYO 2019	23/07/2019	\$ 68,194,062		1 - 31 DE MAYO 2019	22/07/2019	\$ 497,498,820		
FACTURA F-30	1 - 30 DE JUNIO 2019	20/08/2019	\$ 56,284,113		1 - 30 DE JUNIO 2019	10/09/2019	\$ 410,129,083		
FACTURA F-46	1 - 31 DE JULIO 2019	03/12/2019	\$ 50,521,235		1 - 31 DE JULIO 2019	18/11/2019	\$ 367,653,489		
FACTURA F-80	1 - 31 DE AGOSTO 2019	03/12/2019	\$ 61,854,896		1 - 31 DE AGOSTO 2019	18/11/2019	\$ 451,066,456		
FACTURA F-131	1 - 30 DE SEPT. 2019	23/12/2019	\$ 29,893,073		1 - 30 DE SEPT. 2019	20/12/2019	\$ 217,861,449		
FACTURA F-171	1 - 31 DE OCT. 2019	26/12/2019	\$ 44,566,260		1 - 31 DE OCT. 2019	24/12/2019	\$ 324,895,410		
FACTURA F-225	1 - 30 DE NOV. 2019	19/02/2020	\$ 64,621,078		1 - 30 DE NOV. 2019	19/02/2020	\$ 470,945,810		
FACTURA F-234	1 - 31 DE DIC. 2019	20/02/2020	\$ 295,520,409		1 - 31 DE DIC. 2019	20/02/2020	\$ 2,153,868,352		
FACTURA F-259	1 - 31 DE ENERO 2020	CAUSADO	\$ 17,692,037		1 - 31 DE ENERO 2020	CAUSADO	\$ 128,905,897		
FACTURA F-275	1 - 29 DE FEBRERO	CAUSADO	\$ 22,185,623		1 - 29 DE FEBRERO	CAUSADO	\$ 161,548,55		

	2020				2020		5		
			\$ 1,227,206,46 1				\$ 8,944,077, 824		
4. RESUMEN DE DESEMBOLSOS ANTICIPO									
No.	DESCRIPCIÓN				VALOR	ACUMULADO DESEMBOLSADO			
	ANTICIPO ABONADO A LA FIDUCIA		\$ 6,000,000,00 0.00		\$ 6,000,000,00 0.00				
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		\$ 300,000,000. 00		\$ 5,700,000,00 0				
	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDGOGICA		\$ 30,000,000.0 0		\$ 5,670,000,00 0				
1	ORDEN DE GIRO No.1 - MIROAL INGENIERIA SAS		\$ 3,534,000,00 0.00		\$ 2,136,000,00 0				
2	ORDEN DE GIRO No.2 - MIROAL INGENIERIA SAS		\$ 952,027,883. 00		\$ 1,183,972,11 7				
3	ORDEN DE GIRO No.3 - MIROAL INGENIERIA SAS		\$ 1,183,972,11 7.00		\$ -				

			\$ 6,000,000,00 0.00						
5. RESUMEN DE AMORTIZAC IÓN ANTICIPO									
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA PARCIAL	VALOR AMORTIZAD O		SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO				
1	CORTE 1	\$ 140,797,48 3	\$ 42,239,244.8 4		\$ 5,957,760,75 5				
2	CORTE 2	\$ 744,305,11 9	\$ 223,291,535. 70		\$ 5,734,469,21 9				
3	CORTE 3	\$ 901,043,89 6	\$ 270,313,168. 72		\$ 5,464,156,05 1				
4	CORTE 4	\$ 1,001,698,0 70	\$ 300,509,420. 97		\$ 5,163,646,63 0				
5	CORTE 5	\$ 582,173,24 3	\$ 174,651,972. 88		\$ 4,988,994,65 7				
6	CORTE 6	\$ 498,460,82 2	\$ 149,538,247		\$ 4,839,456,41 0				
7	CORTE 7	\$ 788,356,28 1	\$ 236,506,884		\$ 4,602,949,52 6				
8	CORTE 8	\$ 714,171,52 1	\$ 214,251,456		\$ 4,388,698,07 0				
9	CORTE 9	\$ 710,712,60 0	\$ 213,213,780		\$ 4,175,484,29 0				

10	CORTE 10	\$ 585,898,68 9	\$ 175,769,607		\$ 3,999,714,68 3				
11	CORTE 11	\$ 525,219,27 0	\$ 157,565,781		\$ 3,842,148,90 2				
12	CORTE 12	\$ 644,380,65 2	\$ 193,314,196		\$ 3,648,834,70 6				
13	CORTE 13	\$ 311,230,64 1	\$ 93,369,192		\$ 3,555,465,51 4				
14	CORTE 14	\$ 464,136,30 0	\$ 139,240,890		\$ 3,416,224,62 4				
15	CORTE 15	\$ 672,779,72 9	\$ 201,833,919		\$ 3,214,390,70 6				
16	CORTE 16	\$ 3,076,954,7 89	\$ 923,086,437		\$ 2,291,304,26 9				
17	CORTE 17	\$ 184,151,28 2	\$ 55,245,385		\$ 2,236,058,88 4				
18	CORTE 18	\$ 230,783,65 0	\$ 69,235,095		\$ 2,166,823,78 9				
		\$ 12,777,254, 583	\$ 3,833,176,21 1						

6. ACTIVIDADES Y PORCENTAJE POR EJECUTAR

Preliminares 14%, estructura 3%, obra gris 7%, urbanismo 50%, obra blanca y acabados 21%, redes eléctricas 16%, red de incendio 21%, red de gas 22%, aire acondicionado 10%, redes hidrosanitarias 3%, ventanearía 9%, carpintería metálica 32%.

2. CONVENIO 1292

Durante el año 2017 con memorando 20175620010893, el ingeniero Hans Nicols Ramírez Saenz le envía al alcalde Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo un informe, en el cual detalla las actividades y visitas realizadas a las intervenciones ejecutadas bajo el Convenio 1292 en la localidad de Tunjuelito.

En el mes de noviembre de 2017 con radicado 20175620169821 se envía al ingeniero Wilman Muñoz Prieto, director de Idexud, solicitud para entregar informe de hallazgos presentados por la Contraloría.

El 9 de marzo de 2018 con Radicado 20181800121153 se recibe por parte de la Doctora Adriana Lucia Jiménez Rodríguez una solicitud, que corresponde a Información de la liquidación del Convenio 1292 de 2012.

El 12 de marzo de 2018 con radicado 20185620031811 se informa a la Doctora Marcela Rocío Márquez Arena, respuesta a entrega informe final para liquidación y acta de liquidación.

El 27 de abril de 2018 con radicado 20185610029352 se recibe por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial respuesta a los radicados 20171123024862, 20181120051662, 20181120051652, 20181120055392 y 20181120052502.

El 8 de mayo de 2018 con radicado 20185610032852 se recibe por parte de la Universidad Distrital revisión a las observaciones y entrega final “Reporte financiero de inversión”.

En informe final de auditoría de regularidad de fecha mayo de 2018 se indican los rendimientos financieros generados de los recursos del convenio 1292.

Dado que en la actualidad y para poder proceder a la liquidación del Convenio, los 19 Fondos de Desarrollo Local involucrados en la firma de dicho contrato no se han puesto de acuerdo, por lo que la última información brindada es que la liquidación de dicho Convenio se realizará por la vía judicial, por lo que se recomienda designar a un profesional en ingeniería y otro en Derecho, para hacerle seguimiento riguroso y finalizar con el proceso de liquidación lo antes posible o en su defecto, comunicarle a la Secretaría Distrital de Gobierno para que ellos, en el marco de la representación judicial y extrajudicial de los Fondos de Desarrollo Local, indiquen el paso a seguir.

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL

Modalidad de Selección	Año 0 – 2016 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	10	\$ 11,855,492,000
Selección Abreviada		
+Menor Cuantía	12	\$ 1,255,628,108
Subasta Inversa	2	\$ 1,608,518,808
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	12	\$ 468,409,413
Concurso de Méritos	0	\$ -
Mínima Cuantía	6	\$ 110,059,573

Contratación Directa		
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	1	\$ -
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	4	\$ 1,330,229,104
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	61	\$ 1,805,565,320
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	49	\$ 682,549,655
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	11	\$ 44,978,345
TOTAL CONTRATACIÓN	168	\$ 19,161,430,326

Tipo de Contrato	Año 0 – 2016 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	3	\$ 9,735,492,000
Interventoría	-	\$ -
Prestación de Servicios Profesionales	61	\$ 1,805,565,320
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	49	\$ 682,549,655
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	25	\$ 3,488,976,604
Suministro	14	\$ 469,337,917
Compraventa	2	\$ 1,608,518,808
Seguros	-	\$ -
Comisión	-	\$ -
Convenios	1	\$ -
Contratos Interadministrativos	4	\$ 1,330,229,104
Otros	9	\$ 40,760,918
TOTAL	168	\$ 19,161,430,326

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato

Modalidad de Selección	Año 1 – 2017 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	12	\$ 14,222,733,656
Selección Abreviada		-
Menor Cuantía	6	\$ 705,084,863
Subasta Inversa	0	\$ -
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	3	\$ 1,166,827,561
Concurso de Méritos	5	\$ 2,365,207,015
Mínima Cuantía	8	\$ 162,330,300
Contratación Directa		
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	\$ -
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	1	\$ 6,000,000.00

Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	64	\$ 2,985,930,000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	37	\$ 880,800,000
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	18	\$ -
TOTAL CONTRATACIÓN	154	\$ 22,494,913,395

Tipo de Contrato	Año 1 – 2017 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	5	\$ 9,422,342,618
Interventoría	3	\$ 1,165,207,015
Prestación de Servicios Profesionales	64	\$ 2,985,930,000
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	37	\$ 880,800,000
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	20	\$ 5,637,056,201
Suministro	3	\$ 117,107,561
Compraventa	1	\$ 1,080,470,000
Seguros	-	\$ -
Comisión	-	\$ -
Convenios	-	\$ -
Contratos Interadministrativos	1	\$ 6,000,000
Otros	20	\$ 1,200,000,000
TOTAL	154	\$ 22,494,913,395

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato

Modalidad de Selección	Año 2 – 2018 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	10	\$ 42,074,807,697
Selección Abreviada		
Menor Cuantía	7	\$ 1,411,151,200
Subasta Inversa	3	\$ 326,000,000
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	5	\$ 875,977,441
Concurso de Méritos	6	\$ 4,088,673,548
Mínima Cuantía	8	\$ 139,861,821
Contratación Directa		
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	\$ -
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	1	\$ 15,000,000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	76	\$ 3,903,000,000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	66	\$ 1,881,814,432
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	1	\$ -
TOTAL CONTRATACIÓN	183	\$ 54,716,286,139

Tipo de Contrato	Año 2 – 2018 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	9	\$ 40,729,014,114
Interventoría	6	\$ 4,036,673,548
Prestación de Servicios Profesionales	76	\$ 3,903,000,000
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	66	\$ 1,881,814,432
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	11	\$ 2,999,457,478
Suministro	5	\$ 114,968,163
Compraventa	5	\$ 979,118,800
Seguros	3	\$ 57,239,604
Comisión	-	\$ -
Convenios	-	\$ -
Contratos Interadministrativos	1	\$ 15,000,000
Otros	1	\$ -
TOTAL	183	\$ 54,716,286,139

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato

Modalidad de Selección	Año último – 2019 (a último corte)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	5	\$ 17,346,582,283
Selección Abreviada		
Menor Cuantía	10	\$ 1,386,259,708
Subasta Inversa	2	\$ 150,000,000
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	4	\$ 215,750,075
Concurso de Méritos	3	\$ 1,807,255,357
Mínima Cuantía	9	\$ 187,381,579
Contratación Directa		
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	1	\$ 302,900,000
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	1	\$ 13,000,000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	69	\$ 4,862,316,666
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	68	\$ 1,900,575,000
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	2	\$ 219,749,994
TOTAL CONTRATACIÓN	174	\$ 28,391,770,662

Tipo de Contrato	Año último – 2019 (a último corte)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	4	\$ 16,975,056,643
Interventoría	3	\$ 1,807,255,357

Prestación de Servicios Profesionales	69	\$ 4,862,316,666
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	68	\$ 1,900,575,000
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	16	\$ 2,107,433,822
Suministro	3	\$ 96,107,042
Compraventa	6	\$ 292,780,156
Seguros	2	\$ 31,345,982
Comisión	0	\$ -
Convenios	1	\$ 302,900,000
Contratos Interadministrativos	1	\$ 13,000,000
Otros	1	\$ 2,999,994
TOTAL	174	\$ 28,391,770,662

VIII. REGLAMENTO Y MANUALES

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO				
NORMOGRAMA DE PROCESOS				
NOMBRE PROCESOS	NORMA	AÑO	EPÍGRAFE	ARTÍCULO(S)
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Acuerdo Distrital 13	2000	Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	4 y SS
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto 340	2007	Por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, y se dictan otras disposiciones.	4 y SS
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto Distrital 101	2010	Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones.	todos
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Acuerdo 13	2000	Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	toda
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Acuerdo 13	2000	Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	4 y SS

GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto 1421	1993	Dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.	Todos Artículos	Los
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto 449	1999	Se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.	Todos Artículos	Los
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Acuerdo 13	2000	Reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el distrito capital y se dictan otras disposiciones.	Todos Artículos	Los
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto 101	2010	Fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones.	Todos Artículos	Los
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto Distrital 153	2010	"Por medio del cual se aclara el Decreto Distrital 101 del 11 de marzo de 2010, "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones".	Artículo 3	
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Decreto 340	2007	Por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, y se dictan otras disposiciones.	4 y SS	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución 242	2014	"Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA"	Todos	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Directiva 06	2014	Plan de Austeridad	N/A	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Circular 12	2011	Austeridad del gasto publico	N/A	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Ley 617 de 2000		"Por el cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"		
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Ley 1421 de 1993		"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá"		

GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 111 de 1996		"Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto Orgánico del Presupuesto"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 714 de 1996		"Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 1179 de 1997		"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 714 de 1996, mediante el cual se compilan los Acuerdos 24 de 1995 y 20 de 1996 del Consejo Distrital de Santa Fe de Bogotá D	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 522 de 2000		"Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 372 de 2010		"Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de desarrollo presupuestal"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución 146 de 2008		"Por medio de la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá – D	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución SDH 383 de 2010		"Por medio del cual se adopta el Manual del proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local – F	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Directiva 003 de 1998 del Alcalde Mayor		"Contratación de Alcaldías Locales"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	DECRETO 1421	1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá	Todo
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Ley 617 de 2000		"Por el cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Ley 1421 de 1993		"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 111 de 1996		"Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto Orgánico del Presupuesto"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 714 de 1996		"Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 1179 de 1997		"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 714 de 1996, mediante el cual se compilan los Acuerdos 24 de 1995 y 20 de 1996 del Consejo Distrital de Santa Fe de Bogotá D	

GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 522 de 2000		"Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto Distrital 372 de 2010		"Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de desarrollo presupuestal"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución 146 de 2008		"Por medio de la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá – D"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución SDH 383 de 2010		"Por medio del cual se adopta el Manual del proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local – F"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Directiva 003 de 1998 del Alcalde Mayor		"Contratación de Alcaldías Locales"	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Decreto 411	2016	Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno	Artículo 23
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Resolución No. SDH-000295	2017	Por medio de la cual se establecen los procedimientos en relación con la distribución, consolidación, seguimiento y control del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Distrito Capital.	Aplica toda la norma

LISTADO MAESTRO DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y MATRICES INTERNOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Tipo de Proceso	Proceso al que está Relacionado	Nombre del Documento	FECHA	No. Última Versión	Código Antiguo
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	21/10/2019	2	ID-GAR-MR
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DOCUMENTAL	31/08/2018	1	N/A
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	16/08/2018	1	N/A
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	16/10/2018	2	N/A
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	16/08/2018	1	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	16/08/2018	1	

ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS	16/08/2018	1	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	31/08/2018	1	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE DOCUMENTOS	31/08/2018	1	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA, PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL	31/08/2018	1	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCCIONES PARA EL TRAMITE DE RADICACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPARTO DE LAS COMUNICACIONES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION - CDI	18/07/2019	3	1D-GAR-IN002
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO	17/07/2019	3	1D-GAR-I9
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCTIVO PARA LA PÉRDIDA Y RECONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS	28/09/2018	2	1D-GAR-I057
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FICHAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL	29/11/2017	1	1D-PGE-I11
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES	22/11/2018	2	N/A
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	INSTRUCCIONES DE FOLIACIÓN	16/08/2018	1	
MISIONAL	GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	27/12/2019	2	
MISIONAL	GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	FUNCIONAMIENTO CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO	20/05/2019	2	2L-APP-P1
MISIONAL	GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL	06/09/2018	2	2L-GDL-P3
MISIONAL	GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL	26/11/2018	2	2L-GDL-P004
MISIONAL	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CONTROL	MATRIZ DE RIESGOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	23/10/2019	2	

MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO RADICACIÓN Y REPARTO EN EL CONSEJO DE JUSTICIA	30/11/2017	1	1D-JDC-P011
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO TRÁMITE, ESTUDIO, SUSTANCIACIÓN E IMPULSO DE ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA, EN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN	30/11/2017	1	1D-JDC-P005
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	TOMA DE DECISIÓN DE ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE JUSTICIA, EN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN	30/11/2017	1	1D-JDC-P006
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LAS NOTIFICACIONES EL CONSEJO DE JUSTICIA	30/11/2017	1	1D-JDC-I001
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO LEY 1801 DE 2016 PARA TEMÁTICAS PRIORITARIAS	07/02/2018	2	
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO VERBAL INMEDIATO LEY 1801 DE 2016- SEGUNDA INSTANCIA - PARA TEMÁTICAS PRIORITARIAS.	07/02/2018	2	
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO	30/11/2017	1	
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL	11/09/2018	2	
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	SANCIÓN A LAS VIOLACIONES DE LAS REGLAS DE CONVIVENCIA- PROCEDIMIENTO ORDINARIO	20/12/2018	2	2L-GNJ-P7
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	SANCIÓN A LAS VIOLACIONES DE LAS REGLAS DE CONVIVENCIA - PROCEDIMIENTO SUMARIO	20/12/2018	2	2L-GNJ-P10
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN, POR DESPOJO, A LA MERA TENENCIA Y AL EJERCICIO DE SERVIDUMBRE	24/12/2018	2	2L-GNJ-P012
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	AMPARO AL DOMICILIO	26/12/2018	2	2L-GNJ-P013
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO EN CASO DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA. LEY 1801 DE 2016	24/05/2019	3	2L-GNJ-P034
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES.LEY 1801 DE 2016	24/12/2018	2	2L-GNJ-P035
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA	31/10/2018	2	2L-GNJ-P036

MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO PARA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - LEY 232 DE 1995	19/09/2018	2	2L-GNJ-P2
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO DECRETO 01 DE 1984	01/10/2018	2	2L-GNJ-P3
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO -DECRETO 01 DE 1984	31/10/2018	2	2L-GNJ-P4
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - LEY 1437 DE 2011 CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO	31/10/2018	2	2L-GNJ-P023
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - LEY 1437 DE 2011 CONTROL DE OBRAS Y URBANISMO	09/11/2018	2	2L-GNJ-P024
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - LEY 1437 DE 2011 CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	31/10/2018	2	2L-GNJ-P025
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y PAGO DE DELEGADOS PARA SORTEOS, CONCURSOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	30/11/2017	2	1D-SYC-P012, IVC-P037
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO Y HABILITACIÓN DE ESCENARIOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS	15/11/2018	2	1D-SYC-P005
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONCURSOS	24/12/2018	2	1D-SYC-P006
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO REGISTRO PARA PARQUES DE DIVERSIONES, ATRACCIONES O DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y JUEGOS LOCALIZADOS DE HABILIDAD Y DESTREZA	26/12/2018	2	1D-SYC-P010
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO DE CONCEPTO PREVIO PARA LOS JUEGOS LOCALIZADOS DE SUERTE Y AZAR	09/11/2018	2	1D-SYC-P13
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA	19/10/2018	2	2L-GNJ-P026
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA OBRAS Y URBANISMO	23/10/2018	2	2L-GNJ-P027

MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN EL ESPACIO PÚBLICO	31/10/2018	2	2L-GNJ-P028
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TARIFAS EN ESTACIONAMIENTO FUERA DE VÍA CUANDO SE INICIA DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE O POR INFORMES DE OTRAS ENTIDADES	23/10/2018	2	2L-GNJ-P033
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN METROLOGÍA LEGAL	18/06/2018	1	
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN Y/O SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DENOMINADO "SELLO SEGURO"	01/08/2018	1	N/A
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO POR IMPOSICIÓN DE COMPARENDO CON MULTA GENERAL SEÑALADA	23/09/2019	2	N/A
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE INMUEBLES EXPROPIADOS	28/01/2019	1	N/A
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE OCUPACIÓN	23/09/2019	2	N/A
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES	19/12/2019	1	N/A
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA LA RELATORÍA DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE JUSTICIA	30/11/2017	1	IVC-IN001
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA SERVICIO DE DELEGACIONES PARA LA SUPERVISIÓN DE ASAMBLEAS, SORTEOS, CONCURSOS Y ESPECTÁCULOS	12/09/2018	2	1D-JDC-I003
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA LA NOTIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 01 DE 1984 POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICÍA/CORREGIDORES	01/10/2018	2	2L-GNJ-I2
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA RECURSOS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS- ALCALDÍAS LOCALES	01/10/2018	2	2L-GNJ-I003
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN PARA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	01/10/2018	2	2L-GNJ-I005
MISIONAL	INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA NOTIFICACIÓN CORREGIDURÍAS	09/10/2018	2	2L-GNJ-I6

MISIONAL		INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAS CON ORDEN POLICIVA DE DESALOJO EN QUERRELLAS POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN Y/O TENENCIA POR DESPOJO	31/10/2018	2	2L-GNJ-R003
MISIONAL		INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA DEMOLICIONES	19/09/2018	2	2L-GNJ-R002
MISIONAL		INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	19/10/2018	2	2L-GNJ-R001
MISIONAL		INSPECCIÓN VIGILANCIA CONTROL	Y	INSTRUCCIONES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS DECISIONES PROFERIDAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE POLICÍA	21/03/2019	1	N/A
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		MATRIZ DE RIESGOS DE ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL	21/10/2019	2	1D-GGL-MR001
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS FDL	29/11/2018	3	
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		ACOMPANAMIENTO AL PROCESO DE DEPURACIÓN E IMPULSO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS ALCALDÍAS LOCALES.	28/12/2017	1	
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		ASISTENCIA TÉCNICA A LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	27/12/2019	1	N/A
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE NO EXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL	22/08/2019	11	N/A
MISIONAL		ACOMPANAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL		INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ALCALDES LOCALES	22/08/2018	1	
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		MATRIZ DE RIESGO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	27/12/2019	2	
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	20/06/2018	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		MANUAL Y/O DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS POLÍTICOS	18/12/2018	1	
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		MANUAL Y/O DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL OBSERVATORIO GESTIÓN PÚBLICA LOCAL Y PARTICIPACIÓN	18/12/2018	1	
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y CULTURA DE COMPARTIR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA ENTIDAD	24/09/2019	1	N/A

EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	HERRAMIENTAS PARA USO Y APROPIACIÓN Y ANALÍTICA INSTITUCIONAL	24/09/2019	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INSTRUCCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO	26/09/2018	1	
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA DE BUENAS PRÁCTICAS	30/08/2019	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	INSTRUCCIONES PARA EL TRÁMITE INTERNO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	20/11/2019	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	MATRIZ DE RIESGOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	21/10/2019	4	1D-SEM-MR001
EVALUACIÓN MEJORA	Y	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	21/10/2019	3	1D-SEM-P002
EVALUACIÓN MEJORA	Y	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA	31/05/2018	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO DE ÉTICA DE AUDITORES INTERNOS	31/05/2018	1	N/A
EVALUACIÓN MEJORA	Y	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS	21/11/2018	2	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	MATRIZ DE RIESGOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	23/10/2019	2	1D-SAC-MR001
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	MANUAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	11/12/2019	4	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	MANUAL DE ATENCIÓN INCLUYENTE	20/12/2018	1	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	PROCEDIMIENTO TRÁMITE A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA	20/12/2018	3	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EXTRAVIADOS	29/12/2017	1	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	INSTRUCCIONES PARA LA EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE RESIDENCIA	19/03/2019	3	
TRANSVERSAL		SERVICIO A LA CIUDADANÍA	INSTRUCCIONES PARA LA EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL	19/07/2019	1	GET-IVC-P008

IX. ASUNTOS VARIOS – Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo del Alcalde Local

a) **Asuntos Jurídicos (GESTION POLICIVA):**

1.- Cumplimiento a Fallos Judiciales:

Acción pública No.	Accionado/Accionante	Fallo	Estado
Acción popular ejes viales No. 2003 – 02530.	De: Ángela Lozada Contra: Alcaldía la Candelaria y otros	1° a) AMPARASE el derecho colectivo al goce y disfrute del espacio público, afectado por las ventas informales en (...) vi) la Carrera 51, entre las Diagonales 44 y 47 (...)	En ejecución, Pendiente Audiencia de Cumplimiento, Tribunal Administrativo de C/Marca. Mag. Nelly Yolanda Villamizar.
Acción de Grupo 25000-2327000 – 20019047901.	DE: Gustavo Moya y otros Contra: Empresa de Energía de Bogotá y otros.	El Tribunal de Cundinamarca, Ordenan el saneamiento del Río Bogotá. En Tunjuelito SDA Levanta medida de cierre de curtiembres San Benito, con base en el art. 13 de la Ley 1955 de 2019.	La Alcaldía local de Tunjuelito está pendiente de instrucciones por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Secretaria de Ambiente. Mg. Nelly Yolanda Villamizar.
Acción de Tutela No. 2019-01061	DE: Diana Marcela Robayo Contra: Fondo de Desarrollo Tunjuelito	El Juzgado 9 Civil Municipal de Bogotá, CONCEDE Tutela los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al fuero de maternidad, a la dignidad humana, a la estabilidad reforzada y a un mínimo vital.	En cumplimiento/ se hizo adición 1 y prorroga 1 al contrato de prestación de servicios No. 081 de 2019, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Diana Marcela Robayo de la Empresa.

2.- Solicitudes de la oficina jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno en trámite de respuesta por la Alcaldía Local.

No hay solicitudes pendientes ni en trámite de respuesta a la Oficina jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno.

3.- Sugerencia de elevar solicitud a la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre lo dispuesto por las circulares 7 y 8 de 2016.


Rta: Considero que, la Acción de Repetición siendo del orden legal, se debe tener muy en cuenta el factor subjetivo que motive la condena en repetición de los funcionarios u ordenadores de gasto.

- b) **Informe de Atención al Ciudadano:** En la página Web de la Secretaría de Gobierno en el link de Atención a la Ciudadanía se encuentran ubicados los Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la vigencia 2019: <http://www.tunjuelito.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes>

Según las directrices emitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y la Oficina de Atención a la Ciudadanía, mediante la matriz preventiva remitida semanalmente por enlace en línea correo Gmail, a la fecha se cuenta con:

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS VIGENCIA 2016 A 2019	CANTIDAD
Asignación a Localidad	4
Cerrado sin respuesta al peticionario	54
Cerrado sin respuesta de fondo	167
La respuesta no cumple con el procedimiento del Gestor Documental (digitalización, envío y acuse)	2
La respuesta no cumple con el procedimiento del Gestor Documental (firma, digitalización, envío y acuse)	57
NO es Derecho de Petición	1
Pendiente de acuse de recibido CDI	11
Respuesta asociada no corresponde al radicado de entrada	9
Respuesta NO Asociada al Radicado de Entrada	1
Se otorga Información al Peticionario. Se Evidencia Acuse de Recibido	4769
Se realiza devolución. Acuse NO exitoso	12
Sin respuesta al peticionario	628
Traslado a Localidad - No es competencia de esta Localidad dar una respuesta	2
TOTAL	5717

% DE PARTICIPACION DE ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS VIGENCIA 2016 A 2019



En la gráfica anterior se puede identificar que la Alcaldía Local de Tunjuelito durante la vigencia 2016 a 2019 ha recibido un total de 5717 derechos de petición de los cuales el 84% se les dio respuesta cumpliendo los requisitos de calidad exigidos en el Procedimiento Trámite a los Requerimientos presentados por la Ciudadanía Código: SAC-P001, Versión: 03, Vigencia desde: 20 de diciembre de 2018 ubicado en la Intranet de la Secretaría de Gobierno estandarizado en MATIZ (Modelo Integrado de Planeación y Gestión); un 11% pendiente de respuesta al peticionario; un 3% cerrado sin respuesta de fondo; y finalmente un 2% con Cerrado sin respuesta al peticionario y La respuesta no cumple con el procedimiento del Gestor Documental (firma, digitalización, envío y acuse).

VER

ANEXO

MATRIZ

SAC

- c) **Control de la gestión:** Relación del estado de avance de los planes de mejoramiento por proceso del Sistema Integrado de Gestión que se encuentran sin cierre

ID PLAN	FUENTE	PROCESO	NÚMERO DE HALLAZGOS	ABIERTOS/CERRADOS
21	Auditorías internas de gestión	* Servicio a la ciudadanía Local	1	Abierto
68	Auditorías internas de gestión	* Gestión corporativa local	2	Abierto
83	Auditorías internas de gestión	* Inspección, Vigilancia y Control Local	1	Abierto
111	Auditorías internas de gestión	* Gestión corporativa local	4	Abierto

- d) **Transparencia:** Último reporte del estado de ejecución del Plan Anticorrupción e Informe de rendición de cuentas de la Veeduría Distrital

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION A LA CIUDADANIA-LEY 1474 DE 2011

Dado a que, según competencia de la oficina de control Interno, ha sido la encargada de realizar seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción de forma cuatrimestral con radicados 20191500232243 del primer cuatrimestre, 20191500495023 del segundo cuatrimestre y 20201500006903 del tercer cuatrimestre, que se encuentran publicados en la página WEB de la Secretaria Distrital de Gobierno en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&field_control_cat_doc_t_id=143&field_control_semestre_value=All

Por medio del ONEDRIVE del correo institucional se cuenta con carpeta compartida con la oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación los soportes remitidos para la evaluación y seguimiento para los informes realizados por la OCI

RENDICION DE CUENTAS VEEDURIA DISTRITAL.

Conforme a los parámetros establecidos por la Veeduría Distrital con el apoyo de la Secretaria Distrital de Planeación se cuenta con los informes de Rendición de Cuentas 2019.

Informe de rendición de cuentas vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (que son presentados en la vigencia siguiente), enviado y presentado ante la Veeduría Distrital, con sus respectivos anexos. Disponibles en la página de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades>.

VER ANEXO CARPETA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VEEDURÍA DISTRITAL.

e) **Herramientas Sistema Integrado de Gestión:**




Mejores prácticas de Aprendizaje institucional, Trabajo en equipo e Innovación para el LideraZgo y desarrollo de la ciudad.

El Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno "MATIZ" corresponde al conjunto articulado de actores, instancias, políticas de gestión y operación, disposiciones normativas, recursos e información, cuyo objeto es mejorar continuamente el desempeño institucional y garantizar la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

Dimensiones

-  Gestión del Talento Humano
-  Direccionamiento Estratégico y Planeación
-  Gestión con valores para resultados y Gestión ambiental
-  Evaluación de Resultados

-  Información y Comunicación
-  Gestión del conocimiento y La Innovación
-  Control Interno



Gestión Pública Territorial Local

Objetivo

Identificar y priorizar las necesidades, recursos y potencialidades de la localidad de manera coordinada con las instituciones y los actores sociales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Alcance

El proceso se circunscribe a acciones puntuales de las Alcaldías Locales en materia de planeación del desarrollo local, participación ciudadana, formulación de proyectos de inversión y la coordinación institucional.

- PDF GET-GPL-P001 Funcionamiento Consejo Local de Gobierno
- PDF GET-GPL-P002 Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Local

- PDF GET-GPL-P004 Procedimiento para la Formulación y Seguimiento a los Proyectos de Inversión Local.

Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo

Ejercer la Inspección, la Vigilancia y el Control en el distrito capital, a través de acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.

Alcance

El presente proceso aplica para el ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control, con respecto a las normas nacionales y distritales que sean de competencia de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno.

- GET-IVC-P001 Procedimiento radicación y reparto en el consejo de justicia
- GET-IVC-P002 Procedimiento trámite, estudio, sustanciación e impulso
- GET-IVC-P003 Procedimiento toma de decisión de asuntos de competencia del consejo de justicia
- GET-IVC-P004 Procedimiento para las notificaciones el consejo de justicia
- GET-IVC-P005 Procedimiento Verbal Abreviado Ley 1801 de 2016 para temáticas prioritarias.
- GET-IVC-P006 Procedimiento Verbal Inmediato Ley 1801 De 2016- Segunda Instancia - Para Temáticas Prioritarias.
- GET-IVC-P007 Procedimiento Gestión de Multas y Cobro Persuasivo
- GET-IVC-P010 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia- Procedimiento Ordinario
- GET-IVC-P013 Sanción a las Violaciones de las Reglas de Convivencia - Procedimiento Sumario
- GET-IVC-P015 Perturbación a la Posesión, por despojo, a la Mera Tenencia y al Ejercicio de Servidumbre
- GET-IVC-P016 Amparo al Domicilio
- GET-IVC-P025 Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la convivencia. Ley 1801 de 2016
- GET-IVC-P026 Procedimiento Verbal abreviado para la protección de bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016
- GET-IVC-P027 Procedimiento para resolver en segunda instancia
- GET-IVC-P031 Procedimiento Sancionatorio para Establecimiento de Comercio – Ley 232 de 1995
- GET-IVC-P032 Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo Decreto 01 de 1984
- GET-IVC-P033 Procedimiento restitución del espacio público -decreto 01 de 1984
- GET-IVC-P034 Procedimiento administrativo sancionatorio - ley 1437 de 2011 control de espacio público
- GET-IVC-P035 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 Control de Obras y Urbanismo
- GET-IVC-P036 Procedimiento administrativo sancionatorio - ley 1437 de 2011 control de establecimientos comerciales
- GET-IVC-P037 Procedimiento asignación y pago de delegados para sorteos, concursos y espectáculos públicos

- GET-IVC-P038 Procedimiento autorización de actividades de aglomeración de público y habilitación de escenarios de las A. E.
- GET-IVC-P039 Procedimiento Autorización y seguimiento a concursos
- GET-IVC-P040 Procedimiento Registro previo de Parques de Diversiones y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento
- GET-IVC-P041 Procedimiento de Concepto Previo para los Juegos Localizados de Suerte y Azar
- GET-IVC-P042 Procedimiento inspección vigilancia y control para establecimientos de comercio
- GET-IVC-P043 Procedimiento inspección vigilancia y control para obras y urbanismo
- GET-IVC-P044 Procedimiento para la inspección vigilancia y control en el espacio público
- GET-IVC-P046 Procedimiento de control de tarifas en estacionamiento fuera de vía cuando se inicia de oficio
- GET-IVC-P047 Procedimiento para la Inspección, Vigilancia y Control en Metrología Legal
- GET-IVC-P048 Procedimiento para la expedición y/o suspensión del reconocimiento denominado "sello seguro"
- GET-IVC-P049 Procedimiento verbal abreviado por imposición de comparendo con multa general señalada
- GET-IVC-P050 Procedimiento para la entrega de inmuebles expropiados
- GET-IVC-P051 Procedimiento Segunda Instancia Autoridad Administrativa Especial de Policía
- GET-IVC-P052 Procedimiento para la Autorización de Permiso de Ocupación
- GET-IVC-P053 Procedimiento para la protección, promoción y garantía de los derechos de los consumidores

Gestión Corporativa Institucional

Objetivo

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, bajo un enfoque de gestión orientada a resultados y manejo eficaz y eficiente de los recursos.

Alcance

Inicia con la formulación de actividades y metas estratégicas y operativas referentes a la ejecución presupuestal, el manejo contable, la adquisición y administración de bienes y/o servicios de la Entidad, hasta la identificación de acciones de mejora; en caso de requerirse; para la sostenibilidad del proceso.

- GCO-GCI-M001 Manual de cajas menores
- GCO-GCI-M002 Manual De Políticas de Operación Contable de la Secretaría Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local
- GCO-GCI-M003 Manual de contratación
- IGCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría
- GCO-GCI-M005 Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual
- GCO-GCI-P001 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y servicios
- GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles
- GCO-GCI-IN001 Guía de contratación sostenible
- GCO-GCI-IN002 Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital

- GCO-GCI-IN003 Instrucciones contables
- GCO-GCI-IN004 Instrucciones para la elaboración, programación, aprobación, ejecución, modificación y cierre presupuestal
- GCO-GCI-IN005 Instrucciones para la programación, reprogramación y liberación del PAC
- GCO-GCI-IN007 Instrucciones para la modalidad contratación directa
- GCO-GCI-IN008 Instrucciones para el arrendamiento de inmuebles para sedes de la SDG
- GCO-GCI-IN009 Instrucciones para la modalidad de selección licitación pública
- GCO-GCI-IN010 Instrucciones para la modalidad de selección abreviada - subasta inversa
- GCO-GCI-IN011 Instrucciones para la modalidad de selección concurso de méritos.
- GCO-GCI-IN012 Instrucciones para la modalidad de selección abreviada - menor cuantía.
- GCO-GCI-IN013 Instrucciones para la modalidad de selección modalidad Mínima Cuantía
- GCO-GCI-IN014 Instrucciones para liquidación del contrato
- GCO-GCI-IN015 Instrucciones para modificaciones contractuales.
- GCO-GCI-IN018 Instrucciones para el mantenimiento de la infraestructura física de la SDG.
- GCO-GCI-IN019 Instrucciones de Pagos
- GCO-GCI-IN020 Instrucciones para el pago de nómina y aportes patronales
- GCO-GCI-IN021 Instrucciones Control Administrativo Edificio Liévano - Bicentenario
- GCO-GCI-IN022 Instrucciones para traslado de elementos
- GCO-GCI-IN023 Instrucciones para determinar, verificar y evaluar los componentes financieros y la capacidad organizacional
- GCO-GCI-IN025 Instrucciones para la depuración de pasivos exigibles
- GCO-GCI-IN029 Instrucciones para el control del consumo de combustible de vehículos en el área rural y urbana, y el mantenimiento
- GCO-GCI-IN031 Instrucciones para la entrega de Bienes Muebles e inmuebles en Comodato
- GCO-GCI-IN032 Instrucciones para el procedimiento administrativo sancionatorio en materia contractual
- GCO-GCI-IN033 Instrucciones para la solicitud del incentivo del uso de la bicicleta
- GCO-GCI-IN034 Instrucciones para la solicitud de Acreditación de No Existencia o Insuficiencia de Personal

Gestión Patrimonio Documental

Objetivo

Emitir lineamientos y gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger su patrimonio documental y su memoria histórica

Alcance

El proceso de Gestión del Patrimonio Documental es transversal a todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno. Inicia con la recepción de la documentación que llega a la entidad por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total.

- GDI-GPD-P002 Procedimiento de Planeación Documental
- GDI-GPD-P003 Procedimiento de Producción Documental
- GDI-GPD-P004 Procedimiento de Gestión y Trámite de documentos

[b2JvZ290YV9nb3ZfY28vRXBkWmJuYjBqRmRjcTdnRFpiQ0lZdndCc3VFRzhuWWlycWJUWklITUnNKM2ZSU T9ydGltZT1jeFpOR1dEZjEwZw&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fcastro%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%202019%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F6%2E%20TUNJUELITO](https://www.gob.gov.co/planes-de-gestion/2019/planes-de-gestion-2019-falcalde-das-locales-tunjuelito)

Archivos > PLANES DE GESTIÓN 2019 > ALCALDÍAS LOCALES > 6. TUNJUELITO

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del...	Compartir	Actividad
I TRIMESTRE	22/03/2019	Juan Sebastian Castro G	9 elementos	Compartido	
II TRIMESTRE	22/03/2019	Juan Sebastian Castro G	13 elementos	Compartido	
III TRIMESTRE	22/03/2019	Juan Sebastian Castro G	10 elementos	Compartido	
IV TRIMESTRE	26/12/2019	Luis Carlos Carrillo Ahur	11 elementos	Compartido	

VER ANEXO CARPETA PLAN DE GESTIÓN.

f) Instancias de participación y coordinación:

En el marco de la gestión y acompañamiento a los procesos desarrollados desde cada una de las 47 instancias de participación que en la actualidad se implementan en la localidad, durante los cuatros años de administración y liderazgo del Alcalde Local el Ingeniero Yeisonn Alexander Chipatecua se potencializo y fortaleció la participación y la misionalidad de cada uno de estos espacios y sectores a los cuales representan mediante:

JUVENTUD

Para este sector se logró el apoyo a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que fueron propuestas desde cada uno de los colectivos y organizaciones juveniles que se encuentran en la localidad y que hacen parte activa de las instancias de participación; tal es el caso del apoyo a los festivales Tunjuelito Territorio Rock, Festival de Hip Hop Nación Tunjuelo, Festivales de freestyle, Festivales de Graffitty, Constitución del Consejo Local de Barras Futboleras y una articulación constante liderada desde el Alcalde Local a los procesos desarrollados desde el Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio, así como el DRAFE. Del mismo modo para esta población y como iniciativa propia del Alcalde local se adecuo y puso en funcionamiento el estudio de Grabación en la Casa de la Cultura.

SALUD

En el marco del sector Salud, la incidencia del Alcalde Local en los espacios de participación fue efectiva, mediante la aplicación de las normas existentes y apoyando la garantía de los derechos a la salud, a través de los Copacos y las Juntas asesoras comunitarias; así mismo se realizó un trabajo articulado con los entes de control, para facilitar el acceso a la salud de cada uno de los integrantes de la localidad, especialmente del adulto mayor y las personas con Discapacidad a quienes mediante el Consejo Local de Discapacidad se brindaron un conjunto de ayudas técnicas.

ADULTO MAYOR

Siendo una de las prioridades de esta administración y en conjunto con el Consejo Local de Sabios y Sabias, se desarrollaron una serie de acciones en la localidad que permitió el desarrollo de actividades para el adulto mayor año tras año, dentro de las cuales se encuentra el apoyo al curso de Guitarra desarrollado en la casa de la cultura.

MUJERES

Conocedores de la importancia y liderazgo de este sector en Tunjuelito, El Alcalde Local y en apoyo al Colmyeg, acompañó actividades de gran impacto en la localidad en articulación con la Casa de la Igualdad de Oportunidades, tales como la Conmemoración anual del Día Internacional de la mujer, el Día de la no violencia de la mujer, Jornadas de Empleo en articulación con las Cajas de Compensación solo para mujeres usando espacios públicos, como la plaza cívica del Centro Comercial Tunal o la Plaza de Mercado de San Carlos; además de garantizar los derechos de la mujer.

NIÑEZ

Para este sector de la comunidad, el Alcalde local el Ingeniero Yeisson Chupatecua, lidero junto con el Consejo Local de Niños y Niñas, actividades de gran impacto como la celebración del Día de la niñez todos los años, intervenciones en sectores tomados por la delincuencia como el parque el Carmen propuesto por los niños, inauguración de escenarios recreativos para esta población, como el entregado en el parque metropolitano el tunal, además de la recuperación de parques públicos barriales.

En general, el acompañamiento del Alcalde local en las instancias de participación, fue constante y de grandes resultados, en la medida que se logró atender las iniciativas que fueron planteadas por cada una de estos grupos poblacionales y se contó con la intervención activa del alcalde no solo en los espacios donde la normatividad lo exigía, sino en aquellos donde fue citado por la comunidad para atender sus necesidades y requerimientos. Además del acompañamiento a los espacios de participación Institucionales como el Consejo Local de Derechos Humanos, Mesa de Territorialización de la política de la Mujer, Clops y Mesa Local de Habitante de Calle, entre otros.

RELACION INSTANCIAS DE PARTICIPACION VIGENCIA ACTUAL

INSTANCIA	TIPO INSTANCIA	SECRETARIA TECNICA	ROL ALCALDIA	REUNION	AVANCES	COMPROMISOS	MANEJO CUARENTENA
Consejo Local de Planeación CPL	Autónoma	Delegado Asojuntas	Acompañamiento	Según citación	Se realizó la elección e instalación del CPL, se ha brindado acompañamiento a las sesiones de trabajo de esta instancia, se realizó el proceso de convocatoria e Inscripción de Encuentros Ciudadanos, se encuentra en proceso de aprobación del reglamento interno.	Celebración del contrato de logística para el desarrollo de los encuentros ciudadanos según los parámetros definidos por Gobierno y las nuevas directrices.	Se está trabajando de manera virtual, mediante WhatsApp y se establece comunicación vía telefónica con el secretario técnico y la presidenta del espacio.
Unidad de Apoyo Técnico UAT	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	Segundo Martes de mes	Se realizó presentación de los nuevos referentes territoriales de las entidades del Distrito, se establecieron las fechas tentativas de los CLOPS para el primer semestre del año y la temática para el primer CLOPS será juventud. Se realizó sesión de trabajo virtual para establecer la metodología del CLOPS de juventud que se realizara en el mes de abril.	Definición de fecha y agendamiento del Alcalde Local para que acompañe y presida el CLOPS de Juventud. Apoyar el proceso de convocatoria con las instancias de Participación, Diseño de pieza comunicativa CLOPS de Juventud.	Se trabajara de manera virtual y por medio de comunicación directa mediante el grupo de WhatsApp.
Comisión Local Intersectorial de Participación CLIP	Institucional	IDPAC	Acompañamiento	Tercer Jueves de mes	Se viene desarrollando un proceso de formación en el marco de los encuentros ciudadanos.	Apoyo al desarrollo de las diferentes fases de los encuentros ciudadanos.	Se trabajara de manera virtual y por medio de comunicación directa mediante el grupo de WhatsApp.
Consejo Consultivo Local de Política Educativa	Mixta	Secretaria De Educación	Acompañamiento	Según citación	No se ha sesionado este año y se está a la espera que la nueva directora local quién debe definir las fechas de encuentro de este año. Este espacio se activa con mayor fuerza con la preparación del foro local.	A la fecha no se tienen compromisos establecidos pero siempre se brinda el apoyo de la Alcaldía para el Foro local iniciando el segundo semestre del año.	No se tiene un mecanismo definido
ASOJUNTAS	Autónoma	Autónoma	Acompañamiento	Según citación	Se desarrolló reunión en el mes de marzo para realizar la delegación de esta instancia ante el CPL cuyo representante asumió la secretaria técnica del espacio.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha.	No se tiene un mecanismo definido
Consejo Local de Política Social CLOPS	Mixta	SLDIS	Preside el Espacio	según citación	Se tiene programado el primer CLOPS en el mes de abril, el cual tendrá como temática juventud.	Agendamiento del Alcalde Local para la fecha definida, apoyo al proceso de convocatoria de la comunidad juvenil y general.	Se trabajara de manera virtual y por medio de comunicación directa mediante el grupo de WhatsApp.

Consejo Local de Gobierno	Institucional	ALT	Preside el Espacio	según citación del Alcalde Local	Se realizó taller preparatorio con la comunidad para identificar las principales necesidades de la Localidad. Se desarrolló Consejo Local de Gobierno ampliado a la comunidad el día 03 de marzo en las instalaciones del Parque Metropolitano el Tunal; este espacio fue liderado por la Dr. Claudia López Alcaldesa de Bogotá.	Desarrollo y socialización del acta de la sesión que está a cargo del coordinador administrativo de la Alcaldía local como secretaria técnica del espacio.	No se tiene un mecanismo definido
Mesa de la Bicicleta	Mixta	Movilidad	Acompañamiento	Por definir	Se inició el proceso de socialización de los Consejos Locales de la Bicicleta y del cronograma de elecciones para su conformación y posterior instalación.	Socialización de la convocatoria y cronograma de elecciones con los grupos poblacionales.	Este espacio está en proceso de convocatoria.
Comité Local de Mujer y Género, COLMYG	Mixta	SDM	Acompañamiento	Segundo Jueves del mes	Se realizó conmemoración del día internacional de la mujer en el marco de una actividad desarrollada en la plaza mercado de San Carlos. Se realizó reconocimiento a las mujeres trabajadoras, muestra cultural y una oferta de empleo para las mujeres liderada por la caja de compensación Colsubsidio.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha.	Se trabajara de manera virtual y por medio de comunicación directa mediante el grupo de WhatsApp.
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes, CCLONNA	Mixta	SLDIS	Acompañamiento	Según citación	Se tenía programado taller el día 16 marzo de 2020 para la preparación de la celebración del día niño y para dar a conocer los lineamientos del espacio por parte de la SDIS, pero fue cancelado dada las recomendaciones del Distrito en el marco de la Cuarentena. El día 01 de abril se realizará reunión virtual con la referente de infancia de integración para revisar el tema de plan de acción.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha.	Se trabaja de manera virtual con la referente del equipo de participación y movilización social para definir las acciones a realizar en el espacio.
Comité Operativo Local de Infancia y adolescencia	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	pte confirmar primer martes del mes	No sé a citado este espacio por lo cual se tiene programado el día 01 de abril realizar reunión virtual con la referente de infancia de la secretaria distrital de integración para revisar el tema de plan de acción en el marco de la localidad.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se trabaja de manera virtual con la referente del equipo de participación y movilización social para definir las acciones a realizar en el espacio.

Mesa de Prevención del Trabajo Infantil, PETIA	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	según citación	No sé a citado este espacio por lo cual se tiene programado el día 01 de abril realizar reunión virtual con la referente de infancia de la secretaria distrital de integración para revisar el tema de plan de acción en el marco de la localidad.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se trabaja de manera virtual con la referente del equipo de participación y movilización social para definir las acciones a realizar en el espacio.
Ruta integración de Atención de Primera Infancia, RIA	Mixta	SLDIS	acompañamiento	según citación	No sé a citado este espacio por lo cual se tiene programado el día 01 de abril realizar reunión virtual con la referente de infancia de la secretaria distrital de integración para revisar el tema de plan de acción en el marco de la localidad.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se trabaja de manera virtual con la referente del equipo de participación y movilización social para definir las acciones a realizar en el espacio.
Mujeres en ejercicio de prostitución Mesa ZESAI	Institucional	SDM	acompañamiento	según citación	No sé ha sesionado en este espacio a la fecha y se está a la espera de la convocatoria en cabeza de la Secretaria Distrital de la mujer.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No se tiene un mecanismo definido
Mesa Territorialización Política Pública de la Mujer	Institucional	SDM	acompañamiento	según citación	No sé ha sesionado en este espacio a la fecha y se está a la espera de la convocatoria en cabeza de la Secretaria Distrital de la mujer.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No se tiene un mecanismo definido
Consejo Local de Discapacidad	Mixta	IDPAC	Acompañamiento	Ultimo Miércoles de Mes	Se han realizado tres sesiones durante esta vigencia en las cuales se realizó la entrega formal de la secretaria técnica por parte de la Alcaldía local al IDPAC. Se realizó la elección del representante para este sector de discapacidad ante el CPL.	Realizar la revisión de las actas de 2019 desde el mes de septiembre a diciembre para verificar su aprobación por parte del Consejo Local de Discapacidad.	No se tiene un mecanismo definido, la secretaria técnica establecido que se reunirían después del 13 de abril.
Mesa Distrital de Ayudas Técnicas	Institucional	Secretaria de Salud	Acompañamiento	según citación	No se ha recibido convocatoria para este espacio y se está a la espera de la convocatoria en cabeza de la Secretaria de Salud.	No se tiene compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Comité Operativo Local de Juventud	Mixta	SLDIS	Acompañamiento	Ultimo Miércoles de Mes	Se ha sesionado en 2 acciones y se inició la revisión del cronograma de elecciones de los consejos locales de juventud en el mes de noviembre. Se realizó video para motivar la inscripción de los jóvenes a los encuentros ciudadanos. Se retomó el tema de las plataformas de juventud y se está a la espera de los lineamientos que se darán desde el IDPAC	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se trabajara de manera virtual y por medio de comunicación directa mediante el grupo de WhatsApp.

					para su activación.		
Mesa Local de Rock	Autónoma	Autónoma	Acompañamiento	según citación	El trabajo está enfocado en los lineamientos y estatutos de la mesa local de rock. Se apoyó el desarrollo del video concierto en conmemoración del día internacional de la mujer en la casa de la cultura.	Envió del registro fotográfico y del video concierto realizado en la casa de la cultura.	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Mesa Local de Grafiti	Autónoma	Autónoma	Acompañamiento	según citación	Se realizó intervención del muro exterior del colegio José Rufino Cuervo SEDE B mediante el lema LAS MUJERES TENEMOS DERECHO. Se viene trabajando en los lineamientos y estatutos de la mesa local de Grafiti.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Mesa de Hip Hop	Autónoma	Autónoma	Acompañamiento	según citación	Se ha tenido una sesión de trabajo y se está organizando el Festival de diversidad urbana para finales del mes de abril.	Apoyar logísticamente el desarrollo del Festival de diversidad urbana para finales del mes de abril.	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Mesa Frestyle	Autónoma	Autónoma	Acompañamiento	según citación	Se asistió a una jornada de batallas de Frestyle en el parque de Venecia. Se apoyaron las inscripciones de los jóvenes de este espacio a los encuentros ciudadanos.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
COPACOS	Mixta	Delegado Copacos	Acompañamiento	Tercer Martes de Mes	Se terminó la actualización del reglamento interno con número de resolución 039 de 2020, se realizó la depuración de cartas de delegados, se realizó la elección del representante de la junta directiva para la sub red señor Fernando Morales.	Revisión del plan de acción 2020.	Comunicación telefónica entre todos los miembros, cuando se termine la cuarenta se plantea realizar algunas sesiones extraordinarias con los delegados menores de 70 años mientras se pueden reunir en pleno.
Consejo Local de Sabios Y sabias	Autónoma		Acompañamiento	Ultimo Jueves del mes	Planeación de la segunda asamblea local del consejo.	Revisión y aprobación del plan de acción 2020, revisión acerca del proyecto de la escuela de	Comunicación telefónica se propondrá realizar reuniones extraordinarias finalizadas la contingencia.

						formación musical Local.	
Mesa Interinstitucional LGBTI	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	Según citación	No se ha sesionado en este espacio a la fecha y se está a la espera de la convocatoria que la realiza la Secretaría Distrital de Integración Social	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Mesa de Prevención de Paternidades y Maternidades Tempranas	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	Según citación	No se ha sesionado, profesional a cargo actualmente en proceso de contratación.	Reunión posterior a semana santa de manera virtual, para esta se encuentran en revisión del video programa distrital, presentación objetivos, metas y líneas de acción del proyecto, ficha resumen acciones Tunjuelito.	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Consejo Local de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras	Mixta	IDPAC	Acompañamiento	Según citación	No se han realizado sesiones porque no había referente a finales de febrero realizaron la citación se encontraban agendado la reunión para el 31 de marzo por la contingencia no procede.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se realiza propuesta para reuniones de manera virtual a espera de respuesta de la comunidad y lideresas.
Mesa Local Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado	Mixta	Personería	Acompañamiento	Segundo miércoles de mes	Se aplazaron dos sesiones con entidades por eventualidades, tuvieron dos sesiones extras solo población en aras de la construcción del plan de acción que se encuentra en proyección actualmente.	Elaboración, revisión y aprobación del plan de acción, actualización de la base de datos con apoyo del enlace de la personería, revisión del reglamento interno y comunicado 006 de la mesa nacional.	Se han realizado llamadas telefónicas entre los delegados institucionales, se plantea la reunión virtual, pero hasta el momento la comunidad parece no contar con los insumos para esta modalidad.
Consejo Local Propiedad Horizontal	Mixta	IDPAC	Acompañamiento	según citación	No se han realizado sesiones por cambio de profesionales de IDPAC en contratación actualmente.	Envío por parte del referente del IDPAC, de los insumos normativos del Consejo Local de Propiedad Horizontal.	Se tiene proyectado que en la segunda semana de abril se convocara a reunión virtual.
Mesa Local LGBTI	Autonoma		Acompañamiento	según citación	Espacio autónomo no ha sesionado.	No se tiene compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se propuso realizar reunión virtual no han dado respuesta sobre los encuentros virtuales.
Comité Local de Derechos Humanos	Institucional	SDG	Acompañamiento	según citación	Se realizó reunión informativa en febrero donde se desarrolló capacitación frente al COMPES.	Establecer plan de acción, revisar, aprobar, ajustar el plan distrital a las condiciones de la Localidad.	Reunión virtual no hubo quorum 31 de marzo, se convoca reunión virtual para el día 28 de abril.

Mesa Local de Habitabilidad en Calle	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	según citación	Se realizó la convocatoria por parte de la Alcaldía Local a presidentes de juntas de acción comunal y entidades respectivas a la reunión que tuvo que cancelarse por la contingencia.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Comité de Vigilancia Epidemiológica COVECOM	Institucional	SUB RED SUR	Acompañamiento	según citación	No ha sesionado este año debido a que su convocatoria es trimestral.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Mesa Espacio Interinstitucional Indígena	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	según citación	No se ha recibido convocatoria para este espacio y se está a la espera de la convocatoria del por parte del IDPAC.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se define realizar sesiones virtuales aún no se ha concretado la fecha.
Consejo Local de Justicia Transicional - Alta Consejería	Institucional	Alta Consejería para las Víctimas	Acompañamiento	según citación	Se realizó convocatoria para el mes de marzo, pero no se logró el quorum requerido	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Consejo Local de Barras Futboleras	Mixta	Delegado de barras	Acompañamiento	según citación	No ha sesionado, profesional del IDPAC sin contrato, espacio autónomo no ha citado.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Consejo Casas de Cultura Distrital	Institucional	SCRD	Acompañamiento	según citación	Solicitaron presentarse en la JAL, se presentaron el 19 de marzo de 2020.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
CONSEJO DISTRITAL INFRAESTRUCTURA CULTURAL	Institucional		Acompañamiento	según citación	No se han reunido son autónomos reunión cada tres meses no han sesionado.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Juntas Asesoras Comunitarias Tunal	Mixta	SUB RED SUR	Acompañamiento	Cuarto Jueves del Mes	Se socializo con los miembros de Junta el proceso de elección de los nuevos dignatarios. Se revisó el plan acción.	Socialización de toda la información referente a los encuentros ciudadanos y apoyo a las inscripciones a dicha actividad.	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Juntas Asesoras Comunitarias Tunjuelito	Mixta	SUB RED SUR	Acompañamiento	Tercer Jueves del Mes	Se realizó revisión del proceso de elección de los nuevos dignatarios	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Consejo Local DRAFE	Mixta	IDRD	Acompañamiento	según citación	Plan de acción 2020 en construcción, convocatoria para nuevos consejeros juventud y Afro, planeación de asamblea general.	Ajustar, revisar y aprobar plan de acción, planear asamblea general, revisión de acuerdo el Tunjo, revisión y selección de consejeros.	Constante comunicación y debate por WhatsApp, reunión ordinaria programada para el día 8 de abril de 2020 de manera virtual.

Consejo Red del Buen Trato	Mixta	SLDIS-ICBF-SALUD	Acompañamiento	Tercer Jueves del Mes	Presentación y aprobación del plan de acción, conformación de matriz de actores institucionales y servicios de la localidad, distribución de actividades a instituciones a la alcaldía Local le corresponde el mes de mayo.	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	Se definió que no se realizaran sesiones virtuales por ser un espacio mixto con comunidad que no puede acceder a estos recursos actualmente.
Comité de Seguimiento a Casos	Institucional	SLDIS	Acompañamiento	Primer Jueves del Mes	Por misionalidad de la Alcaldía Local no se participara más de este espacio	No se tienen compromisos definidos con esta instancia a la fecha	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Comité Operativo Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Institucional	SUB RED SUR	Acompañamiento	Segundo miércoles del mes	Revisión del plan de acción.	Construcción del documento Diagnostico para el SAN.	Se ha planteado la opción de realizar el comité virtual pero no se ha recibido respuesta de la secretaria técnica en este momento en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Económico.
Consejo Local de Paz	Mixta		Acompañamiento	según citación	Este espacio está en proceso de reorganización y activación en la localidad.	Establecer comunicación con las entidades pertinentes para buscar la instalación del espacio.	No existe un mecanismo definido para esta Instancia
Consejo de Libertades Religiosas	Mixta		Acompañamiento	según citación	Se realizó sesión de presentación de la política distrital a grupos religiosos de la localidad. Se está realizando un apoyo en la consolidación de este espacio por medio de la mesa distrital que sesiono en febrero en la Localidad de Tunjuelito.	Apoyo a la caracterización de las iglesias Locales.	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Comité Operativo Local de Familia	Mixta	SLDIS	Acompañamiento	Tercer Jueves del Mes	Presentación y aprobación del plan de acción.	No se tienen definidos con esta instancia a la fecha	Se definió que no se realizaran sesiones virtuales por ser un espacio mixto con comunidad que no puede acceder a estos recursos actualmente.
Consejo Local Seguridad y Convivencia	Institucional	Secretaria de Seguridad	Acompañamiento	Ultimo Jueves del mes			
Comisión Ambiental Local	Mixta	SDA	Acompañamiento	Tercer Viernes del Mes			
Consejo Local de Gestión de Riesgo	Mixta	IDIGER	Acompañamiento	Primer Jueves de Mes	Se logró reducir el riesgo de inundación en Tunjuelito y 14 de mayo mediante el conector abraham Lincoln / Tunjuelito Se reglamentó el plan local de gestión del riesgos mediante Decreto 005 de 2019	Modificar el Decreto local 005 DE 2019, para ampliar los escenarios de riesgos Mitigar el arroj de residuos sólidos y material de separación en las bodegas de reciclaje en meissen	

Comité de Protección y Bienestar Animal	Mixta	IDPYBA	Acompañamiento	Tercer Jueves de mes cada dos meses	Se realizó capacitación por medio del IDPAC frente a las tareas y responsabilidades del Consejo. Se identificó los hogares de paso para articular con ellos. Se realizó donación a los 12 hogares de paso de alimento animales.	Articular con el instituto de protección animal la donación de alimento para los hogares de paso.	Se trabaja de manera virtual, mediante correo y WhatsApp.
Mesa de Movilidad	PENDIENTES DE LA DIRECTIVA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES CABEZAS DE SECTOR DE CADA TEMA PARA DAR INICIO A SU CREACION SEGÚN LO DEFINIDO EN LA NORMA						
Consejo Estupefacientes							
Consejo local de Economía Naranja							

VER ANEXO SOPORTES INSTANCIAS DE PARTICIPACION VIGENCIA 2016-2019

- g) **Encuentros ciudadanos:** Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad.

En el marco de los encuentros ciudadanos, la administración local en conjunto con el Consejo de Planeación Local ha venido desarrollando un conjunto de acciones en los tiempos establecidos, dando cumplimiento a las directrices emanadas desde la Secretaria Distrital de Gobierno y el IDPAC, mediante las circulares y memorandos que han sido remitidos.

Dentro de las principales acciones podemos establecer las siguientes:

1. Conformación e Instalación del Consejo Local de Planeación Local 2020 -2023

- En desarrollo de esta actividad la administración local emitió la resolución 013 de 2020 mediante la cual, se convocó la elección de los integrantes del Consejo de Planeación Local; como resultado de este proceso, se recibieron 55 inscripciones que fueron revisadas y evaluadas para posteriormente en jornadas adicionales, realizar las elecciones de aquellos sectores poblacionales en los cuales se tenía más de una inscripción.
- En jornada adicional realizada en el auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito y presidida por el Ingeniero Yeisonn Alexander Chipatecua Alcalde Local y el equipo de participación, se llevó a cabo las elecciones de los 14 sectores poblacionales que tenía más de una inscripción avalada.
- Mediante la Resolución 040 de 2020, se realizó el reconocimiento e instalación del consejo de planeación local para la vigencia 2020- 2023, acto que tuvo desarrollo el pasado 24 de febrero de 2020 en las instalaciones de la casa de la cultura.

2. Convocatoria de los Encuentros Ciudadanos

En la localidad de Tunjuelito, se dio inicio al proceso de convocatoria de los encuentros ciudadanos de manera articulada con el Consejo de Planeación Local, el pasado 01 de marzo de 2020, definiendo dos modalidades de inscripción para la comunidad; una virtual mediante el link habilitado por el IDPAC en la página participacionbogota.gov.co y de manera presencial en 10 escenarios principales de la localidad que fueron definidos intentando tener la mayor cobertura posible y facilitando el acceso de la comunidad.

Este proceso de inscripción presencial se desarrolló entre el 01 y el 15 de marzo de 2020 en los siguientes horarios y espacios de la localidad.

Lunes a Viernes (8:00 Am a 4:00 pm)	Fines de Semana (8:00 Am a 4:00 pm)
Centro Comercial Tunal	Centro Comercial Tunal
Subdirección Local de Integración Social	JAC San Carlos
Alcaldía Local de Tunjuelito	JAC San Benito
Casa de la Cultura de Tunjuelito	JAC Isla de Sol
Biblioteca el Tunal	JAC Venecia

Adicional a estos espacios, por solicitud de algunas juntas de acción comunal o grupos poblacionales de la localidad, entre el 13 y 15 de marzo de 2020 se instalaron los siguientes puntos de inscripción adicionales, con el fin de facilitar la inscripción de la ciudadanía que participaría de reuniones, sesiones o eventos públicos.

Horario	Día y Fecha	Lugar
8 am a 7 pm	Sábado 14 y domingo 15 de marzo	Casa de la Cultura
9 am a 12 pm	Viernes 13 de marzo	Evento de Víctimas salón comunal Venecia
9 am a 12 pm	Viernes 13 de marzo	Evento Mujer Plaza de Mercado de San Carlos
10 am a 12 pm	Domingo 15 de marzo	Salón Comunal Tunjuelito
10 am a 12 pm	Domingo 15 de marzo	Salón Comunal Fátima
1 pm a 3 pm	Sábado 14 y domingo 15 de marzo	Salo Comunal Tejar de Ontario
5 pm a 7 pm	Domingo 15 de marzo	Tunal II

Como resultado de este proceso a la fecha se tienen 2060 inscritos y se continúa en el proceso de motivación de la población para que realice el proceso de inscripción virtual hasta el próximo 20 de julio, fecha en la cual se cerrará este proceso, según lo establecido en la circular 009 de 2020, modificatoria de la circular 005 de 2020.

3. Instalación y presentación de propuestas

A la fecha en la localidad de Tunjuelito no se ha realizado la instalación de los encuentros ciudadanos, ya que se está a la espera de las decisiones que se tomen por parte del Consejo de Planeación local con respecto a fecha, lugares, horarios y metodologías para su desarrollo; además, dada la ampliación y modificación del calendario definido por la circular 009 de 2020 que modifica las disposiciones de lo establecido en la resolución 005 de 2020, la declaratoria de cuarentena por parte del Gobierno Distrital inicialmente y posteriormente por el gobierno nacional, la definición del IDPAC de realizar encuentros ciudadanos virtuales; el CPL está trabajando de manera virtual para tomar estas decisiones de acuerdo a los tiempos establecidos y los nuevos mecanismos de acción.

- h) **Inspección, vigilancia y control:** Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA.

En el área de Gestión Políciva se han hecho los máximos esfuerzos para dar respuesta en términos a los derechos de petición, PQRS, acciones jurídicas, constitucionales, proposiciones del concejo de Bogotá e informes de órganos de control.

En acciones públicas constitucionales, como acciones populares y de grupo, se tienen dos en ejecución, una la del Río Bogotá-San Benito donde se adelantaron los operativos necesarios para ejercer el control de las curtiembres en cumplimiento de una orden judicial y dos, Ejes viales, donde nos encontramos a la espera de una audiencia pública de cumplimiento para adelantar la recuperación del espacio público del sector de Venecia, ocupado por vendedores informales.

En espacio público se continuó la concertación con los vendedores informales de Tunjuelito y el control a los puntos críticos, como Plaza Tunjuelito, San Carlos, Tunal Conjunto Residencial Chocó, Colegios Distritales, Troncal de Transmilenio y en especial Venecia lo que corresponde a ejes viales, se han adelantado concertaciones y un pacto de autorregulación como solución transitoria y paso a la legalidad de vendedores informales, proceso tendiente a la recuperación del Espacio Público.

Se adelantó el control al espacio público esencialmente en las zonas especiales y recuperadas como plaza Tunjuelito, Venecia y Troncal de Transmilenio.

Se adelanta un proceso de recuperación del espacio público en el punto denominado Puente Meissen como consecuencia de la decisión tomada por la Alcaldía local en el marco del Exp. 001 de 2012, habiendo agotado el debido proceso encontrándose pendientes de que la Secretaría Distrital de Gobierno fije fecha para terminar con la materialización de la medida con la restitución del espacio público a unas 5 familias que aún se encuentran en ese espacio y se recuperaron en total 25.000 metros² de espacio público aproximadamente.

En materia de Establecimientos de Comercio en especial de alto impacto como en los que se ejerce la prostitución, parqueaderos y chatarrerías, la Administración adelantó las actuaciones Administrativas dentro de las cuales se han decretado cierres definitivos, en su mayoría han sido confirmados por el Consejo de Justicia, otros se encuentran en segunda instancia y otros en etapa probatoria y en proceso de notificación y materialización y algunos en Inspecciones de Policía.

La Alcaldía Local ha realizado operativos interinstitucionales, tendientes a controlar el funcionamiento de los Establecimientos de comercio de alto impacto, los cuales han dejado como resultado, más de 250 cierres definitivos y clausuras por la venta de licor adulterado y no apto para consumo humano, también se ha logrado la captura por parte de la Policía de personas con antecedentes judiciales.

En Medio ambiente se adelantaron procesos de IVC, en curtiembres San Benito, chatarrerías y contaminación visual, al igual que la recuperación y Mantenimiento del humedal el Tunjo y se sensibilizó contra la disposición indebida de escombros y basuras.

En Gestión del riesgo se adelantaron gestiones para mitigar la problemática aluvial en la localidad, se adelantaron los procesos, las medidas y obras necesarias para evitar los rebosamiento e inundaciones en la localidad.

Desde el Consejo Local de Seguridad de Tunjuelito, que se reúne el último jueves de cada mes institucionalmente, se analizaron, evaluaron y se tomaron medidas por la presencia de factores que afectaban la convivencia pacífica en la localidad y se adoptaron acciones tendientes a su control y prevención haciendo seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos por las instituciones en los C.L.S. así mismo se articuló con las instituciones y se coordinaron los diferentes operativos de control, logrando mitigar así, factores asociados a la salud, la convivencia y la seguridad.

Desde el C.L.S. Se han trazado lineamientos para una seguridad integral, articulando con la Unidad de Mediación y Conciliación, el DILE, Secretaría de Integración Social con acciones tendientes a la prevención y control del delito con énfasis en violencia intrafamiliar, hurto y lesiones personales, igualmente se adelantan los Consejos Locales de Seguridad de Mujeres y en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia se instaló y desarrolló el Comité Civil de Convivencia, donde se trataron temas relacionados con la convivencia local y el cumplimiento del Código, como: la mediación, el uso de pólvora, espacio público y ventas informales.

Se concluye señalado que se continuó en la transición de los procesos adelantados con las normas aplicables a establecimientos de comercio, espacio público y urbanismo, antes y en vigencia del Código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 29 de enero de 2017.

Hay 3 inspectores de policía en Tunjuelito, a la fecha cada uno cuenta con 10 actuaciones aproximadamente, hay 12.000 virtuales y 1.500 físicos para reparto.

Las Inspecciones de Policía se encuentran colapsadas, y se necesita que por lo menos haya un Inspector con su respectivo equipo humano y logística, por cada 1.260 actuaciones policivas, número que sale de multiplicar 6 actuaciones y/o audiencias diarias por el número de días hábiles realmente laborados, teniendo como referencia el año 2019, en la Secretaría de Gobierno e Inspecciones de Policía. Así mismo, se hace necesaria la contratación de un abogado y su auxiliar para la evacuación de despachos comisorios a cargo del Alcalde Local.

Estado	Establecimiento de Comercio	Espacio Público	Obras y Urbanismo
Etapa Probatoria	25	62	8
Materialización medida	20	10	5
Notificación Fallo	3	20	20
Para fallo	20	5	26
Consejo de Justicia	27	3	5
Multa cobro persuasivo y coactivo	---	---	32
Cierre definitivo Establecimientos de comercio	245	---	---
Espacio Público Recuperado	---	6500 M2	---
TOTAL	95	100	96

OPERATIVOS DE IVC

Actividad	No. Operativos
Establecimientos de Comercio Alto Impacto	211
Parqueaderos	12
Espacio Público	117
Ambiente	79
Pesas y medidas	67

INSPECCIONES DE POLICIA

INSPECTOR	EXPEDEINTES ACTIVOS
INSPECTOR 6 A	9790
INSPECTOR 6B	9200
INSPECTOR 6C	9878

Cada Inspector tiene aproximadamente 10.000 expedientes a la fecha.
Quedan pendientes por reparto 12.000 comparendos virtuales y 1500 físicos.



FIRMA



NOMBRE COMPLETO

1032405491Bt9
C.C.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018